الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري (GARBLT)
وزارة النقل

المالك
وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسه (منطقة غرب الدلتا)

الهيئة القومية للإنشاء والتعمير
وزارة الإسكان

مستخلص رقم (1) جاري
العقد رقم : 541 / 2024 / 2025

تنفيذ مشروع امتدت برابخ الحماية من السيول (المرحلة الثالثة) اسفل قطار سكه حديد (القاباري - مطروح) الملاصق لمسار القطار الكهربي السريع لتنفيذ عدد (2) بربخ عند المحطة (460+494) و (620+501) بالامر المباشر.

EG CONTRACK
المقاول

في المدة من بدء العمل حتى 2025-01-12

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال الفترة	اجمالي الاعمال التي تمت حتى الان	جاري/نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع/حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
1	بالمتر الطولي فك اللفلنكات والقضيب مكان البربخ مع اعادة التركيب بعد انتهاء الاعمال بما يضمن اعادة الشيء لاصله وطبقا لاصول الصناعة والفئة تشمل تخزين اللفلنكات والقضيب وتعليمات جهاز الاشراف والبند كامل مما جميعه	72.00	1,245	م.ط	0	60	60	جاري 1	74,700.00	0.00	74,700.00	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده
3	بالمتر المكعب أعمال الحفر في جسر سكة القطار الديزل بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد حتي 150كجم/سم 2بحيث يصل عمق الحفر الي المنسوب الصالح للتاسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذيه علي ان يتم العمل بشكل متواصل مدة 24ساعة وتوفير ما يتطلبه ذلك من حفارات ولوادر وقلابات وعمالة وكل ما يلزم لانجاز العمل بالشكل المطلوب والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة اي عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الامرونقل نواتج الحفر الزائده الي المقالب العمومية حتى مسافة 90كم و عمل الاختبارات اللازمة للتاكد من صلاحية قاع الحفر للتاسيس وتوفير انارة جيدة للموقع بالكامل لتناوب ورديات العمل وكافة عوامل الامن الصناعي والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	2500.00	260	م3	0	1,400	1400	جاري 1	364,000.00	0.00	364,000.00	لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد
4	بالمتر المكعب أعمال فرد وتشغيل طبقة البازلت الموردة من قبل الهيئة القومية لسكك حديد مصر لزوم أعمال طبقة الأساس أسفل قنلتات السكة الحديد ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعه ومواصفات الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتعليمات المهندس المشرف	40.00	50	م3	0	30	30	جاري 1	1,500.00	0.00	1,500.00	- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
5	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال أسفل المواسير من(سن + ¼سن)2بنسبة 1:1بنسبة إمتصاص لا تزيد عن 30%ولا تحتوى على أى مواد ناعصة أو بودرة (مارة من منخل)200وذلك بسمك 35سم مع الدمك جيدا لقاع الحفر قبل وضع الطبقة والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الإختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف وتهو السطح العلوى للطبقة طبقا للرسومات التنفيذية والفئة تشمل توفير انارة جيدة للموقع بالكامل لتناوب ورديات العمل وكافة عوامل الامن الصناعي وكل ما يلزم لنهو العمل تهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف. -مسافة نقل حتى 150كم	250.00	594	م3	0	140	140	جاري 1	83,160.00	0.00	83,160.00	- تم عمل التجارب المعمليه - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
6	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لايزيد عن 50سم حتى منسوب 2متر وسمك لايزيد عن 25سم حول وأعلى جسم البربخ لإستكمال المنسوب التصميمى لجسر مسار القطار الديزل عند أماكن تنفيذ برابخ الديزل (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن)15%ورشها بالمياه الأصوليه للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى (كثافه جافه 95%من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعه ومواصفات الهيئه العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	700.00	539	م3	0	400	400	جاري 1	215,599.00	1.00	215,600.00	- وثيقة التأمين حوادث سارية حتى 2024-12-10 - وثيقه تأمين اخطار مقاولين سارية حتى 2025-12-10
7	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي اسمنت لا يقل عن 300كجم/م 3ى اجهاد لا يقل عن 250كجم/ سم2 والفئة تشمل اعمال النجارة والفرمجة والمعالجة و عمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات	400.00	2,560	م3	0	290	290	جاري 1	742,400.00	0.00	742,400.00	
8	بالطن توريد و تركيب و رص التسليح (40/60) لزوم جميع العناصر الانشائية للبربخ والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات و عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء و الكراسي و سلك الربط والسعر يشمل الاختبارات و كل المعدات اللازمة لنقل الحديد و الحديد المشكل داخل الموقع و المعدات اللازمة لتركيب وقطع و تشكيل ورفع الحديد و الفئة تشمل عمل كافة ما يلزم من عناصر سلامة الطريق و الاشتراطات المرورية و توفير انارة جيدة للموقع بالكامل لتناوب ورديات العمل وكافة عوامل الامن الصناعي و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصور الصناعه و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	4.00	44,000	طن	0	0.5	0.5	جاري 1	22,000.00	0.00	22,000.00	
9	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير مسلحه سابقة الصب قطر داخلي (900مم) بدون اسطوانة داخلية من الصلب طبقا للمواصفات الامريكية ASTM C76رتبة (5) لتتحمل حمل تصميمي قدره DL-140N/M/MM على ان تكون المواسير من اجود الانواع عزل الوصلات بالخيش المقطرن على تكون الماسورة خاليه من الشروخ و الكسور و على ان يكون التصنيع داخل المصنع طبقا للمواصفات الفنيه العمل حسب المواصفات الفنيه و اصول الصناعه و تعليمات جهاز الإشراف	196.00	22,260	م ط	0	171	171	جاري 1	3,806,460.00	0.00	3,806,460.00	
10	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير مسلحه سابقة الصب قطر داخلي (1100مم)بدون اسطوانة داخلية من الصلب طبقا للمواصفات الامريكية ASTM C76رتبة (5) لتتحمل حمل تصميمي قدره DL-140N/M/MM على ان تكون المواسير من اجود الانواع عزل الوصلات بالخيش المقطرن على تكون الماسورة خاليه من الشروخ و الكسور و على ان يكون التصنيع داخل المصنع طبقا للمواصفات الفنيه العمل حسب المواصفات الفنيه و اصول الصناعه و تعليمات جهاز الإشراف	126.00	27,050	م ط	0	108	108	جاري 1	2,921,399.00	1.00	2,921,400.00	
12	بالمتر المسطح عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف و على المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنهو العمل كاملا والقياس هندسى وطبقا لأصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف .	300.00	150	م2	0	200	200	جاري 1	30,000.00	0.00	30,000.00	
14	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية	400.00	400	م2	0	330	330	جاري 1	132,000.00	0.00	132,000.00	
								اجمالي الاعمال	8,393,220.00	2.00	8,393,218.00	
								اجمالي ما سبق صرفه			0.00	
								الاجمالي			8,393,218.00	

فقط ثمانية ملايين وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألفاً ومائتان وثمانية عشر جنيها مصري لا غير

مدير المشروع
م/محمد حاتم عبدالعليم
التوقيع/

مدير مشروعات الهيئة
م/محمد حسني فياض
التوقيع/

عن الشركة المنفذة
م/مرقص ادوارد عبدالمالك
التوقيع/

شركة ايجي كونتراك لإنشاء الطرق
EGCONTRACK

تحريرا في / ...../..... سنة 2025
قرش
يدفع الى المقاول مبلغ ....
ملاحظة" الفئات:.....

المحاسب/.....
على الحساب/نهائيا
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من/.....
مدير المصلحة/.....
تحريرا في / ...../..... سنة 2025

يعتمد،
رئيس الادارة المركزية
" منطقة غرب الدلتا"
"الاسكندرية - مرسى مطروح"
عميد.مهندس / هاني محمد محمود طه