Contractor

Owner Consultant

Owner

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة – كفر الشيخ)

عن مشروع / مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين–مطروح)

برابخ عند محطتي (297+582)&(297+614)

مستخلص رقم (1) جاري

العقد رقم : 2025/2024/237

تنفيذ / شركة بداية للانشاءات

في المدة من بدء العمل حتى 15 / 10 / 2024

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالعقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق (جزئي)	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	نسبة الصرف	جارية / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقي بعد الإستقطاع	ملاحظات
4	بالحفر المكعب أعمال الحفر في جميع أنواع التربة ماعدا الصخرية والصلب المطلوب لزوم أساسات الربع وال (T. BLOCK) باجهاد حتى ١٥٠ كجم /سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر في المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والعلامات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل مد جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعترضه ونقل نواتج الحفر إلى المقالب العمومية في حدود مسافة نقل 500 متر والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. يتم صرف علاوة نقل 120 قرش عن كل كم زيادة (ألف ومائة متر مكعب)	1100	80	م3	0.00	1100.00	1100.00	98.0%	جاري	86240.00	0.00	86240.00	
5	باليوم أعمال الفرز السطحي للمياه باستخدام مجموعة مكونة من عدد ٢ ماكينة سحب المياه (كهربة) والبند يشمل التجفيف طوال فترة التنفيذ بمائة وخمسون)	150	1,440	اليوم	0.00	114.00	114.00	98.0%	جاري	160876.80	0.00	160876.80	يراعى تطبيق نصوص العقد
6	بالحفر المكعب توريد ودمج طبقة من إسرا(سيزا) بنسبة 1:3 لزوم الأعلال و الفتر و(T. BLOCK (MATERIAL و وبنسبة اعتماص الأتربة عن 35 % و لاتحتوي على أي مواد تالفة وبودرة مارة من منخل 200 وذلك بالسماك المطلوب، تردم على طبقات بحيث لايزيد سمك أي منها عن 25 سم مع فرش بالسواء و الدمك الجيد باستخدام 8t الدمك الميكانيكية والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف.والبند يشمل الفرز في جميع أنواع التربة بالفتاح الرفيع بمشروع القطار الكهربائي السريع طبقا لطبيعة التربة حتى عمق 50سم ونقل ناتج الصرف والتشوينات وطرق الأتربة والمخازن الخارجية واستخدام 3M المعدات الخاصة بالنقل وذلك حتى مسافة نقل حتى 155 كم ويتم الدفع الفعلي طبقا للرسومات التنفيذية وكل مايلزم لتمام العمل تماما كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.(ألف ومائة وخمسة وسبعون متر مكعب)	1175	495	م3	0.00	577.00	577.00	98.0%	جاري	279902.70	0.00	279902.70	
7	بالحفر الصلب توريد و تركيب مانع بولي إيثلين 400 ميكرو سمك الخرسانة العادية طبقا للمواصفات تعليمات المهندس المشرف. (إستلامة وعشرة متر مكعب)	610	120	م2	0.00	279.00	279.00	98.0%	جاري	32810.40	0.00	32810.40	اجراءات تأمين وسلام المرور متواجدة
8	بالحفر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات مع استخدام أسمنت مقاوم للكبريتات ومحتوي اسمنت لا يقل عن 350كجم / م3 و اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ (ثلاثون متر مكعب)	30	2,080	م3	0.00	27.00	27.00	98.0%	جاري	55036.80	0.00	55036.80	الحد الأدني من المعدات متواجدة
9	بالحفر الصلب توريد وعمل طبقتين عزل الرطوبة من الأسمنت المسلح سمك الطبقة الواحدة 4 مم متعامدتين على بعضهما وطبقة ثالثة عند الوصل الأتصاد وتسليم كل طبقة للمهندس المشرف.وعلى الا يقل الركوب بين الشرائح عن 20 سم والفتة تشمل وجهين دهان بيتوميني اسفلتي طبقا للتعليمات المشتركة المنتجة وكذا هيئة الاشراف على التنفيذ والبند مما جميعه (ألف وخمسون متر مكعب)	1050	270	م2	0.00	616.00	616.00	80.0%	جاري	133056.00	0.00	133056.00	
10	بالحفر المكعب عمل طبقة حماية Secreed لحماية العزل الأفقي باستخدام الاسمنت مقاوم للكبريتات طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف.و محتوي أسمنت 350 كجم / م ٣ على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ١٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم ٢ (ثلاثون متر مكعب)	30	2,080	م3	0.00	15.00	15.00	98.0%	جاري	30576.00	0.00	30576.00	
11	بالحفر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بأمر حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن 450 كجم لزم ٣ واجهاد لايقل عن 400 كجم/سم٢ اسمنت مقاوم للكبريتات واستخدام اضافات خاصة مع الدمك الميكانيكي جيدا بتسوية السطح الخارجي اللازمه للحصول على أسطح أملس للأسطح الظاهرة وكل التقويات اللازمه ومعالجته على ان يحقق الوصل والتراكم والخرسانه الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والتأكود العمري والسعر لا يشمل حديد التسليح واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على durability لا تقل عن 120 سنه للعنصر وذلك لزوم الأساسات والحوائط والأسقف وكذلك العوائط الساندة لزوم مدخل ومخارج الجيع وكل ما يلزم لتمام العمل تماما كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.(ألفان وخمسة وتسعون متر مكعب)	295	4,420	م3	0.00	284.00	284.00	98.0%	جاري	1230174.40	0.00	1230174.40	
12	بالحفر توريد وتركيب قرص حديد التسليح(DWR500) لزوم جميع جسم الجيع والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات والسعر يشمل الاختبارات وكل المصنعات اللازمة والسعر يشمل كل ما يلزم لتمام العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (ستون متر مكعب)	60	53,000	طن	0.00	52.00	52.00	98.0%	جاري	2700880.00	0.00	2700880.00	
13	بالحفر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير سلفة التصوير بالحفر داخلية (p1.00) [رتبة 2] وسمك بمسم من الخرسانة المسلحة نسبة خلط (158 كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + 3x0.8 رابط + 3x0.4 رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح عالي المقاومة رتبة 52/36 بمعدل 36k/m الحمل الطولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل 105k/m الحمل الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص مع عزل الوصلات. ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (مائة وواحد وأربعون متر طولي)	141	3,200	م.ط	0.00	141.00	141.00	98.0%	جاري	442176.00	0.00	442176.00	
15	بالحفر الطولي توريد وتركيب قاطع مياه (type stop water G) مستوسل او مايماثله عرض لا يقل عن ٢٥سم عند الفاصل بين كل جزء والجزء الذي يليه من جسم الجيع مع عمل الاركم لضمان التثبيت الجيد للقاطع المائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لا صول الصناعة (أربعون متر طولي)	40	410	م.ط	0.00	25.00	25.00	98.0%	جاري	10045.00	0.00	10045.00	
16	بالحفر الطولي توريد وتركيب قاطع مياه (type stop water V) مستوسل او ما يماثله عرض لا يقل عن ٢٥سم بين بلاطات وحوائط الجيع والبند يشمل توار و سلك الربط لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لأصول الصناعة (ثلاثمائة وعشرون متر طولي)	320	279	م.ط	0.00	280.00	280.00	98.0%	جاري	76557.60	0.00	76557.60	
19	بالحفر الطولي توريد وتنفيذ حافة على الوصل من الداخل والخارج (kerbing bar) من الناتج سيكا او مايماثلها سمك 3سم وعمق 3سم والبند يشمل حفة العمل وتنظيف الفاصل قبل التركيب و محمل على البند تركيب الواح من الفوم سمك 2 سم عند الفاصل و كذلك تركيب جزء من PVC معلوء بالشحم لزوم الشاير الربط و الفتة لا تشمل سعر الاشاير وذلك طبقا لتعليمات واشتراطات جهه الإشراف (فقط ثلاثمائة متر طولي)	300	630	م.ط	0.00	10.00	10.00	98.0%	جاري	6174.00	0.00	6174.00	
	الاجمالي									5244505.70	0.00	5244505.70	
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											5244505.70	
	اجمالي قيمة الاستقطاعات											0.00	
	اجمالي ماسبق صرفه											0.00	
	اجمالي قيمة المستخلص											5244505.70	

عن الشركة المنفذة

مهندس / ايمن سعيد

المراجعة الفنية

(الاستشاري العام للمشروع)

مكتب سيسترا

م/ احمد أبو عافية — م/ ايمن عبدالله

عن الهيئة

المهندس/ أحمد الشاعر — المهندس/ احمد ابوطيقة

مدير إدارة المشروعات

مهندس/ — كارم إمام

تحريرا في ..... سنة 2024

فرش جنيه

يدفع إلى المقاول مبلغ ..... ملاحظة : قفلت .....

يعتمد ،

المحاسب / .....

على الحساب / نهائيا

عن الوردية بحالة الشروط اعتمدت من .....

مدير المصلحة .....

تحريرا في ..... سنة 2024

يعتمد ،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

م / مجدي عبد الجواد

تمت المراجعة بمكتب فني المنطقة

م/ محمد نصار

LEMAYA FOR CONSTRUCTIONS