اسناد أعمال الجسر الترابي للخط الأول لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع (وادي النطرون - برج العرب - الاسكندرية) المسار اتجاة الاسكندرية
لتنفيذ المسافة من الكم 319.480 إلى الكم 319.670 بطول 0.190 كم (أعمال طبقات الردم)

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB) — وزارة النقل

المنطقه الخامسه غرب الدلتا
الاسكندريه - مطروح

مستخلص (2) جاري

المقاول :شركة زغلول للمقاولات العامة و الاستيراد و التصدير رقم العقد 1437-2023-2024

2-10-2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئه		الوحدة	الكميه طبقا للمقايسة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتي الان		استقطاع او حجز		القيمه المستحقه بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
بند1-1	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبه تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل حتي 2 كم ويتم حساب علاوه 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم . - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية														مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشاديه متواجده لافتات المشروع متواجده المهندسون متواجدون مسئول تامين سلامه المرور متواجد المعمل ومهندسو المعمل متواجدون التقارير متواجده يراعي خصم التجارب المعمليه الحد الادني من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعي تطبيق نصوص العقد وثيقه التامين الشخصيه ساريه حتى 15 -5-2025 وثيقه تامين المقاولين ساريه حتى 15-5-2025 احمد جلال
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	117.50		م3	34350.00	22500.00	22500.00-	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	السعر ابتداء من شهر سبتمبر 2023 طبقا للمفاوضة بتاريخ 6-2024	121.90		م3	16450.00	0.00	15600.00	15600.00	1901640	0.00	0.00	0.00	0.00	1901640.00	
	السعر ابتداء من 22-3-2024 طبقا للمفاوضة بتاريخ 6-2024	123.00		م3	14480.00	0.00	10600.00	10600.00	1303800	0.00	0.00	0.00	0.00	1303800.00	
	علاوه مسافه نقل الاتربه 140 كم	193.20		م3	27480.00	18000.00	18000.00-	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوه مسافه نقل الرمال 137 كم	189.00		م3	6870.00	4500.00	4500.00-	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوه مسافه نقل الاتربه 140 كم ابتداء من شهر سبتمبر 2023	207.00		م3	13160.00	0.00	12500.00	12500.00	2587500	0.00	0.00	0.00	0.00	2587500.00	
	علاوه مسافه نقل الاتربه 140 كم ابتداء من 22-3-2024	219.70		م3	3170.00	0.00	3010.00	3010.00	661297	0.00	0.00	0.00	0.00	661297.00	
	علاوه مسافه نقل الاتربه 168 كم	260.30		م3	8414.00	0.00	5470.00	5470.00	1423841	0.00	0.00	0.00	0.00	1423841.00	
	علاوه مسافه نقل الرمال 137 كم ابتداء من شهر سبتمبر 2023	202.50		م3	3290.00	0.00	3120.00	3120.00	631800	0.00	0.00	0.00	0.00	631800.00	
	علاوه مسافه نقل الرمال 137 كم ابتداء من 22-3-2024	215.35		م3	2896.00	0.00	2120.00	2120.00	456542	0.00	0.00	0.00	0.00	456542.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13.00		م3	30930.00	22500.00	3700.00	26200.00	340600	0.00	0.00	0.00	0.00	340600.00	
	اجمالي المستخلص													9307020.00	
	اجمالي ما سبق صرفه													7264350.00	
	اجمالي المستحق													2042670.00	مليونان واثنان وأربعون ألفاً وستمائة وسبعون جنيها فقط لا غير

مدير المشروع (الشركه المنفذه)
م/ محمد ابراهيم علي

استشاري المساحة(مكتب XYZ)
م/ محمد خليل

استشاري (مكتب ا.د. خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ جابر ابراهيم
عنه
تحت المراجعة الفنية فقط

مدير المشروع (الهيئه)
م/ احمد جلال عبد السلام
احمد جلال

مدير عام المشروعات (الهيئه)
م/ محمد حسني فياض

رئيس الاداره المركزيه
منطقة غرب الدلتا
الاسكندريه - مرسي مطروح
عميد مهندس/
"هاني محمد محمود طه"