وزاره النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثانية - القنال وسيناء

مستخلص جارى رقم(٢)

عن عمليه/ مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدولي الساحلي من مسافة كم ٥٠ الي كم ٩٠ (عدد ٢ كوبري فتحة واحدة "الكحيل" بالاتجاهين وصيانة الكوبري القائم عند كم - ٥٩.٥٠٠)

تنفيذ : شركه السلامه للمقاولات والتوريدات العموميه

العقد رقم(٢٠٢٢/٨٧)٢٠٢٣/بتاريخ ٧/٢٦ سنة ٢٠٢٢

فى المده من ٢٠٢٢/٨/٤ حتى ٢٠٢٣/١/٣١

٢٠٢٢/ ٧/ ١١

رقم	البند	الفئه	الوحده	مقدار العمل السابق اجرازه	الاعمال التى تمت خلال المده	اجمالى الاعمال التى تمت حتى الآن	جارى/نهائى	قيمه الاعمال التى تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع
١	بالمتر الطولى أعمال تنفيذ الجسات واختبار نوع التربه	٣٦٠	م.ط	٩٠	٠	٩٠	جارى	٣٢٤٠٠	٠	٣٢٤٠٠
٣	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبه لاساسات القواعد المسلحه والحوائط الخرسانيه فى جميع انواع التربة	٨٧	م٣	٣٤٨.٤	٠	٣٤٨.٤	جارى	٣٠٣١٠.٨	٠	٣٠٣١٠.٨
٤	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعماله يدويه فى ارض الموقع العام	٨٧	م٣	١١٥	٠	١١٥	جارى	١٠٠٠٥	٠	١٠٠٠٥
٦	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى من الطوب الطفلى لحائط ساند لجوانب الردم	٢٠٠٠	م٣	٣٠.٠٩٦	٠	٣٠.٠٩٦	جارى	٦٠١٩٢	٠	٦٠١٩٢
٧	بالمتر المكعب توريد وعمل رمل مثبت على طبقات ٢٠سم من الرمل المخلوط بالاسمنت	٥٠٠	م٣	٥٠	٠	٥٠	جارى	٢٥٠٠٠	٠	٢٥٠٠٠
١٢	بالعدد تنفيذ اختبار تحميل على خازوق عامل قطر ٨٠سم بالبئر	١٢٥٠٠٠	عدد	٠	١	١		١٢٥٠٠٠		١٢٥٠٠٠
٨	بالعدد نقل خارجى وتركيب وفك ماكينه الخوازيق الى الموقع	٢٤٤٨٠٠	عدد	١	٠	١	جارى	٢٤٤٨٠٠	٠	٢٤٤٨٠٠
١٠	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق (Bored Piles) قطر ٨٠ سم	٢٦٥٠	م.ط	١٢٩٦.٢٥	٤١.٣٥	١٣٣٧.٦	جارى	٣٥٤٤٦٤٠	٠	٣٥٤٤٦٤٠
١١	بالمتر الطولى علاوه على اعمال تنفيذ الخوازيق بقطر ٨٠ سم	٦٠٠	م.ط	٥٠٠	٠	٥٠٠	جارى	٣٠٠٠٠٠	٠	٣٠٠٠٠٠
١٣	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات والبلاطات الانتقالية	١٦٥٠	م٣	١٦.٦	٠	١٦.٦	جارى	٢٧٣٩٠	٠	٢٧٣٩٠
١٨	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٦٠/٤٠)	٣٠٠٠٠	طن	١٨٨.٦١٢	١٤٢.٨٧٦	٣٣١.٤٨٤	جارى	٩٩٤٤٥٢٠	٠	٩٩٤٤٥٢٠
٢٦	بالمتر المكعب فك تكاسى الدبش فى المواقع المختلفه	٧٠	م٣	١٠.٥	٠	١٠.٥	جارى	٧٣٥	٠	٧٣٥
١٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه للمخدات	٢٣٢٠	م٣	٠	٢٥٧	٢٥٧	جارى	٥٩٦٢٤٠	٠	٥٩٦٢٤٠
١١٤	بالمتر المكعب علاوة نتيجة زياده الاجهاد الى ٤٠٠كجم/سم٢	١٤٠	م٣	٠	٢٥٧	٢٥٧	جارى	٣٥٩٨٠	٠	٣٥٩٨٠
١٥	بالمتر المكعب خرسانه للاعمده والاكتاف فوق منسوب ظهير المخدات	٢٩٥٥	م٣	٠	١٩٢.٣	١٩٢.٣	جارى	٥٦٨٢٤٦.٥	٠	٥٦٨٢٤٦.٥
١٦	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه للجزء العلوى المصبوبه فى الموقع	٣١٠٥	م٣	٠	١٤٦.٠٨	١٤٦.٠٨	جارى	٤٥٣٥٧٨.٤	٠	٤٥٣٥٧٨.٤
	التشوينـــات									
١٨	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٦٠/٤٠)	٣٠٠٠٠	طن	٣٠	٠	٣٠	جارى	٩٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠	٥٤٠٠٠٠
	الاجمالى									١٦٥٣٩٠٣٧,٧٠

ملاحظات لجنة الفحص
تعلية مبلغ ٢٢٥٠٠٠ لحين استكمال تقارير التكسير
تعلية مبلغ ١٧٠ جنيها لحين استكمال تقارير التكسير
١٥٩٩٩٠٢٢,٧٠
* تجهيزات الموقع موجودة
* وثائق التامين موجودة
استقطاع ٤٠ % لحين التركيب

تحريرا فى ..... سنه ٢٠م

المهندس : .....

روجع فوجدا على صحة

مدير عام المشروعات: .....

اقر بصحه ذلك ،،،

المقاول : .....

اقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظهره وقدره .....سبق صرفها الى المقاول

تحريرا فى ..... سنه ٢٠م

المحاسب/ .....

يدفع الى المقاول مبلغ ..... على الحساب /نهائيا

ملاحظه: الفئات ..... غير الوارده بصك الشروط اعتمدت من.....

يعتمد ،،، رئيس الإدارة المركزية

يعتمد

المهندس /

تحريرا فى ..... سنه ٢٠م

أحمد حسن عبد الفتاح

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري