الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري

المنطقة الثالثة عشر – البحيرة

الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى
(GARBLT)

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
(منطقة البحيرة)
(قسم المحفوظات)
رقم الصادر : ٤٠٦٠
عدد المرفقات : .....
التاريخ / / ٢٠
التوقيع

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحيه طيبه وبعد .....

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طية المستخلص رقم (٠٥) جاري لعملية تنفيذ أعمال كوبري أعلي طريق وادي النطرون العلمين من كم ٢٤٧+٧٨٧ حتي كم ٢٣٧ +٢٤٨ .

تنفيذ / شركة اتش ايه للإنشاءات

وذلك من بدء العمل حتي ٢٠٢٤/٠١/٣١ م

برجاء التكرم بالاحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام .....

تحرير في ٢٠٢٤/٠٢/٠٦ م

مدير المشروع

م / أحمد أبودقيقه م / أحمد الشاعر

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة

م /

مجدي عبدالسلام عامر

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري

المنطقة الثالثة عشر – البحيرة

الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى (GARBLT)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحيه طيبه وبعد .....

الموضوع :-

بخصوص مشروع تنفيذ أعمال كوبري أعلي طريق وادي النطرون العلمين من كم ٧٨٧+٢٤٧ حتي كم ٢٣٧ +٢٤٨ .

تنفيذ / شركة اتش ايه للإنشاءات

عقد رقم / (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٤٤)

بخصوص المستخلص رقم جارى (٠٥)

نتشرف بإحاطه سيادتكم بوجود الاتي :

١. تجهيزات المقاول الموقعية .
٢. معدات ومهندسين المشروع.
٣. الأجهزة المساحية.
٤. تواجد عدد (٢) سيارة.
٥. البرنامج الزمنى.
٦. أعمال السلامة والمرور ومسئول التأمين.
٧. السجلات .
٨. توثيق الموقع.
٩. التقارير (اليومية - الاسبوعية - الشهرية) مواجدة.
١٠. المعمل متواجد .
١١. المعدات متواجدة .
١٢. مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري.
١٣. العلامات الارشادية.
١٤. وثيقة التأمين متواجدة حتى تاريخ ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٤

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

مدير المشروع		رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
م /	م/	المهندس/
أحمد الشاعر	احمد ابودقيقه	مجدي عبدالسلام عامر

(استمارة رقم ٥٠ « ع . ح »)

جمهورية مصر العربية

(أ)

استمارة لاعتماد الصرف

مصلحة : الهيئة العامة للإصلاح الزراعي

قسم : العقود

المبلغ المستحق إلى : شركة أنكو أيه للاستشارات

بموجب { الطلبات طيه أو : معلم رقم (٥) جاري

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على :
{ شيك على البنك المركزي فى : أصرفها الخزينة

شيك على الخارج { صاحب الحق أو : شركة أنكو أيه للاستشارات
يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		١٦٤٦٨٥٧	
	الجملة	١٦٤٦٨٥٧	

رقم : ———

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

—— ٢٠١

(ب) الكاتب المنوط ——— تقيد فى السجل برقم ———

الختم ذو التاريخ

الاعتماد الإدارى ونوع الخصم								عدد المرفقات
بيانات	نوع الخصم							
	بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	قرش		
معلم رقم (٥) جاري مصلحة كوري ألمى مريم وطلا بالنظرات العاجل					١٦٤٦٨٥٧			
إجمالى الأصل								
بيانات الاستقطاعات					جنيه	قرش		
عادى قرش جنيه / إضافى قرش جنيه / دمغة توقيع قرش								
رسم الدمغة								
صافي القيمة المطلوب صرفها								

روجع

رئيس المصلحة

علامة

فى ——— سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : ——— الإمضاء ———

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ——— الإمضاء ———

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : { جارى / الإيرادات ——— بتاريخ ——— الإمضاء ———

الختم ذو التاريخ

(جـ) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم ——— توقيع الكاتب المنوط بالسجل ———

روجع فى ——— سنة ٢٠ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب { شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات ——— مدير او رئيس الحسابات ———

فى ——— سنة ٢٠١ بمبلغ

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ——— إمضاء الكاتب المنوط ———

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة ———

إمضاءات موظفى الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب { شيك / إذن صرف رقم ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———

(٤) قيد فى سجل { الشيكات / الحوالات تحت رقم ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———

(٥) أدرج فى كشف { الشيكات / الحوالات رقم ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———

الهيئة العامة للطرق والكباري

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الثالثة عشر- البحيرة

عملية / تنفيذ أعمال كوبري أعلي طريق وادي النطرون العلمين من كم ٢٤٧+٧٨٧ حتي كم ٢٤٨+٣٣٧ .
الشركة المنفذة / شركة اتش ايه للإنشاءات
العقد رقم : ٩٤٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

مستخلص رقم (٠٥) جارى من بدء العملية إلى ٢٠٢٤/٠١/٣١ م

رقم البند	نوع العمل	الفئات النهائية (جنيه)	الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	نسبة الصرف	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
	أولاً : أعمال الكبارى												يراعي تطبيق نصوص التعاقد
	ثانياً - الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة												
١	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية مع عمل دراسة وافية للتربة ومراجعة وتأكيد كافة المتطلبات اللازمه للتصميمات الخاصة بالأساسات بالمشروع وتحديد Q unconfined لكل طبقة والفئة تشمل اجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفني ونقل ماكينة الجسات واعتماد كافة التقارير من الجهات المعنية												١- المعمل متواجد ٢- المهندسون متواجدون ٣- المكاتب متواجدة ٤- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة . ٥- المعدات متواجدة ٦-وثيقة التأمين متواجدة ٧- البرنامج الزمني متواجد ٨- التقارير (اليومية - الاسبوعية - الشهرية) مواجدة ٩- لوحات المشروع متواجدة ١٠- تواجد عدد (٢) سيارة.
أ	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم٢	٨٠٥	م.ط	١١٢٠	١١٢٠	٠	١١٢٠	%١٠٠	جارى	٩٠١٦٠٠		٩٠١٦٠٠	
٣	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية قبل تنفيذ الاعمال و الفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المباشر .	١٠٠	م٣	٢٠٠٠	٢٥٦	٠	٢٥٦	%١٠٠	جارى	٢٥٦٠٠		٢٥٦٠٠	
٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب فى جميع انواع التربة عداالصخرية لزوم الاساسات وتشوينها داخل الموقع لإعادة الردم بها داخل الموقع حيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذيه والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة اى عوائق تعترضه ونزح مياة الرشح والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.				٠	٠	٠						
أ	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم٢	٨٠	م٣	٥٤٠٠	٤٩٤٤	٠	٤٩٤٤	%١٠٠	جارى	٣٩٥٥٢٠		٣٩٥٥٢٠	
٧	بالمتر المكعب ردم من ناتج الحفر طبقا لإختبارات الصلاحية حول الاساسات وحول جسم الكوبري طبقا للرسومات التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقه عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكيه للوصول الى اقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الاختبارات الازمه طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهو السطح العلوى للردم طبقا للرسومات التنفيذيه وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعه والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.	٥٠,٠	م٣	١١٠٠	٩٦٠	٠	٩٦٠	%١٠٠	جارى	٤٨٠٠٠		٤٨٠٠٠	
١١	بالمتر الطولى أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر فى جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة فى مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكى على الايقل إجهاد الكسر عن ٤٠٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م٣ واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيليكا فيوم والحفر بنظام الحفر بالتفريغ (Bored Piles) باستخدام سائل البنتونايت لسند جوانب الحفر واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول علي (duarabilty) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر واتباع كل المواصفات المقيدة لمثل هذه المشاريع والقيود المتبعة عالميا للوصول بالخازوق الي متطلبات الاحمال بالقطار السريع والفئة لا تشمل صلب التسليح والقيسونات الدائمة والبند شامل نقل ناتج الحفر الى المقالب العمومية و تشمل تكسير رؤوس الخوازيق واجراء اختبار تكامل لجسم الخازوق بطريقة الدق و الصدى (Echo test) و اعداد تقرير التجربة (والقياس من منسوب الارض الطبيعية حتى منسوب نهاية الخازوق) على ان تتم الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.												
أ	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم٢	٦٤١٠	م.ط	٤١٤٠	٤١٣٣	٠	٤١٣٣	%١٠٠	جارى	٢٦٤٩٢٥٣٠		٢٦٤٩٢٥٣٠	
١٢	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق غير عامل قطر ١٢٠ سم حمل التجربة (٢٠٠ %) ضعف الحمل التصميمي والفئة تشمل الالواح المعدنية المؤقتة واجهزة القياس والمعدات والبلوكات الخرسانية أو أى وسيلة تحميل اخرى اعلي تجربة التحميل للوصول الى حمل التجربة المطلوب وإزالته مرة اخرى بعد الانتهاء من تجربة التحميل باستخدام المعدات اللازمة والسعر يشمل دفع جميع الكارتات اللازمة لزوم اعمال الردم وتوريد الاجهزة اللازمة لاجراء التجربة واعداد التقارير واعتمادها من جهاز الاشراف وكل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا تاما طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وطبقا وتعليمات المهندس المشرف. البند غير شامل خازوق التجربة وغير شامل حديد التسليح	٨٠٢٩٧٠	عدد	١	١	٠	١	%١٠٠	جارى	٨٠٢٩٧٠		٨٠٢٩٧٠	
١٣	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل قطر ١٢٠ سم حمل التجربة (١٥٠ %) من الحمل التصميمي والفئة تشمل الالواح المعدنية المؤقتة واجهزة القياس والمعدات والردم أو البلوكات الخرسانية أو اى وسيلة تحميل اخرى اعلي تجربة التحميل للوصول الى حمل التجربة المطلوب وإزالته مرة اخرى بعد الانتهاء من تجربة التحميل باستخدام المعدات اللازمة والسعر يشمل دفع جميع الكارتات اللازمة لزوم اعمال الردم وتوريد الاجهزة اللازمة لاجراء التجربة واعداد التقارير واعتمادها من جهاز الاشراف وكل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا تاما طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وطبقا وتعليمات المهندس المشرف البند غير شامل خازوق التجربة وغير شامل حديد التسليح .	٦٥٢٤١٣	عدد	٢	٢	٠	٢	%١٠٠	جارى	١٣٠٤٨٢٦		١٣٠٤٨٢٦	

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيدة بظهره و قدرها فقط ستة عشر مليونا وأربعمائة وثمانية وستون ألفا وخمسمائة واثنان وسبعون جنيها مصرياً لا غير — قرش جنيه

سبق صرفها للمقاول.

تحررا في ...../...../.....

المحاسب /.....

يدفع للمقاول مبلغ .... قرش ..... جنيه

على الحساب / نهائيا

ملاحظة الفئات : ..... غير الواردة بصك الشروط و اعتمدت من .....

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفنى
م / أحمد سيد
التوقيع :

الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / يحيى شفيق
التوقيع :

الاستشارى العام
شركة سيسترا SYSTRA
م/حسين عاطف
م/ أحمد الكاشف
التوقيع :

الهيئة العامة للطرق و الكبارى -مدير المشروع
م / أحمد الشاعر
م / أحمد أبو دقيقه
التوقيع :

مدير ادارة المشروعات
م / كارم امام
التوقيع :

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر (البحيره - كفرالشيخ)
م/ مجدى عبدالسلام عامر

الهيئة العامة للطرق والكباري

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة

عملية / تنفيذ أعمال كوبري أعلي طريق وادي النطرون العلمين من كم ٢٤٧+٧٨٧ حتي كم ٢٤٨+٣٣٧ .
الشركة المنفذة / شركة اتش ايه للإنشاءات
العقد رقم : ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٩٤٤

مستخلص رقم (٠٥) جارى من بدء العملية إلى ٢٠٢٤/٠١/٣١ م

رقم البند	نوع العمل	الفئات النهائية جنيه	الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	نسبة الصرف	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
	أولاً : أعمال الكبارى												يراعي تطبيق نصوص التعاقد
	ثانياً - الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة												
١٥	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" علي طول الخازوق بنسبة ١٠ % من اجمالي عدد الخوازيق والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو الاختبار كاملاً من مواسير بكامل طول الخازوق بأقطار مختلفة واعداد التقارير طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .												
أ	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير مجلفنة	١٢٧١٣٩	عدد	٢٠	١٩	٠	١٩	١٠٠%	جارى	٢٤١٥٦٤١		٢٤١٥٦٤١	
١٦	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات وبدات الكمرات سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم ٢ و لا يقل محتوي الأسمنت ٣٠٠ كجم/م ٣ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	١٨٥٧	م٣	١٧٠٠	١٥٩	٠	١٥٩	١٠٠%	جارى	٢٩٥٢٦٣		٢٩٥٢٦٣	
١٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا فيوم مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى اللازمه للحصول على سطح املس للاسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم٢ (على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجه حدود المواصفات القياسيه المصريه والكود المصرى) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول علي (duarabilty) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصروالسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (علاوة صب خرسانة كتلية Large Pour باستخدام أسمنت CEM III).	٣٣٦٦	م٣	٤٦٠٠	٤٣٠٣	٠,٠٠٠	٤٣٠٣,٤٠	١٠٠%	جارى	١٤٤٨٥٢٤٧,٧٧	٤٠٠٠٠٠	١٤٠٨٥٢٤٨	بند رقم (١٧) يتم مراعاة حجز مبلغ اربعمائه الف جنيها لحين نهو التفاوض وتحديث البند .
أ	علاوة صب خرسانة كتلية Large Pour باستخدام أسمنت CEM III	٥٠٤ -	م٣	٤٦٠٠	٤٢٤٠	٠	٤٢٤٠	١٠٠%	جارى	٢١٣٦٩٦٠		٢١٣٦٩٦٠	
١٨	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده و التيجان و الاكتاف بأستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه باجهاد لايقل عن ٤٥٠ كجم/سم٢ ومحتوي اسمنتى لايقل عن ٤٢٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarabilty) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر والبند يشمل عمل جميع مايلزم لنهو العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح.				٠	٠	٠						
ب	ارتفاع حتي ٩ م من منسوب ضهر المخدة حتي منسوب أعلي نقطة بالتاج	٤٢٧٤	م٣	١٠٠٠	١٠١٥,٣٠	٠,٠٠	١٠١٥,٣٠	١٠٠%	جارى	٤٣٣٩٣٩٢		٤٣٣٩٣٩٢	
بند اضافي	ارتفاع حتي ١٢ م من منسوب ضهر المخدة حتي منسوب أعلي نقطة بالتاج	٤٤٧٦	م٣	١١٠٠	١١٠٢,٥٤	٠,٠٠	١١٠٢,٥٤	١٠٠%	جارى	٤٩٣٤٩٦٩		٤٩٣٤٩٦٩	
١٩	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٦٧٠ كجم/سم٢												
أ	ارتفاع الأعمدة حتي ٩ م من منسوب الارض الطبيعية حتي منسوب الركيزة .	٨٩٣٢	م٣	٣٢٠٠	٣٠٥	٦٧٠	٩٧٥	١٠٠%	جارى	٨٧٠٨٧٠٠		٨٧٠٨٧٠٠	
٢٢	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممطولية (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي ١٢م بالبر	٤١٤٧٨	بالطن	٣٤٣٥	١٧٢٥	١٩٤	١٩١٩	١٠٠%	جارى	٧٩٥٩٦٢٨٢		٧٩٥٩٦٢٨٢	
٢٤	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالبر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm ...	١٢١٨٧٠	بالطن	٣٠٠	٨	٢٠	٢٨	١٠٠%	جارى	٣٤١٢٣٦٠		٣٤١٢٣٦٠	
٢٧	بالمتر المسطح عمل طبقه عازله من البيوتومين والدهان وجهان على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا والقياس هندسى وطبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف	٦٣	م٢	٣٧٠٠	٣٣٧١	٠	٣٣٧١	١٠٠%	جارى	٢١٢٣٧٣		٢١٢٣٧٣	
					٠	٠	٠			٠		٠	
	إجمالى الأعمال بالأسعار النهائية بعد التفاوض									١٥٠,٥٠٨,٢٣٤,٠١	٤٠٠,٠٠٠,٠٠	١٥٠,١٠٨,٢٣٤,٠١	
	إجمالى قيمة المستخلص									١٥٠,٥٠٨,٢٣٤,٠١	٤٠٠,٠٠٠,٠٠	١٥٠,١٠٨,٢٣٤,٠١	
	القيمة الإجمالية للمستخلص السابق											١٣٣,٦٣٩,٦٦٢,٠١	
	القيمة الحالية للمستخلص (جارى ٠٥)											١٦,٤٦٨,٥٧٢,٠٠	

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفنى
م / أحمد سيد
التوقيع :

الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / يحيى شفيق
التوقيع :

الاستشارى العام
شركة سيسترا SYSTRA
م/ أحمد الكاشف
د/حسين عاطف
التوقيع :

الهيئة العامة للطرق و الكبارى -مدير المشروع
م / أحمد الشاعر
م / أحمد أبو دقيقه
التوقيع :
مدير ادارة المشروعات
د / كارم أحمد
التوقيع :

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيدة بظهره و قدرها فقط ستة عشر مليونا واربعمائة وثمانية وستون الفا وخمسمائة واثنان وسبعون جنيها مصريا لا غير

قرش جنيه
سبق صرفه للمقاول.
تحريرا فى ...../...../.....
تم الحساب / ...../...../.....
قرش جنيه
يدفع للمقاول مبلغ .....
ملاحظة الفنيات : .....
على الحساب / نهائيا
غير الواردة بعقد الشروط و اعتمدت من .....
يتفق ..

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثه عشر (البحيره - كفرالشيخ)
د/ مجدى عبدالسلام عامر