مشروع: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية قطاع (برج العرب – العلمين) من الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) إستكمال أعمال الردم وأعمال طبقات الأساس المسافة من الكم ٣٥٨+٣٠٠ إلى الكم ٣٥٩+٨٠٠ بطول ١,٥ كم اتجاة العلمين.

تنفيذ : شركة الصقر الحديثة للمقاولات العامة

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مستخلص جارى رقم (١)

المقاول: شركة الصقر الحديثة للمقاولات العامة رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٩٤)

عن المدة من بدء الأعمال حتى (٢٠٢٤/٠٢/٢٩)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١-١	بالمتر المكعب اعمال حفر بأستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة ٩٥(% من الكثافة الجافة القصوي)ومحمل علي البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م٣	20.00										
	السعر خلال شهر فبراير سنه ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه	م٣	25.00	25,698.00	0.00	24,412.00	24,412.00	0.00	610,300.00	0.00	0.00	0.00	610,300.00
٢-١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانكية فى التربة المتماسكة (الاراضى الزراعية) او الاماكن ذات منسوب مياة مرتفع (طبقا لرؤية المهندس المشرف) عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق والفنة تشمل عمل تشوينات وذلك باستخدام الاراضى الزراعية المجاورة لنقل ناتج الحفر على مراحل باستخدام وسيلة النقل المناسبة لضيق اماكن المرور وذلك طبقا لرؤية المهندس المشرف ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -يتم احتساب علاوة ١,١ جنية لكل ١ كم بالزيادة	م٣	33.00										
	السعر خلال شهر فبراير سنه ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه	م٣	41.30	3,863.00	0.00	3,669.00	3,669.00	0.00	151,529.70	0.00	0.00	0.00	151,529.70
	السعر خلال شهر مارس سنه ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه	م٣	43.40	27,037.00	0.00	25,684.00	25,684.00	0.00	1,114,685.60	0.00	0.00	0.00	1,114,685.60
	السعر خلال شهر ابريل سنه ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه	م٣	43.50	9,656.00	0.00	9,173.00	9,173.00	0.00	399,025.50	0.00	0.00	0.00	399,025.50
١-٣	اعمال تحميل وتوريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب -٢ متر وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالمياة الاصولية الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٠% يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. -مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنية للكم بالزيادة او النقصان. -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية .	م٣	85.00										مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجده لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تامين سلامة المرور متواجد
	السعر خلال شهر مايو سنه ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه	م٣	101.40	22,773.82556	0.00	21,634.00	21,634.00	0.00	2,193,687.60	0.00	0.00	0.00	2,193,687.60
	علاوة مسافة النقل للتراب مسافة ٩٨ كم -٢ كم = ٩٦ كم (٩٦* ١,٥ = ١٤٤)	م٣	144.00	18,219.06045	0.00	17,307.20	17,307.20	0.00	2,492,236.80	0.00	0.00	0.00	2,492,236.80
	علاوة مسافة النقل للرمال مسافة ٥٨ كم -٢ كم =٥٦كم (٥٦* ١,٥ = ٨٤)	م٣	84.00	4,554.765112	0.00	4,326.80	4,326.80	0.00	363,451.20	0.00	0.00	0.00	363,451.20
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	م٣	13.00	22,773.82556	0.00	21,634.00	21,634.00	0.00	281,242.00	0.00	0.00	0.00	281,242.00
٢-٣	بالم ٣ - توريد وتنفيذ وردم احجار بسماكات تتراوح بين ٥ الى ١٥ الى ٢٠ سم بنسبة ١:١:١ بنسبه امتصاص لاتزيد عن ٣% ولا تحتوى على اى المواد الناعصة او البودرة (مارة من منخل ٢٠٠) نهائيا او مواد طفلية او بيت النمل يتم تنفيذها كطبقة تاسيس بالقطاع اسفل سطح المياة بعمق ١٠٠ سم حتى اعلى منسوب المياة الارضية بحوالى ٥٠ سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بهراس الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية (اختبار الواح التحميل قطر ٣٠ سم) على ان لا تزيد نسبة EV12EV عن ٢,٥ باستخدام حمل مقدارة ٨ kn طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالعملية على كل السطح الطوى ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة الممتازة. -مسافة النقل ٢٠ كم . -الفنة شاملة القيمة المادة المحجرية. -يتم احتساب ١,٣ جنية للكم بالزيادة او النقصان.	م٣	310.00										مواد عدم تواجد مدير المشروع لمدة طويلة المستخلص
	السعر خلال شهر اكتوبر سنه ٢٠٢٢ طبقا للمفاوضه	م٣	315.50	240.00	0.00	228.00	228.00	0.00	71,934.00	0.00	0.00	0.00	71,934.00
	السعر خلال شهر يناير سنه ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه	م٣	324.10	720.00	0.00	684.00	684.00	0.00	221,684.40	0.00	0.00	0.00	221,684.40
	السعر خلال شهر ابريل سنه ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه	م٣	345.80	720.00	0.00	684.00	684.00	0.00	236,527.20	0.00	0.00	0.00	236,527.20
	السعر خلال شهر مايو سنه ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه	م٣	347.20	24,412.80	0.00	23,192.00	23,192.00	0.00	8,052,262.40	0.00	0.00	0.00	8,052,262.40
	علاوة مسافة نقل للسن لمسافة ٨٨ كم =١,٣*٦٨= ٨٨,٤ جنيه	م٣	88.40	26,092.80	0.00	24,788.00	24,788.00	0.00	2,191,259.20	0.00	0.00	0.00	2,191,259.20
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	م٣	25.00	26,092.80	0.00	24,788.00	24,788.00	0.00	619,700.00	0.00	0.00	0.00	619,700.00
									18,999,525.60				
									إجمالى قيمة المستخلص				

ثمانى عشر ملايين وتسعمائة وتسعه وتسعون الفا ومئتان وخمسة وعشرون جنيها وستون قرشا فقط لا غير

الشركة إ شركة الصقر الحديثة للمقاولات العامة

مهندس الشركة — م/محمد انظير

إستشارى المساحة (XYZ) — م / محمد خليل

مدير مشروع الإستشارى مكتب م/ عماد نبيل — م / عبدالعزيز مصطفى

(SYSTRA) إستشارى عام — م/ علاء عبداللطيف — تمت المراجعة فنيا فقط

مدير مشروع (الهيئة) — م/ مارجريت مجدى

مدير عام مشروعات (الهيئة) — م/ محمد حسنى فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها الى المقاول

: تحريرا في

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

تحريرا في :

اعتماد

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

٢٠٢٤/٣/١٩