مشروع: إسناد أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائى السريع الخط الاول
(العين السخنة - مطروح) قطاع (العلمين - فوكة) لتنفيذ
المسافة من الكم 600+406 الى الكم 600+407 بطول 1 كم اتجاه مطروح (بالامر المباشر)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مستخلص جاري (1)

المقاول: شركة الفتح للشحن والتفريغ والأعمال البحرية رقم العقد (2024/2023/832) المؤرخ فى 2023/12/10

من بداية العمل حتى 24 /2/ 2024

رقم البند	بيـــــــان الأعـــــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراوه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الان	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن قرش	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	مـــلاحـــظـات
1 - 1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 0.8 جنيه للكيلومتر زيادة	26.50	متر مكعب	52,964.98	0	50,300	50,300	1,332,950	0	0	0	1,332,950	0	ـ مكتب جهاز الاشراف متواجد
1 - 3	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية													ـ العلامات الارشادية متواجده
	ذات إجهاد (100-200) كجم/سم2	71.60	متر مكعب	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ذات إجهاد (200-300) كجم/سم2	86.80	متر مكعب	11,773.94	0	11,100.00	11,100.00	963,480	0	0	0	963,480	0	ـلوحات المشروع متواجدة
	ذات إجهاد (300-400) كجم/سم2	100.70	متر مكعب	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	و محمل على البند الأتى: 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2- توريد التربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كمبكتورنيا لا تقل عن 10 %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 0.8 جنيه للكيلومتر زيادة													ـ المهندسون متواجدون ـ مسئول تامين سلامة المرور متواجد
2	أعمال الازالة والتطهير													ـ المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
2-2	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات و المخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحى لشامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	6	متر مربع	90,000	0	85,500	85,500	513,000		513,000	0	0	0	
3	أعمال الردم													ـ التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة
3-1	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كالبفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف , مسافة النقل حتى 2 كم - يتم احتساب علاوة 1.4 جنية لكل 1 كم ذيادة وذلك حتى مسافة نقل 100 كم و 1.2 جنية لكل 1 كم ذيادة عن مسافة 100كم - يتم زيادة مبلغ 4.5 جنية في حالة استخدام بادوزر في التحجير للارض المتماسكة وذلك طبقا لتحليل التربة . - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر .	31.50	متر مكعب	16,244.98	0.00	15,400.00	15,400.00	485,100	0	0	0	485,100	0	ـ البرنامج الزمنى للمشروع متواجد ـ التقرير الميدانى متواجد
10-1	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم احجار بسمكات تتراوح بين 5 الى 15 الى 20 سم بنسبة 1:1:1 بنسبة امتصاص لا تزيد عن 3% ولا تحتوى على اى المواد الناعة او البودرة (مارة من منخل 200) نهائيا أو مواد طفلية او بيت النمل ويتم التنفيذ كطبقة تأسيس بالقطاع اسفل سطح المياه بعمق 100 سم حتى اعلى منسوب المياه الارضية بحوالى 50 سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بهراس بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية (اختبار الواح التحميل قطر 30 سم) على ان لا تزيد نسبة EV1 EV2 عن 2.5 باستخدام حمل مقدارة KN 8 طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالعملية على كل السطح العلوى وفهو العمل طبقا لاصول الصناعة المعتاة . مسافة النقل 20 كم . اللفة شاملة قيمة المادة المحجرية . يتم احتساب 1.20 جنية للكم الزيادة	310	متر مكعب	250	0	220.00	220.00	68,200	0	0	0	68,200	0	ـ وثيقة التأمين حوادث ساريه حتي 11-12-2024
	علاوة مسافة النقل 120 كم	120	متر مكعب	250	0	220.00	220.00	26,400	0	26,400	0	0	0	ـ وثيقه تأمين اخطار مقاولين ساريه حتي 11-12-2024
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25	متر مكعب	250	0	220.00	220.00	5,500	0	5,500	0	0	0	
11-2	بالمترالمسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوتكستايل مستورد والتداخل لا يقل عن 10% ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . ذات وزن لايقل عن 400 جم/م2	42	متر مربع	500	0.00	475.00	475.00	19,950	0	19,950	0	0	0	ـ كتالوجات بطبيق نصوص العقد
	إجمالي قيمة المستخلص											3,414,580		

ثلاث ملايين وأربعمائة وأربعة عشرألفا وخمسمائة وثمانون جنيها فقط لا غير

يعتمد ...
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

مدير المشروع
م / حسن حسن

مدير مشروع (مكتب دمنهور الجيوشى)
م / مصطفى نجم

استشارى المشروع
م / محمد خليل

الاستشارى العام (سيسترا)

مدير المشروع (الهيئة)
م / ابراهيم الكفاوى

مدير عام المشروعات
م / محمد حلمى فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول
: تحريرا في
..... يدفع للمقاول مبلغ

رئيس الحسابات