المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 553+000الى الكم 554+000 بطول 1 كم اتجاة الضبعة (قطاع فوكة - مطروح)

تنفيذ : شركة سعد ابوشيتة للمقاولات العامة و التوريدات

من بداية العمل حتى: 2-3-2024

كشف رقم جاري (2)

المقاول: شركة سعد ابو شيتة للمقاولات العامة و التوريدات رقم العقد(2023/2022/1099)

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	قرش	جنيه	ملاحظات
2	**أعمال الحفر**													
2-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. يتم إحتساب علاوة 1.1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة.	20.10	متر مكعب	30,000	26,700	26,700-	0	0	0	0	0	0	0	
2-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. يتم إحتساب علاوة 1.1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة.	27.10	متر مكعب	28,203	0	26,700	26,700	0	723,570.00	0	0	0	723,570.00	
3	**أعمال الردم**													
3-1	**أعمال الردم** بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب (-2 متر) و بسمك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) و رشها بالمياة الأصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي) و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية والكثافات المرورية العالية او داخل المدن السكنية المزدحمة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافه النقل حتي 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنية للكم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 الي الكم 568	85.00	متر مكعب	15,559	14,400	14,400-	0	0	0	0	0	0	0	
	علاوة مسافة النقل 166 كم	229.60	متر مكعب	15,558.61	14,400	14,400-	0	0	0	0	0	0	0	
	علاوه تحصيل رسوم الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنية	13.00	متر مكعب	15,558.61	14,400	14,400-	0	0	0	0	0	0	0	
3-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب (-2 متر) و بسمك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) و رشها بالمياة الأصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي) و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية والكثافات المرورية العالية او داخل المدن السكنية المزدحمة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافه النقل حتي 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.5 جنية للكم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	93.40	متر مكعب	14,005.93	0	13,305.00	13,305.00	0	1,242,687.000	0	0	0	1,242,687.000	
	علاوة مسافة النقل 166 كم	246.00	متر مكعب	14,005.93	0	13,305.00	13,305.00	0	3,273,030.00	0	0	0	3,273,030.00	
	علاوه تحصيل رسوم الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنية	13.00	متر مكعب	14,005.93	0	13,305.00	13,305.00	0	172,965.00	0	0	0	172,965.00	
									إجمالي قيمة المستخلص				5,412,252	

فقط : خمسة مليون وأربعمائة واثناعشرألفاً ومئتان واثنان وخمسون جنيه لا غير

ملاحظات:
- مكتب جهاز الاشراف متواجد
- العلامات الارشادية متواجده
لوحات المشروع متواجدة
- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
- يراعى خصم التجارب المعملية
- الحد الادنى من المعدات متواجد
- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
- وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين سارية حتى تاريخ 2024/9/2
- وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى تاريخ 2024/9/2
- لا يوجد عدد (1) سيارة لا تقل عن 1600 سي سي

يعتمد ,,,
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس / هانى محمد محمود طه

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بجانبه و قدرها .....محق صرفها إلى المقاول : تحريراً في:
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات ..... غير الوارد بعقد الشروط أعتمدت من .....

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م / إبراهيم الحكماوي

مهندس الإستشاري العام (سيسترا)
م / محمد السيد
تم الاعتماد ضمناً IR فقط
5 2024

الشركة المنفذة: شركة سعد ابو شيته للمقاولات العامة والتوريدات
مدير المشروع الإستشاري مكتب د/ خالد قنديل
م / جاد فوزي

إستشاري (XYZ)
م / محمد خليل

مدير المشروع المقاول
م/ عبدالله سامية