الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر) مستخلص تعويضات جارى (١)

الهيئة العامة للطرق والكبارى

اجمالي التعويضات المستحقة عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل من الكم ٢١٥+٠٠٠ الى الكم ٢١٨+٠٠٠ بطول ٣ كم (اتجاه السليمانية)

طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقا لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٢٣

العقد رقم : (٩٧٤ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) بتاريخ : ١٢ / ٤ / ٢٠٢٢ مع شركة الغازى للمقاولات العمومية المستخلص بتاريخ ٢٣ / ٤ / ٢٠٢٢

رقم البند	نوع العمل	الفئة	رقم المستخلص	كمية الاعمال	تاريخ المستخلص	الفترة		نسبة التعويضات	قيمة التعويض
		قرش / جنيه				من	الي		جنيه
١.١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق لا تقل عن ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .								
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر = ٥ ج علاوة ٠,٢٥ جنيه لكل ١كم (مسافة النقل المعتمدة ٢١ كم - ٠,٥ كم) = ٠,٢٥ * ٢٠,٥ = ٥,١٢٥ ج	١٠,١٢٥	جاري ١	١٥٠٠٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٤/٢٣	٢٠٢٢/٠٤/٢١	٢٠٢٢/٠٤/٢٣	%٠,٦٥	٩٨٧,١٩
١.٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام (البلدوزر وذلك بناء علي توجيه المنطقة لسرعة نهو الاعمال) لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة ٠,٨ جنيه للكم في حالة الزيادة او النقصان.								
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر = ٢٠,١ ج علاوة ٠,٨ جنيه لكل ١كم (مسافة النقل المعتمدة ٢١ كم - ٠,٥ كم) = ٠,٨ * ٢٠,٥ = ١٦,٤ ج	٣٦,٥٠	جاري ١	١٣٠٠٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٤/٢٣	٢٠٢٢/٠٤/٢١	٢٠٢٢/٠٤/٢٣	%٠,٧٥	٣٥٥٨,٧٥
١.٣	اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربه مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويه بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى ملسوب (-2 متر) اسفل ملسوب القزمه و بسمك لايزيد عن ٢٥ سم اعلي من ملسوب (-2 متر) من ملسوب القزمه لاستكمال الملسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (علي الا تقل نسبه تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ٢٠%) والارض الطبيعيه متغيرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل القيمة المحجوبة.								
	لمسافة النقل حتى ٢ كم = ٥٧ ج علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٧٨ كم - ٢ كم) = ١,٢ * ٧٦ = ٩١,٢ ج	١٤٨,٢٠	جاري ١	٢٦٠٠٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٤/٢٣	٢٠٢٢/٠٤/٢١	٢٠٢٢/٠٤/٢٣	%٠,٧٥	٢٨٨٩٩,٠٠
	الإجمالى								٣٣٤٤٤,٩٤

تحريراً في ٢٥ / ٢ سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة
شركة الغازى للمقاولات
م / احمد مصطفى

استشاري المساحة
مكتب XYZ
م /

مهندس المكتب الفني (الاستشارى)
مكتب انترانس كونسلتنج
م /

مدير المشروع (الاستشارى)
مكتب انترانس كونسلتنج
م /

الاستشاري العام
سيسترا للاستشارات الهندسية
م / باهر نور الدين
تم مراجعة الأعمال فنياً بدون حصر الكميات
م /

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى

مهندس تنفيذ المشروع
م / احمد الشاعر

مدير المشروع
م / احمد ابو دقيقة
تمت مراجعة الكميات فقط
وهي مطابقة للمستخلص

مدير ادارة المشروعات
م / كرم امام
تمت مراجعة مكتب فني المنطقة

وزير الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر الطرق والكباري والمطارات
مهندس / محمد عبد السلام عامر