الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مستخلص جارى ٣

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الأول وذلك لإستكمال أعمال تشكيل الجسور وطبقات الأساس والتأسيس (قطاع البحيرة)
لتنفيذ المسافة من الكم ٢٤٣+٠٠٠ الى الكم ٢٤٥+٠٠٠ بطول ٢ كم (بالأمر المباشر)

العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٢) بتاريخ : ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٣ مع شركة الغازى للمقاولات شاملة المدة من بداية العمل حتى ٠ / ١ / ١ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة طبقا للعقد (قرش / جنيه)	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت حتى ١/١/ ٢٠٢٤	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى ١/ ١/ ٢٠٢٤	جارى ام ختامى	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى ١/ ١/ ٢٠٢٤ (قرش / جنيه)	استقطاع او حجز (قرش / جنيه)	المبالغ بعد الأستقطاع (قرش / جنيه)	ملاحظات
١.٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام (البلدوزر وذلك بناء علي توجيه المنطقة لسرعة نهو الاعمال) لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة ١ جنيه للكم في حالة الزيادة او النقصان.											التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة.
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر .	٢٠,١٠	٢٠٠٠٠	م٣	٥٦٧٤	٥٦٧٤,٠٠	٠,٠	جارى ٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام (البلدوزر وذلك بناء علي توجيه المنطقة لسرعة نهو الاعمال) ..... طبقا للمفاوضة شهر مايو حتي تاريخه	٢٦,٥٠			٠,٠	٨٥٩٧,٠	٨٥٩٧,٠		٢٢٧٨٢٠,٥٠	٠,٠٠	٢٢٧٨٢٠,٥٠	
١.٣	بالمتر المكعب أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل القيمة المحجوزة.											الاجهزة المساحية متواجدة .
	لمسافة النقل حتى ٢ كم .	٥٧,٠٠	١٥٠٠٠٠	م٣	٣٩٨٤٣	٣٩٨٤٣,٠٠	٠,٠	جارى ٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون .
	بالمتر تمكعب أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة..... طبقا للمفاوضة شهر مايو حتي تاريخه	٧٥,٥٠			٠,٠	٣١٧٠٠,٠	٣١٧٠٠		٢٣٩٣٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٩٣٣٥٠,٠٠	
	مسافة النقل حتي :(٢٠١٠٦,٩ - ١٠٤,٩ = ١,٤٠% (١٠٤,٩ * ١,٤٠ = ١٤٦,٨٦) كم بنسبة	١٤٦,٨٦			٣٩٨٤٣	٨١٤٣,٠٠	٣١٧٠٠		٤٦٥٥٤٦٢,٠٠	٠,٠٠	٤٦٥٥٤٦٢,٠٠	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد	٣٢,٠٠			٣٩٨٤٣	٨١٤٣,٠٠	٣١٧٠٠		١٠١٤٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠١٤٤٠٠,٠٠	
	استقطاعات مادة محجرية طبقا لبنود العقد بقيمة ١٢% (٣٢ * ٠,١٢ = ٣,٨٤)	٣,٨٤			٣٩٨٤٣	٨١٤٣,٠٠	٣١٧٠٠		١٢١٧٢٨,٠٠	٠,٠٠	١٢١٧٢٨,٠٠	
	انتقاش تربة بنسبة ٢٥ % (٣٢ * ٠,٢٥ = ٨)	٨,٠٠			٣٩٨٤٣	٨١٤٣,٠٠	٣١٧٠٠		٢٥٣٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٣٦٠٠,٠٠	
	رسوم الكارتات و الموازين طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق	١٣,٠٠			٣٩٨٤٣	٨١٤٣,٠٠	٣١٧٠٠		٤١٢١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢١٠٠,٠٠	
١.٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. -يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجريه.											لزفتات المشروع متواجدة
	مسافة النقل حتى ٢٠ كم	١٠٠,٠٠	٥٦٩٨٠	م٣	١٦٠٨٠	١٦٠٨٠,٠	٠,٠	جارى ٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	العلامات الارشادية متواجدة .
	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس.....طبقا للمفاوضة شهر مايو حتي تاريخه	١٤٦,٤٠			٠	١٦٠٨٠,٠	١٦٠٨٠		٢٣٥٤١١٢,٠٠	٠,٠٠	٢٣٥٤١١٢,٠٠	
	مسافة النقل حتي :(٨٤,٤ - ٢٠ = ٦٤,٤) كم بنسبة ١,٢٠% (٦٤,٤ * ١,٢٠ = ٧٧,٢٨)	٧٧,٢٨			١٦٠٨٠	١٦٠٨٠,٠	٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	مسافة النقل حتي :(٨٤,٤ - ٢٠ = ٦٤,٤) كم بنسبة ١,٣٠% (٦٤,٤ * ١,٣٠ = ٨٣,٧٢)	٨٣,٧٢			٠	١٦٠٨٠	١٦٠٨٠		١٣٤٦٢١٧,٦٠	٠,٠٠	١٣٤٦٢١٧,٦٠	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد	٩٠,٠٠			١٦٠٨٠	٠	١٦٠٨٠		١٤٤٧٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٤٧٢٠٠,٠٠	
	استقطاعات مادة محجرية طبقا لبنود العقد بقيمة ١٢% (٩٠ * ٠,١٢ = ١٠,٨)	١٠,٨٠			١٦٠٨٠	٠	١٦٠٨٠		١٧٣٦٦٤,٠٠	٠,٠٠	١٧٣٦٦٤,٠٠	
	انتقاش سن بنسبة ٣٠ % (٩٠ * ٠,٣ = ٢٧)	٢٧,٠٠			١٦٠٨٠	٠	١٦٠٨٠		٤٣٤١٦٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٤١٦٠,٠٠	
	رسوم الكارتات و الموازين طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق	٢٥,٠٠			١٦٠٨٠	٠	١٦٠٨٠		٤٠٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٢٠٠٠,٠٠	
١.٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. -يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجريه.											
	مسافة النقل حتى ٢٠ كم	١٠٥,٠٠	٥٠٠٠٠	م٣	١١٧٢٠	١١٧٢٠,٠	٠,٠	جارى ٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس.....طبقا للمفاوضة شهر مايو حتي تاريخه	١٥١,٣٠			٠	١١٧٢٠	١١٧٢٠		١٧٧٣٢٣٦,٠٠	٠,٠٠	١٧٧٣٢٣٦,٠٠	
	مسافة النقل حتي :(٨٤,٤ - ٢٠ = ٦٤,٤) كم بنسبة ١,٢٠% (٦٤,٤ * ١,٢٠ = ٧٧,٢٨)	٧٧,٢٨			١١٧٢٠	١١٧٢٠,٠	٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	مسافة النقل حتي :(٨٤,٤ - ٢٠ = ٦٤,٤) كم بنسبة ١,٣٠% (٦٤,٤ * ١,٣٠ = ٨٣,٧٢)	٨٣,٧٢			٠	١١٧٢٠	١١٧٢٠		٩٨١١٩٨,٤٠	٠,٠٠	٩٨١١٩٨,٤٠	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد	٩٥,٠٠			١١٧٢٠	٠	١١٧٢٠		١١١٣٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١١٣٤٠٠,٠٠	
	استقطاعات مادة محجرية طبقا لبنود العقد بقيمة ١٢% (٩٥ * ٠,١٢ = ١١,٤)	١١,٤٠			١١٧٢٠	٠	١١٧٢٠		١٣٣٦٠٨,٠٠	٠,٠٠	١٣٣٦٠٨,٠٠	
	انتقاش سن بنسبة ٣٠ % (٩٥ * ٠,٣ = ٢٨,٥)	٢٨,٥٠			١١٧٢٠	٠	١١٧٢٠		٣٣٤٠٢٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٤٠٢٠,٠٠	
	رسوم الكارتات و الموازين طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق	٢٥,٠٠			١١٧٢٠	٠	١١٧٢٠		٢٩٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٣٠٠٠,٠٠	
	الإجمالى								١٩٨٦٤٢٧٦,٥٠	٠,٠٠	١٩٦٣٦٤٥٦,٠٠	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	١٩٨٦٤٢٧٦,٥٠
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	١٩٨٦٤٢٧٦,٥٠
ما سبق صرفه	١٩٨١٩١٥٣,٥٠
اجمالى قيمة المستخلص جارى ٣	٤٥١٢٣,٠٠

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

المقاول: شركة الغازى للمقاولات
م/احمد محمد فتحى

عن مكتب XYZ
م/احمد هشام

عن استشارى الاشراف مكتب انترانس كونسلتنج
م/ محمد المنعم على مدير المكتب الفني(الاستشاري)

عن الاستشاري العام سيسترا
م/ باهر نور الدين

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس المشروع
م/ احمد الشاعر

مدير المشروع
م/احمد ابو دقيقة

مدير إدارة المشروعات
م/كارم امام

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر
بالنيابة
مهندس/ مجدى عبدالمنعم عامر

تم مراجعة الأعمال فنيا بدون حصر الكميات

Entrans CONSULTING
مشروع القطار السريع - الخط الأول

Elghazy