الهيئة العامة للطرق والكباري
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 553+000 الى الكم 554+000 بطول 1 كم اتجاة سيدي كرير (قطاع فوكة - مطروح)

تنفيذ : شركة سعد ابوشيتة للمقاولات العامة و التوريدات

كشف رقم جاري (2)

المقاول: شركة سعد ابو شيتة للمقاولات العامة و التوريدات رقم العقد(2023/2022/1101)

من بداية العمل حتى: 2024-3-2

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	جنيه	قرش	ملاحـــظـات
	أعمال الردم													
3-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب (-2 متر) و بسمك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) و رشها بالمياة الأصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي) و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية والكثافات المرورية العالية او داخل المدن السكنية المزدحمة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافه النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنية للكم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 الي الكم 568	85.00	متر مكعب	17,399.27	16,100	16,100-	0	0	0	0	0	0	0	0	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين سارية حتى تاريخ 2024/9/2 - وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى تاريخ 2024/9/2 - لا يوجد حاسب آلي
	علاوة مسافة النقل 166 كم	229.60	متر مكعب	17,399.27	16,100	16,100-	0	0	0	0	0	0	0	
	علاوه تحصيل رسوم الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنية	13.00	متر مكعب	17,399.27	16,100	16,100-	0	0	0	0	0	0	0	
3-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب (-2 متر) و بسمك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) و رشها بالمياة الأصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي) و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية والكثافات المرورية العالية او داخل المدن السكنية المزدحمة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافه النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.5 جنية للكم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	93.40	متر مكعب	16,174.80	0	15,366.00	0	1,435,184.40	0	0	0	1,435,184.40	
	علاوة مسافة النقل 166 كم	246.00	متر مكعب	16,174.80	0	15,366.00	0	3,780,036.00	0	0	0	3,780,036.00	
	علاوه تحصيل رسوم الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنية	13.00	متر مكعب	16,174.80	0	15,366.00	0	199,758.00	0	0	0	199,758.00	
	إجمالي قيمة المستخلص											5,414,978	

فقط : خمسة مليون وأربعمائة وأربعة عشر الفا وتسعمائة وثمانيه وسبعون جنيها لاغير

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

٣٠٨٣

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها ..... سبق صرفها في المقاول : لحد ما ..... بالكم للمقاول مبلغ .....

ملحوظة : الفئات ..... غير الوارنة بعقد الشروط أعتمدت من .....

تحريراً في :

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري العام (سيسترا)
م / محمد السيد
تم الاعتماد مبدئياً
فقط
3/5/2024

مدير المشروع الإستشاري مكتب (د / خالد قنديل)
م / خالد فوزي

الشركة المنفذة : شركة سعد ابو شيته للمقاولات العامة والتوريدات
إستشاري (XYZ)
م / محمد خليفه

مدير المشروع المقاول
م / عبدالله سلامة

KK
المكتب الاستشاري الهندسي
مدير المشروع العام / خالد فوزي
القطار الكهربائي السريع
القطاع السابع

مكتب الشيخ
سعد ابوشيته
تليفون : ٥١٥٠٠٠٠ - ٠٩٢٠
فاكس : ٤٢٦٠٠٠٠