مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية - العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 000+367الى الكم 000+368بطول 1 كم إتجاه فوكة.

تنفيذ : شركة تصاميم للهندسة والديكور

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) — وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مستخلص رقم (2) جاري

المقاول:شركة تصاميم للهندسة والديكور رقم العقد (2023/2022/1725) مؤرخ في (2023/3/23)

عن المدة من بدء الاعمال حتى (2023 / 9/5)

رقم البند	بيـــــــان الأعـــــمـــــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحـــظات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
3-1	بالمتر المكعب أعمال حفر بأستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة (الأراضي الزراعية) أو الأماكن ذات منسوب مياة مرتفع (طبقا لرؤية المهندس المشرف) عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي أقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي) ومحمل علي البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق والفئة تشمل عمل تشوينات وذلك باستخدام الاراضي الزراعية لمجاورة لنقل ناتج الحفر علي مراحل باستخدام وسيلة النقل المناسبة لضيق أماكن المرور وذلك طبقا لرؤية المهندس المشرف ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النوذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة.	33.00	م3	6655.00	6300	-6300.00	0.00	0				0		- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجدة - لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقاريرالشهرية والاسبوعية متواجدة
	السعر خلال شهر نوفمبر طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	36.30	م3	3822.60	0	3700.00	3700.00	134,310				134,310		
	السعر خلال شهر ديسمبر طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	37.80	م3	2284.00	0	2200.00	2200.00	83,160				83,160		
	السعر خلال شهر يناير طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	38.90	م3	301.20	0	290.00	290.00	11,281				11,281		
3-5	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم احجار بسماكات تتراوح بين 1 الى 2 الى 4 سم او بين 1 الى 2 الى 6 بنسبة 1:1:1 بنسبة امتصاص لاتزيد عن 3% ولا تحتوى على اى المواد الناعمة او البودرة (مارة من منخل 200) نهائيا او مواد طفلية او بيت النمل يتم تنفيذها كطبقة تاسيس بالقطاع اسفل سطح المياة بعمق 100 سم حتى اعلى منسوب المياة الارضية بحوالى 50 سم ويتمك الدمك بهراس الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية والحقلية (اختبار الواح التحميل قطر 30 سم) على ان لا تزيد نسبة EV1/2EV عن 2.5 باستخدام حمل مقدارة 8 kn طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالعملية على كل السطح العلوى ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة الممتازة. لمسافة نقل 20 كم الفئة شاملة قيمة المادة المحجرية يتم احتساب 1.3 جنيه للكم بالزيادة او النقصان	310.00	م3	19495.00	18450.00	18450.00-	0.00	0				0		- يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - سيارة ملاكي أعلي من 1600 سي سي غيرمتواجدة. - وثيقة تأمين حوادث سارية حتي تاريخ 25/03/2024 - وثيقة اخطارمقاولين سارية حتي تاريخ 25/03/2024 - يراعى تطبيق نصوص العقد
	السعر خلال شهر ديسمبر طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	320.90	م3	3550.32	0.00	3440.00	3440.00	1,103,896				1,103,896		
	السعر خلال شهر يناير طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	324.10	م3	14594.88	0.00	14150.00	14150.00	4,586,015				4,586,015		
	علاوة مسافة نقل سن الفلتر 117 كم = 1.2*97 = 116.4	116.40	م3	19495.00	18450.00	18450.00-	0.00	0				0		
	علاوة مسافة نقل سن الفلتر 117 كم = 1.3*97 = 126.1	126.10	م3	18145.20	0.00	17590.00	17590.00	2,218,099				2,218,099		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	19495.00	18450.00	18450.00-	0.00	0				0		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	18145.20	0.00	17590.00	17590.00	439,750				439,750		
2-11	بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقه من النسيج الصناعي جيوتكستايل التداخل لا يقل عن 10% و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعه و الرسومات التفصيليه و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات المشروع و تعليمات المهندس المشرف	42.00	م3	27427.375	22100	0.00	22100.00	928,200.00				928,200		
	ذات وزن لايقل عن 400 جم/م2													
												9504711		
								تسع ملايين وخمسمائة وأربعة ألفاً وسبعمائة وأحد عشر جنيه مصري فقط لاغير .						

الشركة المنفذة: شركة تصاميم للهندسة والديكور

مدير المشروع (شركة تصاميم) م/ محمد عادل

استشاري المساحة م/ محمد كامل

مدير المشروع (الاستشاري SPECTRUM CONSULTING) م/عبدالرحمن مصطفى

الإستشاري العام (سيسترا) م/علاء عبداللطيف — تمت المراجعة فنياً فقط

مدير مشروع الهيئة م/ماجريت مجدي

مدير عام مشروعات الهيئة م/محمد حسني فياض

يعتمد ...

اقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبلغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول على الحساب نهائيا

: تحريراً في

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير قرارة بسبب الشروط اعتمدت من .....

تحريراً في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "