هيئة الطرق والكباري (GARB)

ادارة المشروعات

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

مشروع : اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٦٠٠ +٤٣٢ الى الكم ٦٠٠+٤٣٤ بطول ٢ . اتجاة العلمين

تنفيذ : شركة سيدى عبدالرحمن للمقاولات و التوريدات

كشف رقم جارى (٢)

المقاول:شركة سيدى عبدالرحمن للمقاولات والتوريدات رقم العقد (2023/2022/864) مؤرخ فى 2022/11/29 من بداية العمل حتى :(2024/03/20)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراوه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	فرش	استقطاع او حجز جنيه	فرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	فرش	ملاحظات
٣	أعمال الردم													
	اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الالات القسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2.00متر) وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابى والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالمياة الأصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافه النقل حتى ٦ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنية للكم بالزيادة او النقصان . - السعر يشمل عمل التشوينات و تخليط و اختبارات ونقل لموقع العمل . السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	85.00	م٣	15,480.72	15,000	15000 -	0.00	0	0	0	0	0	0	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة -مدير المشروع و المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	علاوه مسافه النقل ١٩٥ كم	270.20	م٣	15,480.72	15,000	15000 -	0.00	0	0	0	0	0	0	- التقارير الشهرية و الاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنيه	13.00	م٣	15,480.72	15,000	15000 -	0.00	0	0	0	0	0	0	- الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
٣-١	اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الالات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢,٠٠متر) وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابى والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالمياة الأصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافه النقل حتى ٢ كم - يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان . السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	90.00	م٣	14,522.292	0	14,100	14,100	0	1,269,000	0	0	0	1,269,000	0	0	- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - متواجد اثاث مكتبى بقيمة ٤٥,٦ الف جنية بالهيئة العامة للطرق والكبارى بمدينة نصر . - وثيقة تامين حوادث سارية حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٣٠ - وثيقة تامين اخطار مقاولين سارية حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٣٠ - يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوه مسافه النقل ١٩٥ كم	289.50	م٣	14,522.292	0	14,100	14,100	4,081,950	0	0	0	4,081,950	0	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنيه	13.00	م٣	14,522.292	0	14,100	14,100	183,300	0	0	0	183,300	0	
							اجمالى قيمة المستخلص	5,534,250						

فقط : خمس ملايين وخمسمائة و اربعة وثلاثون الفا و مئتان وخمسون جنيهاً

الشركة المنفذة شركة سيدى عبدالرحمن للمقاولات والتوريدات

مدير المشروع (شركة سيدى عبدالرحمن) — استشارى المساحة — مدير المشروع (الاستشارى دار سيستر الجيوشى) — الاستشارى العام (سيسترا) — مدير المشروع (الهيئة) مهندس / ابراهيم الحناوى — مدير عام المشروعات مهندس / محمد حسنى فياض

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان الضائع للهيئة بظهره و قدرها ..... صدق صرفها الى المقاول

تحريراً فى :

..... يدفع للمقاول مبلغ

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
"هاني محمد محمود طه"