الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB)

ادارة المشروعات
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)

مشروع : اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٦٠٠ +٤٣٢ الى الكم ٦٠٠+٤٣٤ بطول ٢ كم اتجاه النوبارية

تنفيذ : شركة سيدى عبدالرحمن للمقاولات و التوريدات

كشف رقم جارى (٢)

المقاول:شركة سيدى عبدالرحمن للمقاولات والتوريدات رقم العقد (2023/2022/1098) مؤرخ فى 2023/01/01 من بداية العمل حتى :(2024/03/20)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراوه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن قرش	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	ملاحظات
٣	أعمال الردم													
١-٣	اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الالات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2.00متر) وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابى والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالمياة الأصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . -سيسافه إلنقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١ جنية للكم بالزيادة او النقصان . - السعر يشمل عمل التشوينات و تخليط و اختبارات ونقل لموقع العمل . السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	85.00	م٣	15,480.72	15,000	15000 -	0.00	0	0	0	0	0	0	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة -مدير المشروع و المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية و الاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة تأمين حوادث سارية حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٣٠ - وثيقة تأمين اخطار مقاولين سارية حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٣٠ - يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوه مسافه النقل ١٩٥ كم	270.20	م٣	15,480.72	15,000	15000 -	0.00	0	0	0	0	0	0	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنيه	13.00	م٣	15,480.72	15,000	15000 -	0.00	0	0	0	0	0	0	
	اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الالات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢,٠٠متر) وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابى والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالمياة الأصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافه النقل حتى ٢ كم - يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان . - السعر يشمل عمل التشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	93.40	م٣	14,397.575	0	14,000	14,000	0	0	0	0	1,307,600	0	
	علاوه مسافه النقل ١٩٥ كم	289.50	م٣	14,397.575	0	14,000	14,000	0	0	0	0	4,053,000	0	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنيه	13.00	م٣	14,397.575	0	14,000	14,000	0	0	0	0	182,000	0	
	اجمالى قيمة المستخلص											5,542,600		

فقط : خمس ملايين وخمسمائة واثنان و اربعون الفا وستمائة جنيهاً

الشركة المنفذة :شركة سيدى عبدالرحمن للمقاولات و التوريدات

مدير المشروع (شركة سيدى عبدالرحمن)
م / عبدالمنعم احمد

استشارى الصناعة
م / محمد خليل

مدير المشروع (الاستشارى) م / مصطفى نجدة

الاستشارى العام (سيسترا)

مدير المشروع (الهيئة)
مهندس / ابراهيم الحناوى

مدير عام المشروعات
مهندس / محمد حسنى فياض

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....حق صرفها الى المقاول
: تحريراً فى
..... يدفع للمقاول مبلغ

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
"هاني محمد محمود طه"