المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

ممشروع : القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح فى المسافة من الكم 538+000 الى الكم 539+000 بطول 1 كيلو متر اتجاه مطروح

تنفيذ : مكتب بنيان"بسام محمد فهمي أحمد بنيان"

كشف جاري رقم (2)

المقاول: مكتب بنيان"بسام محمدفهمي أحمد بنيان" رقم العقد(2023/2022/1792) من بداية العمل حتى: 2024-03-25

م	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق بوزارة	مقدار الأصل التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأصل التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأصل التي تمت حتى الآن جنيه	قرش	استقطاع أو جهل جنيه	قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	قرش	ملاحظات
3-1	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلي 568	85.00	متر مكعب	37,057.62	35,200.00	35,200.00	-35,200.00	0.00	0	0	0	0	0	0	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (2024-06-12) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (2024-06-12)
	علاوة مسافة النقل 317.5 كم	441.70	متر مكعب	37,057.62	35,200.00	35,200.00	-35,200.00	0.00	0	0	0	0	0	0.0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	37,057.62	35,200.00	35,200.00	-35,200.00	0.00	0	0	0	0	0	0.0	
3-1	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل وتشغيل التربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	101.40	متر مكعب	34,033.86	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0	3285360	0	0	0	3285360	
	علاوة مسافة النقل 317.5 كم	473.25	متر مكعب	34,033.86	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0	15,333,300	0	0	0	15,333,300.0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	34,033.86	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0	421,200	0	0	0	421,200.0	
								إجمالي قيمة المستخلص						19,039,860

فقط ; تسعة عشر مليوناً وتسعة وثلاثون الفاً وثمانمائة وستون جنيهاً لا غير

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

مدير عام المشروعات
و / مصطفى فياض

مدير المشروع (الهيئة)
و / ابراهيم الشناوى

مهندس الاستشاري العام
(ميمشرا)
و / محمد السيد

مدير المشروع الاستشاري
مكتب د / خالد فندق
م / عبد الله الزيني

الاستشاري (KKP)
مهندس / خالد فوزي

مدير المشروع المقاول
م / بسام محمد