الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

مستخلص جارى (1)

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (جرجا / قوص)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 504+000 الي الكم 505+500 بطول 1.500 كم من منسوب 42 م من الفيرما إلي منسوب 38.5 م من منسوب الفيرما

الهيئة العامة للطرق والكبارى

العقد رقم : (1442 / 2023 / 2024) بتاريخ : 23 / 04 / 2024 تنفيذ شركة / ابناء محمد القصبى للمقاولات العامة شاملة المدة من بداية العمل حتى 5 / 05 / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	المبالغ بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
3	المتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .	26.5	20000	م3	0.00	17600.00	17600.00	جارى 1	466400	0.00	466400	العلامات الارشاديه متواجده مسئول تأمين سلامة المرور متواجد الاجهزة المساحية متواجدة المعدات متواجدة المعمل ومهندسون المعمل متواجدون لافتات المشروع متواجدة البرنامج الزمنى والتقارير(اليومى - الشهرى -النصف شهرى) متواجدة المستلزمات والمهمات يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين متواجدة جارية حتى تاريخ 2025/1/8
6	بالمتر المكعب اعمال تخريم ونسف طبقا للمناسب التصميميه في تربه صخريه صلبه (ذات اجهاد يزيد عن 100 كجم / سم٢) والحساب طبقا لمحاضر النسف على ان يتم تحميل ونقل ناتج النسف مسافه لا تقل عن 500 متر من محور الطريق وتوريد طبقه من الزلط او السن المتدرج مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويه بسمك لا يزيد عن 25 سم استكمال المنسوب التصميمي بتشكيل الجسر والاكتاف (نسبه تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%)ورشها بالمياه الاصوليه للوصول الى نسبه الرطوبه المطلوبه والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافه جافه (95% من الكثافه الجافه القصوى) مع اتباع كافه الشروط والمواصفات المعدة من قبل استشاري المشروع ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعه ومواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف - السعر لا يشمل قيمه المتفجرات -علاوه 1 جنيه / كم لمسافه نقل ناتج النسف وتصبح1.1 جنيه / كم ابتداء من 2023/5/4	64.9	32000	م3	0.00	28700.00	28700.00		1862630	0.00	1862630	
7	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية ومحمل على البند الاتى 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2 - ارنكة الميول الجانبة باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 10 %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4 .										
	ذات إجهاد (300-400) كجم/سم2	100.70	25000	م3	0.00	15300.00	15350.00		1545745.00	0.00	1545745.00	
	ذات إجهاد (400-500) كجم/سم2	108.00	130000	م3	0.00	115300.00	115300.00		12452400.00	0.00	12452400.00	
	الإجمالى								16327175.00	0.00	16327175.00	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										16327175.00	فقط وقدره ستة عشر مليون وثلاثمئة وسبعة وعشرون الف ومائة وخمسة وسبعون جنيها
	ما سبق صرفه										0.00	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)										16327175.00	

يعتمد ،،،،
رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الثامنه/بقنا
مهندس/ عماد حسين
التوقيع/

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بالظهر وقدره
المقابل تحريراً في / سنة 2024
يدفع الى المقابل مبلغ
ملاحظة للملك
تحريراً في / سنة 2024

سبق صرفها الى
المحاسب
على الحساب
نهائيا
غير الزيادة بعد الشروط اعتمدت من

عن الهيئه العامه للطرق والكباري
مدير المشروع
التوقيع/
مدير عام المشروعات
التوقيع /

عن الاستشاري (سيسترا)
التوقيع/

عن استشاري (KK) للهندسة
التوقيع/

عن استشاري لمسقه سلك (smart design)
التوقيع/

تحريراً / سنه 2024
مهندس الشركه المنفذه
التوقيع/