Owner

Owner Consultant

contractor

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة السادسه (العلمين – فوكه)

مستخلص رقم (3) جاري

عن مشروع / تنفيذ عدد 5 بريخ عند كم 760+440 والى كم 680+458 أسفل جسر القطار السريع

العقد رقم : 1958 / 2022 / 2023

تنفيذ / ايجبت ستون للتعدين والتوريدات

في المدة من بدء العمل حتى 2023/11/01

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئه	الوحده	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المده	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الأن	جارى/ نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى الأن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
1.0	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية وعلى أن يتم تحديد (Q unconfined) لكل طبقة طبقا لتقرير التربة والبند يشمل نقل ماكينة الجسات وجميع مستلزمتها إلى الموقع مهما كانت الظروف المحيطة بالموقع ودفع جميع الكارتات اللازمة من مكان نقلها الى الموقع ثم نقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الاعمال واستخراج التقارير واعتمادها من جهة الاشراف وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية لهيئة الطرق والكباري والكود المصري وتعليمات المهندس المشرف.	300.00	450.00	م.ط	293.00	0.00	293.00	جاري	131,850.00	0.00	131,850.00	- مهندسين الشركة متواجدة - اجراءات تأمين وسلام المرور متواجدة - مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة - تم عمل التجارب المعمليه - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - التقرير المبدائي متواجد - وثيقة التأمين حوادث ساريه حتى 2025-4-1 - وثيقه تأمين اخطار مقاولين ساريه حتى 2025-04-1
2.1	بالمتر المكعب حفر فى أي نوع من انواع التربة (ما عدا الصخر) والبند يشمل الحفر حتي المناسيب المطلوبة ويشمل دمك قاع الحفر للوصول الي أقصي كثافة وازالة أي تربة مفككه أو ردم إن وجدت ونقل ناتج الحفر طبقا للرسومات والمواصفات وتوصيات تقرير الجسات وتعليمات الأستشاري.	3000.00	80.00	م3	3000.00	0.00	3000.00	جاري	240,000.00	0.00	240,000.00	
4.1	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية بالسمك المطلوب أسفل البريخ باجهاد 200كجم/سم2 ومحتوي أسمنتي لا يقل عن 250كجم/سم3 خرسانة عادية والفئة تشكل الخرسانة الجاهزة والشدات والنقل والخلط والصب والتشطيب والمعالجة والاختبارات طبقا للرسومات والمواصفات والسعر يشمل دفع جميع الكارتات	190.00	2,120.00	م3	190.00	0.00	190.00	جاري	402,800.00	0.00	402,800.00	
4.2.1	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه Fair Face مع تصميم الخلطة الخرسانية علي ان يكون الخلط و الدمك ميكانيكي و علي الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 400 كجم/سم2 و محتوي الاسمنت لا يقل عن 420 كجم /سم2 والفئة تشمل عمل الشدات و الفرم و معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف و الفئة لا تشمل حديد التسليح.* اضافة مادة CORROISION INHIBITOR علي المتر المكعب وذلك لزيادة DUARABILTY الي 120 سنة	1100.00	4,550.00	م3	1100.00	0.00	1100.00	جاري	5,005,000.00	0.00	5,005,000.00	
4.2.2	بالمتر الطولي أعمال توريد و تركيب برابخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي 1 م و سمك 6 سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (350 كجم إسمنت مقاوم للكبريتات + 0.8 م 3 زلط + 0.4 م 3 رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشوشر عالى المقاومة رتبة 52/36 بمعدل 6T10 للمتر الطولى فى اتجاه محور الماسورة و بمعدل 6T16 مم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن و يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاتة طبقا لمواصفات الهيئه العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	280.00	4,000.00	م.ط	280.00	0.00	280.00	جاري	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	
5.0	بالطن توريد وتركيب وتشكيل حديد تسليح بالأقطار المطلوبة وبالاجهاد المطلوب والفئة وسلك الربط والكراسى والوصلات والاكسسوارات وبلوكات عمل الغطاء الخرساني وكتافات الحفاظ على المسافات بين الاسياخ وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة لحديد التسليح على ان يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشة لجهاز الاشراف من الاستشارى والجهة المالكة للاعتماد قبل تشكيل حديد التسليح وتركيبه..	190.00	53,000.00	طن	188.00	0.00	188.00	جاري	9,964,000.00	0.00	9,964,000.00	
6.1	بالمتر المسطح توريد ودهان ثلاثة أوجة من البيتومين البارد وذلك للأسطح الخرسانية الملامسة للتربة علي أن يتم عمل العزل طبقا لتعليمات الجهة المصنعة وطبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة للعزل.	1500.00	90.00	م2	560.00	940.00	1500.00	جاري	135,000.00	0.00	135,000.00	
6.2	بالمتر المسطح توريد وتركيب مشمع polyethylene 400 micro أسفل الخرسانة العادية طبقا للمواصفات وتعليمات الأستشاري.	1000.00	120.00	م2	1000.00	0.00	1000.00	جاري	120,000.00	0.00	120,000.00	
7.1	بالمتر الطولي توريد وملء الفواصل الإنشائية بعمق 2.5سم وبعرض 1سم بمادة قابلة للإنضغاط ومقاومة للتمدد والإنكماش ومانعه لتسرب المياه من خلالها ولها خاصية التماسك مع العنصر الخرسانى ويتم ملء الفواصل بمادة ذات مركب واحد باساس Silyl-Terminated polyether polymer لحشو فواصل التمدد والأنكماش الأنشائية والمادة تسمح بسماحية حركة (+او-)50% طبقا للمواصفة القياسية ASTMC 719 ولها استطاله 100% طبقا للمواصفة القياسية ASTMC 1382 ولها مقاومة شد 1.5ميجا باسكال طبقا للمواصفة ASTMD412 ولها قوة التصاق عالية بجوانب الفاصل مقدارها 6.4كجم/سم2 طبقا للمواصفة ASTMC794 كما أن لها مقاومة عالية للأجواء الحارة والعوادم والكيماويات والمادة من انتاج الشركات المتخصصة وعلي المقاول تقديم الكتالوجات الفنية لمادة ملء الفواصل بعد تنظيف الفاصل من الأتربة والشحوم والزيوت والعوائق وتنفيذ المادة بإستخدام المسدس والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة	130.00	280.00	م.ط	0.00	116.00	116.00	جاري	32,480.00	0.00	32,480.00	
8.1	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مرنه من ماده بي في سي بعرض 32 سم وذلك عند فواصل الصب وعند محيط البريخ فى منطقة الفاصل الإنشائي وعند إتصال الحائط الخرسانى بسطح اللبشه المسلحة وبالسقف ويتم وضع وتثبيت الووتر ستوب في منطقة الغطاء الخرساني للحائط من الجهتين وليس بين شبكتي حديد التسليح وذلك بغرض الحفاظ على حديد التسليح من تسرب المياه إليه وعلي أن يتم توريد الووتر ستوب من إحدي الشركات المتخصصة فى هذا المجال والسعر يشمل التركيب وعمل الوصلات وجميع الإكسسوارات وذلك طبقا للرسومات وممتندات التعاقد وتعليمات الشركة المنتجة.	700.00	220.00	م.ط	700.00	0.00	700.00	جاري	154000.00	0.00	154,000.00	
	اجمالي الاعمال								17,305,130.00	0.00	17,305,130.00	
	اجمالى ماسبق صرفه										17,188,050.00	
	الاجمالي										117,080.00	

مائه و وسبعة عشر الفا و ثمانون جنيها فقط لاغير

تحريراً فى ..... سنة 2023

قرش جنيه

بدفع إلى المقاول مبلغ ... .

ملاحظة : الفئات .....

يعتمد ،

المحاسب / .....

على الحساب / نهائياً

غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

مدير المصلحة .....

تحريراً فى ..... سنة 2023

عن الشركة المنفذة

مدير مشروع مقاول/ مصطفي محمود

عن إستشاري سيسترا

م/ محمد صبري

مدير المشروع

المهندس/ محمد حاتم

مدير عام مشروعات الهيئة

مهندس/ محمد فياض

يعتمد ،

رئيس الادارة المركزية

"منطقه غرب الدلتا"

"الاسكندريه – مرسى مطروح"

عميد.مهندس/ هانى محمد محمود طه