وزارة النقـــــــــــــــل

الهيئة العامة للطرق و الكباري

المنطقة السابعة بأسيوط و المنيا

عن عملية : استكمال اعمال الاتربة لمحور ديروط العلوي على النيل المرحلة الثانية

من كم 460+3 الى كم 800+3 بطول 0.34 كم في الاتجاهين

مستخلص جاري 2

العقد رقم 1427 / 2023 / 2024

فى المدة من بدء العمل حتى تاريخ 2025/04/30

م	نوع العمل	الفئة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤة	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	اجمالى الاعمال التى تمت الى الآن	جارى نهائى	قيمة الاعمال التى تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز جنيه	ملاحظات
1	بالمتر المكعب أعمال تخريم و نسف حفر فى تربة صخرية صلبة (ذات أجهاد يزيد عن 800كجم/سم2) وذلك لوجود خط غاز بالقرب من الموقع في مسافة لا تزيد عن 800 متر و الحساب طبقا لمحاضر النسف . ومحمل على البند الاتي :- 1-تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة حتى 5 كم من محور الطريق او طبقا لتعليمات المهندس المشرف . 2-ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية . 3-توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصوليه للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقا لاشتراطات النسف الحفر من حيث تقليل اعداد فتحات المتفجرات وتوزيعها وذلك للحفاظ على امن وسلامة الموقع ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . -السعر لا يشمل المتفجرات .	95.00	م3	25000.00	3200.00	28200.00	جاري 2	2679000.00		التقارير الشهرية والبرنامج الزمني ولوحات المشروع متواجدة المهندسين متواجدون تجهيزات الموقع متواجدة وسائل الانتقال والمكاتب الادارية متواجدة توريد كرد (٣) كرتونة ورق A4 تراجع بالإدارة
1-1	علاوة توريد المتفجرات وذلك لكل 1م3 تخريم ونسف حفر وذلك لوجود خط غاز بالقرب من الموقع في مسافة لا تزيد عن 800 متر وذلك ان يكون مطابق للمواصفات والذي يتم تنفيذه بطريقة النونيل والحساب طبقا لمحاضر النسف والمطابقة لكميات التخريم والنسف والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة	150	م3	0.00	28200.00	28200.00	جاري 2	4230000.00		
2	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية لاجهاد اعلى من 1000كجم/سم2 وتصل لاجهاد 2000كجم/سم2 . ومحمل على البند الاتي :- 1-تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة حتى 5 كم 2-ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية . 3-توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصوليه للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	220.00	م3	70000.00	11100.00-	58900.00	جاري 2	12958000.00		
	الاجمالى							19867000.00		

مهندس المقاول

استشاري المشروع

Arab House of Engineering
شركة بيت الهندسة
٨٣ غرب ارابيلا - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة
Tel : +2027610435 e-mail : info@ahe-consult.com
محور ديروط على النيل

مهندس الهيئة

مدير المشروع

مدير عام مشروعات

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
م/ اسلام محمد فوزي