وزارة النقـــــــــــــــــل

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

المنطقة السابعة بأسيوط و المنيا

مستخلص ختامي

عن عملية : استكمال اعمال الاتربة لمحور ديروط العلوي على النيل المرحلة الثانية
من كم 800+3 الى كم 500+4 بطول 0.7 كم في الاتجاهين

العقد رقم 1428 / 2023 / 2024

فى المدة من بدء العمل حتى تاريخ 2025/05/06

م	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجرازا	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	اجمالى الاعمال التى تمت الى الآن	جارى نهائى	قيمة الاعمال التى تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	ملاحظات
		جنيه						جنيه	جنيه	
1	بالمتر المكعب أعمال تخريم و نسف حفر فى تربة صخرية صلبة (ذات أجهاد يزيد عن 800كجم/سم2) وذلك لوجود خط غاز بالقرب من الموقع في مسافة لا تزيد عن 800 متر و الحساب طبقا لمحاضر النسف . ومحمل على البند الاتي :- 1-تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة حتى 5 كم من محور الطريق او طبقا لتعليمات المهندس المشرف . 2-ازالة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية . 3-توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصوليه للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقا لاشتراطات النسف الحفر من حيث تقليل اعداد فتحات المتفجرات وتوزيعها وذلك للحفاظ على امن وسلامة الموقع ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . -السعر لا يشمل المتفجرات .	95.00	م3	36950.00	25.00	36975.00	ختامي	3512625.00		التقارير الشهرية والبرنامج الزمني ولوحات المشروع متواجدة المهندسين متواجدون تجهيزات الموقع متواجدة وسائل الانتقال والمكاتب الادارية متواجدة توريد عدد (١٥) احبار ماكينة طباعة واقع بمعرفة الادارة
1-1	علاوة توريد المتفجرات وذلك لكل 1م3 تخريم ونسف حفر وذلك لوجود خط غاز بالقرب من الموقع في مسافة لا تزيد عن 800 متر وذلك ان يكون مطابق للمواصفات والذي يتم تنفيذه بطريقة التونيل و الحساب طبقا لمحاضر النسف والمطابقة لكميات التخريم والنسف والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة	150	م3	36950.00	25.00	36975.00	ختامي	5546250.00		
2	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية لاجهاد اعلى من 1000كجم/سم2 وتصل لاجهاد 2000كجم/سم2 . ومحمل على البند الاتي :- 1-تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة حتى 5 كم 2-ازالة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية . 3-توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصوليه للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	220.00	م3	44740.00	30.00	44770.00	ختامي	9849400.00		
	الاجمالى							18908275.00		

مهندس المقاول

استشاري المشروع

House of Engineering
شركة بيت الهندسة
٨م غرب اربلد - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة
Tel : +2027610435 e-mail : info@ahe-consult.com
محور ديروط على النيل

مهندس الهيئة

مدير المشروع

مدير عام مشروعات

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
اسلام محمد فوزي