وزراة النقـــــــــــــــــل

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

المنطقة السابعة بأسيوط و المنيا

اجمالي التعويضات المستحقة عن عملية : اعمال الحفر والردم بالمرحلة الثالثة شرق لمحور ديروط (القطاع الثالث) مستخلص جاري 1

العقد رقم 216 / 2023 / 2024

تنفيذ شركة الاندلس للمقاولات العامة

م	نوع العمل	الفئة	الوحدة	كمية الاعمال	الفترة		عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة التعويض	قيمة التعويض
		جنيه			من	الى				جنيه
1	بالمتر المكعب أعمال تخريم و نسف فى تربة صخرية صلبة (ذات أجهاد يزيد عن 100كجم/سم2)و الحساب طبقا لمحاضر النسف ومحمل على البند الاتي :- 1-تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 م 2-ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية وذلك حتى اجهاد 400 كم /سم 2 . 3-توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصوليه للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . -السعر لا يشمل المتفجرات .									
		50.5	م3	214521.32	25/9/2023	30/9/2023	6	100%	3.87%	419249.7417
	-علاوة 7.5 جنيه/م3 للكميات المنفذة بعد يناير 2023 .	7.50	م3	129740.90	25/9/2023	30/9/2023	6	100%	3.87%	37657.29623
3	بالمتر المكعب اعمال نسف فى تربه صلبة (ذات اجهاد يزيد عن ١٠٠كجم/سم٢)والحساب طبقا لمحاضر النسف . (طبقا لسعر البروتوكول)	35.00	م3	214521.32	25/9/2023	30/9/2023	6	100%	3.87%	290569.1279
	الاجمالى									747476.1659

ملاحظة : تم مراجعة الكميات فقط ويراعى مراجعة المعاملات بالإدارة

مهندس المقاول

مهندس الهيئة

مدير المشروع

مدير عام مشروعات

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

أسلام محمد فوزي

٣٠٨٨