وزراة النقـــــــــــــــــل

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

المنطقة السابعة بأسيوط و المنيا

اجمالي التعويضات المستحقة عن عملية : اعمال الحفر والردم بالمرحلة الثالثة شرق لمحور ديروط (القطاع الرابع) مستخلص ختامي

العقد رقم 388 / 2023 / 2024

تنفيذ : شركة الاندلس للمقاولات العامة

م	نوع العمل	الفئة جنيه	الوحدة	كمية الاعمال	الفترة من	الفترة الى	عدد الايام	نسبة الايام	نسبة التعويض	قيمة التعويض جنيه
1	بالمتر المكعب أعمال تخريم و نسف فى تربة صخرية صلبة (ذات أجهاد يزيد عن 100كجم/سم2)و الحساب طبقا لمحاضر النسف ومحمل على البند الاتي :- 1-تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 م 2-ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية وذلك حتى اجهاد 400 كم /سم 2 . 3-توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصوليه للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . -السعر لا يشمل المتفجرات .									
		50.5	م3	28804.00	25/9/2023	30/9/2023	6	38%	0.29%	1581.879675
		50.5	م3	28804.00	1/10/2023	10/10/2023	10	63%	0.45%	4091.068125
3	بالمتر المكعب اعمال نسف فى تربه صلبة (ذات اجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم/سم٢)والحساب طبقا لمحاضر النسف . (طبقا لسعر البروتوكول)	35.00	م3	51704.00	25/9/2023	30/9/2023	6	38%	0.29%	1967.9835
		35.00	م3	51704.00	1/10/2023	10/10/2023	10	63%	0.45%	5089.6125
5	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية . ومحمل على البند الاتي :- 1-تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 م 2-ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3-توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصوليه للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .									
	ذات اجهاد (300-400) كجم/سم2 للكميات المنفذة بعد يناير 2023	88.00	م3	17532.00	25/9/2023	30/9/2023	6	38%	0.29%	1677.8124
		88.00	م3	17532.00	1/10/2023	10/10/2023	10	63%	0.45%	4339.17
	-علاوة 2.2 جنيه/م3 لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد 4/5/2023	2.20	م3	17532.00	25/9/2023	30/9/2023	6	38%	0.29%	41.94531
		2.20	م3	17532.00	1/10/2023	10/10/2023	10	63%	0.45%	108.47925
6	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيليه المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل حتي 2 كيلو . يتم احتساب علاوة 1.4 جنية لكل 1 كيلو متر زيادة وذلك حتى مسافة نقل 100 كم و 1.2 جنية لكل 1كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة علي المحاجر									
	مسافة النقل 6 كيلو	37.10	م3	2531.00	25/9/2023	30/9/2023	6	38%	0.29%	102.1163588
		37.10	م3	2531.00	1/10/2023	10/10/2023	10	63%	0.45%	264.0940313
	علاوة 4.5 جنية/م3 استخدام بلدوزر في التحجير للارض المتماسكة	4.50	م3	2531.00	25/9/2023	30/9/2023	6	38%	0.29%	12.38608125
		4.50	م3	2531.00	1/10/2023	10/10/2023	10	63%	0.45%	32.03296875
					الاجمالى					19308.5802

ملاحظة : تم مراجعة الكميات فقط ويراعى مراجعة المعدلات بالإدارة

مهندس المقاول

مهندس الهيئة

مدير المشروع

مدير عام مشروعات

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

١٩ / ٥ اسلام محمد فوزي

٣٠٨٨