وزارة النقـــــــــــــل

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

المنطقة السابعة بأسيوط و المنيا

اجمالي التعويضات المستحقة عن عملية : اعمال الحفر والردم بالمرحلة الثالثة شرق لمحور ديروط (القطاع الثاني) مستخلص جاري 1

العقد رقم 125 / 2023 / 2024

تنفيذ : شركة الاندلس للمقاولات العامة

م	نوع العمل	الفئة جنيه	الوحدة	كمية الاصل	الفترة من	الفترة الى	عدد الايام	نسبة الايام	نسبة التعويض	قيمة التعويض جنيه
1	بالمتر المكعب أعمال تخريم و نسف فى تربة صخرية صلبة (ذات أجهاد يزيد عن 100كجم/سم2)و الحساب طبقا لمحاضر النسف ومحمل على البند الاتي :- 1-تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 م 2-ارتكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية وذلك حتى اجهاد 400 كم /سم 2 . 3-توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصوليه للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . -السعر لا يشمل المتفجرات .									
		50.5	م3	63419.57	8/8/2023	15/8/2023	8	100%	3.85%	123303.499
	-علاوة 7.5 جنيه/م3 للكميات المنفذة بعد يناير 2023 .	7.50	م3	63419.57	8/8/2023	15/8/2023	8	100%	3.85%	18312.40084
2	بالمتر المكعب اعمال تطهير ناتج النسف و الحساب طبقا على محاضر النسف بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهاد اعلى من 100 كجم/م2 . ومحمل على البند الاتي :- 1-تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 م 2-ارتكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية وذلك حتى اجهاد 400 كم /سم 2 . 3-توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصوليه للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . -السعر لا يشمل المتفجرات .									
		39.50	م3	62256.54	8/8/2023	15/8/2023	8	100%	3.85%	94676.63321
	- علاوة 5.5 جنيه/م3 للكميات المنفذة بعد يناير 2023-	5.50	م3	62256.54	8/8/2023	15/8/2023	8	100%	3.85%	13182.82235
3	بالمتر المكعب اعمال نسف فى تربه صلبة (ذات اجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم/سم٢)والحساب طبقا لمحاضر النسف . (طبقا لسعر البروتوكول)	35.00	م3	63419.57	8/8/2023	15/8/2023	8	100%	3.85%	85457.87058
5	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية . ومحمل على البند الاتي :- 1-تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 م 2-ارتكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3-توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصوليه للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .									
	ذات اجهاد (300-400) كجم/سم2 للكميات المنفذة بعد يناير 2023	88.00	م3	26214.25	8/8/2023	15/8/2023	8	100%	3.85%	88813.879
	ذات اجهاد (400-500) كجم/سم2 للكميات المنفذة بعد يناير 2023	95.00	م3	53014.38	8/8/2023	15/8/2023	8	100%	3.85%	193900.0949
6	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيليه المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل حتي 2 كيلو . يتم احتساب علاوة 1.4 جنية لكل 1 كيلو متر زيادة وذلك حتى مسافة نقل 100 كم و 1.2 جنية لكل 1كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة علي المحاجر									
	مسافة النقل 6 كيلو	37.10	م3	2532.67	8/8/2023	15/8/2023	8	100%	3.85%	3617.539195
	علاوة 4.5 جنية/م3 استخدام بندوزر في التحجير للارض المتماسكة	4.50	م3	2532.67	8/8/2023	15/8/2023	8	100%	3.85%	438.7850775
				الاجمالى						621703.5241

ملاحظة : تم مراجعة الكميات فقط ويراعى مراجعة المعاملات بالادارة

مهندس المقاول

مهندس الهيئة

مدير المشروع

مدير عام مشروعات

رئيس الادارة المركزية

اسلام محمد فوزي

٣٥٨٨