الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
ادارة المشروعات

مشروع: أعمال الجسر الترابي وأعمال المنشآت لمشروع الطريق الإقليمي (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 559+000 الى الكم 562+000 بطول 3 كم اتجاة سيدى حنيش (قطاع فوكة - مطروح)

تنفيذ : شركة سعد ابوشيتة للمقاولات العامة و التوريدات

كشف رقم جاري (2)

المقاول: شركة سعد ابو شيتة للمقاولات العامة و التوريدات رقم العقد(2024/2023/767)

من بداية العمل حتى: 2024-6-3

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز در	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	جنيه	ملاحـــظـات
3	أعمال الردم													مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - يراعى تطبيق نصوص العقد - وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين سارية حتي تاريخ 2024/8/10 - وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتي تاريخ 2024/8/10
3-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب (-2 متر) و بسمك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) و رشها بالمياة الأصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي) و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية والكثافات المرورية العالية او داخل المدن السكنية المزدحمة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % بحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافه النقل حتي 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.5 جنية للكم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	101.40	متر مكعب	6,303.11445	0	5,980	5,980	0	606,372.00	0	0	0	606,372.00	
	علاوة مسافة النقل 210 كم	312.00	متر مكعب	6,303.11445	0	5,980	5,980	0	1,865,760	0	0	0	1,865,760.00	
	علاوه تحصيل رسوم الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنية	13.00	متر مكعب	6,303.11445	0	5,980	5,980	0	77,740	0	0	0	77,740.00	
4	طبقات الاساس													
4-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	151.30	متر مكعب	4,480.0000	4,250	0	4,250.00	0	643,025.00	0	0	0	643,025.00	
	قيمه الماده المحجرية بمشتملاتها	175.00	متر مكعب	4,480.0000	4,250	0	4,250.00	0	743,750.00	0	0	0	743,750.00	
	علاوة مسافة النقل 267 كم	321.10	متر مكعب	4,480.0000	4,250	0	4,250.00	0	1,364,675.00	0	0	0	1,364,675.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	4,480.0000	4,250	0	4,250.00	0	106,250.00	0	0	0	106,250.00	
									إجمالي قيمة المستخلص				5,407,572.00	
													فقط : خمسة مليون وأربعمائة وسبعة ألفاً وخمسمائة واثنان وسبعون جنيهاً لاغير	

الشركة المنفذة :شركة سعد أبو شيته للمقاولات العامة والتوريدات

مدير المشروع المقاول
م / عبدالله سلامة

إستشاري (XYZ)
م / محمد خليل

مدير المشروع الإستشاري
مكتب د / خالد قنديل
م / أحمد نور

مهندس الإستشاري العام
م / أسامة عبده

مدير المشروع (الهيئة)
م / إبراهيم الحناوي

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م / محمد حسني فياض

يعتمد ,,,

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....مبلغ صرفها إلى المقاول : تحريراً في.

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

تحريراً في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "