الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)
وزارة النقل

SPECTRUM

مستخلص رقم (٢) جاري

مشروع انشاء الطريق السطحي في المسافة من المرج الى السلام (القوس الداخلي) بطول ٨كم

المنطقة : الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاورة — العقد رقم (٢٢٩ /٢٠٢٣/ ٢٠٢٤) — مع شركة السلام انترناشونال للمقاولات — شاملة المدة من بداية المشروع حتي ٢٠٢٤/٧/٥

رقم البند	البند	الوحدة	الفئة	كمية البند بالمقايسة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الأن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الأن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
			جنيه					جنيه	جنيه	جنيه	
٢	بالمتر الطولي أعكال الرفع المساحي للمرافق و التعويضات	م.ط	١٤	٤٠٠٠	٠,٠٠	٦٨٢,٠٠	٦٨٢,٠٠	٩٥٤٨,٠٠	٠,٠٠	٩٥٤٨,٠٠	
٤	بالمتر المكعب أعمال حفر حذر لوجود مرافق باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عد الصخرية	م٣	١١٠	١٥٠٠٠	٨٨١١,٥٥	٦١٨٨,٤٥	١٥٠٠٠,٠٠	١٦٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٠٠٠٠,٠٠	١-المعمل متواجد ٢-المهندسون متواجدون ٣-المكاتب متواجدة ٣-وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة ٤-المعدات متواجدة ٥-وثائق التأمين مسلمة للادارة ٦-البرنامج الزمنى متواجد ٧-التقارير (اليومية-الاسبوعية-الشهرية) متواجدة ٨-لوحات المشروع متواجدة ٩-باق المحملات بمعرفة الادراة
٥	بالمتر المكعب نقل المخلفات المتعارضة مع الأعمال ونواتج التكسير ومخلفات الورش والمصنع المحيطة وباق الازالات	م٣	١١٠	١٠٠٠٠	٤٦٤٠,٣٢	٦٠٠,٦٨	٥٢٤١,٠٠	٥٧٦٥١٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٦٥١٠,٠٠	
٦	بالمتر المسطح كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة والشروخ بالرصف الحالي بسمك ٥سم	م٢	١٦	١٥٠٠٠	٧٨٠,٩٦	١٢٧١,٠٤	٢٠٥٢,٠٠	٣٢٨٣٢,٠٠	٠,٠٠	٣٢٨٣٢,٠٠	[illegible] بنسبة ٨٥٪ طبقا للمتعارف تم عمل تقييم التجارب المعملية بالمعامل المركزية
٧	بالمتر المكعب تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف	م٣	١٢٠	٥٠٠٠	٧٢٩,٦٣	٣٢٣,٣٧	١٠٥٣,٠٠	١٢٦٣٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٣٦٠,٠٠	
٩	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة يدويا أو باستخدام معدات خفيفة	م٣	٣٠٠	٢٠٠	٠,٠٠	١٧,٠٠	١٧,٠٠	٥١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٠٠,٠٠	
١٤	بالمتر المكعب أعمال نقل وتحميل وتشغيل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة	م٣	٢٤٠	٤٠٢٥٠	٨٧٢٢,١٩	٥٩٨٦,٨١	١٤٧٠٩,٠٠	٣٥٣٠١٦٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٣٠١٦٠,٠٠	
١٥	بالمتر المسطح تسوية الأرض الطبيعية لتجهيزها لطبقة الاتربة	م٢	١١	٤٠٠٠٠	١٠٠٢٦,٩٩	١٨٤١,٠١	١١٨٦٨,٠٠	١٣٠٥٤٨,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٥٤٨,٠٠	
١٦	بالمتر المكعب توريد وردم رمال نظيفة خالية من المواد العضوية والموردة من خارج الموقع ...ألخ	م٣	١٤٥	١٠٠٠٠	٣٥٣٤,٩٣	٨١٠,٠٧	٤٣٤٥,٠٠	٦٣٠٠٢٥,٠٠	٠,٠٠	٦٣٠٠٢٥,٠٠	
١٧	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات ...ألخ	م٣	٣٧٠	٣٢٠٠٠	٩٩٩٨,٠٠	٦١٤٩,٠٠	١٦١٤٧,٠٠	٥٩٧٤٣٩٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٧٤٣٩٠,٠٠	
٢٠	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C.30 بمعدل ١,٢ كجم/م٢	م٢	٣٠	١٠٠٠٠٠	٣٣٥١١,٩١	١٨٠٢٨,٠٩	٥١٥٤٠,٠٠	١٥٤٦٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٤٦٢٠٠,٠٠	
٢١	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل سريع التطاير R.C.3000 بمعدل ٠,٤ كجم/م٢	م٢	١١	١٠٠٠٠٠	٧٨٠,٩٦	١٢٧١,٠٤	٢٠٥٢,٠٠	٢٢٥٧٢,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥٧٢,٠٠	
٢٢	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية سمك ٧سم	م٢	١٨٥	١٠٠٠٠٠	٣٤٢٩٢,٨٦	١٨٥١٥,١٤	٥٢٨٠٨,٠٠	٩٧٦٩٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧٦٩٤٨٠,٠٠	
٢٥	بالمتر الطولى توريد وصب بردورة من الخرسانة العادية بأبعاد ١١,٥/١٥x٣٠x٥٠سم	م.ط	١٤٠	٢٥٠٠٠	٥٧٦٧,١٥	١٧٣٧,٨٥	٧٥٠٥,٠٠	١٠٥٠٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٥٠٧٠٠,٠٠	
٢٦	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٠سم لزوم الأرصفة	م٢	١٧٠	٣٠٠٠٠	٧٠٦٩,٨٦	١٦١٩,١٤	٨٦٨٩,٠٠	١٤٧٧١٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٧٧١٣٠,٠٠	
٣٣	بالعدد توريد و تركيب و إنشاء غرفة صرف الأمطار من الخرسانة العادية	عدد	٢٠٠٠٠	٥٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	٢٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠٠,٠٠	
٣٥	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير قطر ٦ بوصه لزوم أعمال تصريف الأمطار	م.ط	٣٧٥	١٠٠٠	٠,٠٠	٩٦,٠٠	٩٦,٠٠	٣٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠٠٠,٠٠	
٣٧	بالمتر المكعب توريد و ردم لزوم الإحلال من الدقشوم المتدرج	م٣	٣٧٠	١١٠	٠,٠٠	١١٠,٠٠	١١٠,٠٠	٤٠٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٧٠٠,٠٠	
٤٣	بالمتر المكعب توريد و ردم طبقة إحلال من السن و الرمل بنسبة (١:٢) على طبقات	م٣	٣٠٠	١٠٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠٠,٠٠	
٥٠	بالمتر المسطح أعمال طبقة عازلة من البيوتومين على البارد	م٢	٥٥	١٠٠٠٠	٠,٠٠	١٦٠١,٠٠	١٦٠١,٠٠	٨٨٠٥٥,٠٠	٠,٠٠	٨٨٠٥٥,٠٠	

اجمالي قيمة الاعمال حتي تاريخه	٢٧,١٩٦,٣١٠,٠٠
اجمالي قيمة المستخلصات السابقة	١٧١٧٢٦٠٨,١٦
صافي قيمة مستخلص رقم (٢)	١٠,٠٢٣,٧٠١,٨٤

أقر بصحة ذلك ... الشركة المنفذة

مهندس المكتب الفني /
التوقيع /
م/ محمود النوتي

مدير المشروعات
التوقيع /
م/ ابراهيم بيومي

إستشارى المشروع

مهندس المشروع
التوقيع / ....
م/ محمد عبدالحميد

مدير المشروع
التوقيع / ....
م/هاني شعبان

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مهندس المشروع
التوقيع / ....
م / محمد جابر

مدير ادارة المشروعات
التوقيع / ....
م / محمود الشيخ

مدير عام الشئون المالية والإدارية
التوقيع / ....
أ/ أحمد عبدالجواد

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره
التوقيع / ....
م/