عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (جرجا / قوص)
لتنفيذ المسافة من الكم 612+997 الى الكم 613+697 بطول 0.70 كم

شاملة المدة من بداية العمل حتى 5 / 6 / 2024

تنفيذ شركة / لاند مارك الهندسية للاستشارات العقارى

العقد 612+997 الى 613+697

قطاع الشركة: 613+035 الى 615+035

مستخلص جارى (2)

العقد رقم : (2024/2023/853) بتاريخ : 13 / 12 / 2023

رقم البند	بيان الاعمال	كمية عقد العقد (قرش / جنيه)	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة	مبلغ مقدار الاعمال	جارى تم نهائى	مبلغ قيمة الاعمال التى تمت (قرش / جنيه)	استقطاع ثم حجز (قرش / جنيه)	المبلغ بعد الاستقطاع (قرش / جنيه)	ملاحظات
1-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (إستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .										تطبيق تعويض الحفر
	السعر في يناير 2023	26.00	65000.00	م3	47189.00	47189.00-	0.00	جاري	0.00	0.00	0.00	
	علاوة زيادة سولار 0.7 جنيه /م3 للكميات المنفذه ابتداءا من 2023/5/4	0.70	65000.00	م3	37189.00	37189.00-	0.00	جاري	0.00	0.00	0.00	لوحات المشروع متواجده
	السعر في برميل طبقة المقاومة	30.30	10000.00	م3	0.00	10000.00	10000.00	جاري	303000.00	0.00	303000.00	
	السعر في مايو طبقة المقاومة	30.50	46081	م3	0.00	43276.00	43276.00	جاري	1319918.00	0.00	1319918.00	
1-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى التربه شديدة التماسك (تربة متحجرة او .....) عدا التربه الصخريه (إستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - يتم تحديد نوع التربة طبقاً لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتى تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .										فرق العمل ومحمل الموقع متواجد
	السعر في يناير 2023	31.00	160000.00	م3	120696.00	120696.00-	0.00	جاري	0.00	0.00	0.00	
	علاوة زيادة سولار 0.8 جنيه /م3 للكميات المنفذه ابتداءا من 2023/5/4	0.80	160000.00	م3	105696.00	105696.00-	0.00	جاري	0.00	0.00	0.00	العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة
	السعر في برميل طبقة المقاومة	34.50	15000.00	م3	0.00	15000.00	15000.00	جاري	517500.00	0.00	517500.00	
	السعر في مايو طبقة المقاومة	34.70	119107	م3	0.00	112400.00	112400.00	جاري	3900280.00	0.00	3900280.00	
1-3	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية يحمل على البند الآتى: 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2- ازالة الصبوى الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- تورين التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآت التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتتكون الجسر والكتف بنسبة تحسن كالهوبرى حتى 10 % دبلها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4 .										البرنامج الزمنى متواجد
	ثابت اجهاد 200-300 كجم / سم2	86.80	12546.33	م3	0.00	11918.00	11918.00	جاري	1034569.20	0.00	1034569.20	بيان المعدات متواجده
1-4	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى السفو وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 1.5 كم من محور الطريق و الفئة تشمل استخدام المياة فى تثبيت السفو و اعداد مدقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف علاوة 1 جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح 1.1 جنية / كم ابتداءا من2023/5/4.										الآلات المشروع متواجده
	نفس بند رقم (1-1) المنفذ بعد يناير 2023	28	1.00	م3	0.00	0.00	0.00	جاري	0.00	0.00	0.00	
	علاوة زيادة سولار 2 جنية / م3 ابتداءا من 2023/5/4	33.00	90000	م3	33274.00	33274.00-	0.00	جاري	0.00	0.00	0.00	
	السعر في مايو طبقة المقاومة	1.00	90000	م3	33274.00	33274.00-	0.00	جاري	0.00	0.00	0.00	المستلزمات والمهمات متواجده
	علاوة 2 جنية / م3 في حالة توريد التربة لفوقها على طبقة السفو لإمكانية تحرك المعدات وذلك في حالة الارض الغير ثابتة	36.90	101594	م4	0.00	66310.00	66310.00	جاري	2446839.00	0.00	2446839.00	
	الإجمالى	2.00	101594	م3	33274.00	66310.00	33036.00	جاري	132620.00	0.00	132620.00	
									9654726.20	0.00	9654726.20	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	9654726.20
اجمالى قيمة الاستقطاعات	0.00
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	9654726.20
ما سبق صرفه	0.00
اجمالى قيمة المستخلص رقم (2)	9654726.20

يوجد سيارة تعمل بالوقود مراجع بالادارة

المقاول بشركة لاند مارك الهندسية للاستشارات العقارى
التوقيع:
تحريرا فى / / 20 يدفع للمقاول مبلغ _____ على الحساب / نهائيا
تحريرا فى : / / 20
راجع قرار على صحة ...
اقر بصحة ذلك
مهندس الشركة المنفذة :
التوقيع: ابراهيم

عن استشارى الصناعة (smart design) :
التوقيع:

عن استشارى دكتور خالد قنديل (KK) :
مدير المشروع :
المكتب الفنى :
التوقيع:

عن استشارى سيسترا (SYSTRA) :
التوقيع:
تم استلام المستخلص كاملا من المجموعة إدارة حصر وكميات بالعقاص .

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى :
مدير المشروع مدير الاعمال مدير عام المشروعات
التوقيع: التوقيع: التوقيع:
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الشمالية بالهيئة بالإنابة
المهندس / أحمد حسين
التوقيع

لاند مارك الهندسية
للاستشارات العقارى والتوريدات العامة
س.ت 6447 ص.ب 623-291-584

Scanned with CamScanner