الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARBE)

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: أعمال الجسر الترابي لمسار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة-مطروح) قطاع (برج العرب/العلمين)
لتنفيذ المسافة من الكم 387+000 إلى الكم 388+000 بطول 1 كم اتجاه استكمال مطروح

تنفيذ : شركة التوكل للمقاولات العامة

كشف جاري رقم (2)

المقاول: شركة التوكل للمقاولات العامة رقم العقد (2023/2022/2209) المؤرخ في 2023/6/13

من بداية العمل حتى: 2024 /5/13

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	قرش	استقطاع أو حجز جنيه	قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	قرش	ملاحظات
5	طبقات الأساس													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الأسبوعية والشهرية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة جميع أخطارالمقاولين سارية حتى 14/6/2024 -وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى 14/6/2024 - يراعى تطبيق نصوص العقد
1-5	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	119	م3	9017.982	7635	7635-	0	0			0			
	السعر خلال شهر يناير طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	130.1	م3	1235.4	0	1170	1170	152,217				152,217		
	السعر خلال شهر فبراير طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	136.8	م3	2882.6	0	2730	2730	373,464				373,464		
	السعر خلال شهر مارس طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	143.3	م3	3919	0	3720	3720	533,076				533,076		
	قيمة المادة المحجرية	161	م3	8037	0	7620	7620	1,226,820				1,226,820		
	علاوة مسافة النقل 100 كم = 1.2*80 = 96	96	م3	9017.982	7635	7635-	0	0				0		
	علاوة مسافة النقل 100 كم = 1.3*80 = 104	104	م3	8037	0	7620	7620	792,480				792,480		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25	م3	9017.982	7635	7635-	0	0				0		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25	م3	8037	0	7620	7620	190,500				190,500		
3-5	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة قشر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم حبيبي ما بين 20 مم إلى 75 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي أحجار مقاس من 1:من2:من4 أو من6 بنسبة 1:1:1 والا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجاز لوس أنجلوس عن 45% والفة تشمل أعمال التجارب المعملية والبند يشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لأصول الصناعة المعتبرة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. -لمسافة نقل 20 كم . -الفئة شاملة القيمة المادة المحجرية. -يتم احتساب 1.3 جنية للكم بالزيادة او النقصان.	310	م3	663	328	328-	0	0			0			
	علاوة مسافة النقل 100 كم = 1.2*80 = 96	96	م3	663	328	328-	0	0				0		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25	م3	663	328	328-	0	0				0		
11	اعمال التربة المسلحة													
2-11	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوتكستايل التداخل لا يقل عن 10 % ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاتة طبقا لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف .													
	ثابت وزن لا يقل عن 400 جم / م2	42	م2	43109.811	30696	0	30696	1,289,232		0		1,289,232	0	
							إجمالي قيمة المستخلص					4,557,789		

أربع ملايين وخمسمائة وسبعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وتسعة وثمانون جنيه مصري فقط لاغير

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عبد مهندس /
"هنى محمد محمود طه"

مدير عام مشروعات الهيئة
م/محمد حشمي الباقي

مدير المشروع (الهيئة)
م/ مارجريت ميدي زاخر

مهندس الاستشاري العام(سبكترا)
م/ علاء عبدالمطيف
تحت المراجعة فقط

الشركة المنفذة : شركة التوكل للمقاولات العامة
مدير المشروع
م/محمد متولي

مهندس الاستشاري (المساحة)
م/عطا طليل

مهندس الاستشاري (الجسور)
م/ وليد نبيل

SPECTRUM CONSULTING