الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARPD)
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
لتنفيذ المسافة من الكم 387+000 إلى الكم 388+000 بطول 1 كم اتجاه العلمين (قطاع برج العرب/العلمين)

تنفيذ : شركة التوكل للمقاولات العامة

كشف جاري رقم (2)

المقاول: شركة التوكل للمقاولات العامة رقم العقد (2023/2022/1221) المؤرخ في 2023/1/17

من بداية العمل حتى: 2024 /5/13

رقم البند	بيـــــان الأعمـــــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع أو جهز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحـــظـات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
5	طبقات الأساس													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الأسبوعية والشهرية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة جميع أخطار المقاولين سارية حتى 17/11/2024 -وثيقة التامين من الحوادث الشخصية سارية حتى 17/11/2024 - يراعى تطبيق نصوص العقد
3-5	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبي ما بين 20 مم إلى 75 مم وإلا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي أحجار مقاس سن1:سن2:سن4 أو سن6 بنسبة 1:1:1 والا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجابسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجاز لوس انجلوس عن 45% والفئة تشمل أعمال التجارب المعملية والبند يشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لأصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. -لمسافة نقل 20 كم . -الفئة شاملة القيمة المادة المحجرية. -يتم احتساب 1.3 جنية للكم بالزيادة او النقصان.	310	م3	13225.06	12550	12550-	0	0			0		
	السعر خلال شهر اكتوبر طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	315.5	م3	791.04	0	750	750	236,625				236,625		
	السعر خلال شهر نوفمبر طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	315.9	م3	12021.539	0	11420	11420	3,607,578				3,607,578		
	علاوة مسافة نقل للمن لمسافة 100 كم = 1.2*80 = 96	96	م3	13225.06	12550	12550-	0	0				0		
	علاوة مسافة نقل للمن لمسافة 100 كم = 1.3*80 = 104	104	م3	12812.579	0	12170	12170	1,265,680				1,265,680		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25	م3	13225.06	12550	12550-	0	0				0		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25	م3	12812.579	0	12170	12170	304,250				304,250		
							إجمالي قيمة المستخلص					5,414,133		

خمس ملايين وأربعمائة وأربعة عشر ألفاً ومائة وثلاثة وثلاثون جنيه مصري فقط لاغير

الشركة المنفذة : شركة التوكل للمقاولات العامة

مدير المشروع
م/محمد متولي

مهندس الاستشاري (المساحة)
م/محمد خليل

مهندس الاستشاري (مراقب فني)
م/ حازم صبحي

مهندس الاستشاري العام(سبكترا)
م/ هشام عبدالمطلب
تحت الترجمة فقط

مدير المشروع (الهيئة)
م/ مارجريت مجدي زاخر

مدير عام مشروعات الهيئة
م/محمد حسني فياض

اقر بان هذا الحساب صحيح و مطبوق و ان المبالغ المبينة بظهره و قدرها ..... حق صرفها الى المقاول
تحريرا في
..... يدفع المقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات ..... غير الواردة بعقد المقاولة احتسب من .....
مخازن ...

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"