Owner

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

Owner Consultant

الجمعية التعاونية الأنتاجية للمقاولات العامة و تطوير العقارى

Contractor

مستخلص رقم (١) جارى عن مشروع /تنفيذ أعمال انشاء عدد ٢ برابخ خرسانى اسفل مسار القطار الكهربائي السريع ( السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح )

عقد محطتى (٨٨٦+٢٥٩)

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ) العقد رقم : ٧٧٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ تنفيذ / شركة الجمعية التعاونية الإنتاجية للمقاولات العامة وتطوير المباني في المدة من بدء العمل حتى ٣٠ / ١ / ٢٠٢٤

| رقم البند | بيان الأعمال | الكمية بالعقد | الفئه | الوحده | مقدار العمل السابق إجراوه | مقدار الأعمال التى تمت خلال المده | إجمالى الأعمال التى تمت حتى الآن | جارى/ نهائى | نسبة الصرف | قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن | إستقطاع أو حجز | الباقى بعد الاستقطاع | ملاحـــــظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٣ | بالمتر المكعب أعمال الحفر فى جميع أنواع التربة ماعدا (المتماسكه وشديدة التماسك و الصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد حتى ١٥٠ كجم/سم٢ بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذيه والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة اي عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الامرونقل نواتج الحفر الزائده الي المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | ١٥٠٠.٠٠ | ٦٠.٠٠ | م٣ | ٠.٠٠٠ | ٨٧٥.٠٠٠ | ٨٧٥.٠٠٠ | جارى | %٩٨ | ٥١,٤٥٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٥١,٤٥٠.٠٠٠ | مهندسين الشركة متواجدة |
| ٤ | بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا بامان ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهو العمل والبند شاملا مما جموعة طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف باستخدام المعدات والالات الميكانيكية | ١٥٠.٠٠ | ١٩٠.٠٠ | م٣ | ٠.٠٠٠ | ٥١.٠٠٠ | ٥١.٠٠٠ | جارى | %٩٨ | ٩,٤٩٦.٢٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٩,٤٩٦.٢٠٠ | اجراءات تأمين وسلام المرور متواجدة |
| ٥ | باليوم أعمال النزح السطحى للمياه باستخدام مجموعة مكونة من عدد ٢ طلمبة سحب المياه ( كابوتة ) والبند يشمل التجفيف طوال فترة التنفيذ | ٦٦.٠٠ | ١,٤٤٣.٠٠ | اليوم | ٠.٠٠٠ | ٥٧.٠٠٠ | ٥٧.٠٠٠ | جارى | %٩٨ | ٨٠,٦٠٥.٩٨٠ | ٠.٠٠٠ | ٨٠,٦٠٥.٩٨٠ | التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة |
| ٦ | بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الاساسات حتى منسوب التأسيس من سن ٦ جسن ٣ جسن ٢ بنسبة ١:١:١ حتى منسوب المياه الجوفية بنسبة إمتصاص لا تزيد عن ٣٠ % ولا تحتوى على أى مواد ناعمة أو بودرة ( مارة من منخل ٢٠٠ ) وذلك بسمك ١ متر تردم على طبقات بحيث لا يزيد سمك أى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الإختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهو السطح العلوى للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعه والرسومات وتعليمات المهندس المشرف .<br>- مسافة ١٠ لنقل ١٥٠ كم | ٦٦٠.٠٠ | ٤٨٧.٠٠ | م٣ | ٠.٠٠٠ | ٥٦٠.٠٠٠ | ٥٦٠.٠٠٠ | جارى | %٩٨ | ٢٦٧,٢٦٥.٦٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٢٦٧,٢٦٥.٦٠٠ | الحد الادنى من المعدات متواجدة |
| ٨ | بالمتر المكعب اعمال خرسانة عفية للأساسات والبلاطة الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ و اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/ سم٢ | ٩٠.٠٠ | ٢,١٠٠.٠٠ | م٣ | ٠.٠٠٠ | ٤١.٠٠٠ | ٤١.٠٠٠ | جارى | %٩٨ | ٨٤,٣٧٨.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٨٤,٣٧٨.٠٠٠ | لوحات المشروع متواجدة |
| ٩ | بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم /م ٣ اسمنت بورتلاندى عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا فيوم مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي اللازمة للحصول على أسطح املس للأسطح الظاهره وكل التفويات اللازمه ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ٤٠٠ كجم/سم ٢ على ان يحقق الرمل والزلكام والخرسانه الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى ) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعمر و استخدام شدات معدنية خاصة للحصول على أقصى جماءة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم النهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | ٦٩٠.٠٠ | ٣,٣٢٥.٠٠ | م٣ | ٠.٠٠٠ | ١٦٨.٠٠٠ | ١٦٨.٠٠٠ | جارى | %٩٨ | ٥٤٧,٤٢٨.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٥٤٧,٤٢٨.٠٠٠ | المكاتب متواجدة |
| ١٠ | بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب مواسير سفاقة التجهيز بقطر داخلية ( ١,٠٠٠ م) ( رتبة ١٢) وسمك ٦سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ( ٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٠,٨ م٣ زلط + ٠,٤ م٣ رمل ) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر علي المقاومة رتبة ٣٦/٥٢ بمعدل ١٦φ ٩ بمعدل ١٠φ ٥ مم للمتر الطولى فى اتجاه محور المسورة وبمعدل ١٦φ ٩ مم للمتر الطولى فى الاتجاه العمودى مع تدعيم نهايات المسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف | ٨٤.٠٠ | ١,٩٠٨.٠٠ | م ط | ٠.٠٠٠ | ٥٤.٠٠٠ | ٥٤.٠٠٠ | جارى | %٩٨ | ١٠٠,٩٧١.٣٦٠ | ٢٠,٠٠٠.٠٠٠ | ٨٠,٩٧١.٣٦٠ | حجز مبلغ (٢٠٠٠٠ ) عشرون الف جنيها لا غير لحين استكمال نتائج الاختبارات |
| ١١ | بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم النهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | ٩٠.٠٠ | ٤٤,٠٠٠.٠٠ | طن | ٠.٠٠٠ | ٢٠.٠٠٠ | ٢٠.٠٠٠ | جارى | %٩٨ | ٨٦٢,٤٠٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٨٦٢,٤٠٠.٠٠٠ | براعى تنفيذ بنود العقد |
| ١٢ | بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة أفقية لزوم أسفل الأساسات والأرضيات تتكون من طبقة من لفافة بولى إيثيلين سمك ٤٠٠ ميكرون والسعر يشمل الركوب ١٠ سم و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف | ٤٩٥.٠٠ | ٢٥.٠٠ | م٢ | ٠.٠٠٠ | ٢٤٥.٠٠٠ | ٢٤٥.٠٠٠ | جارى | %٩٨ | ٦,٠٠٢.٥٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٦,٠٠٢.٥٠٠ | |
| ١٣ | بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبه من الأسمنت المسلح سمك ٤ مم واللفة تشمل الدهان بالبيتومين اسفلها وعلي الا يقل الركوب بين الشرائح عن ٢٠ سم | ٢٥٣٠.٠٠ | ١٠٥.٠٠ | م٢ | ٠.٠٠٠ | ٤٦٣.٠٠٠ | ٤٦٣.٠٠٠ | جارى | %٩٨ | ٤٧,٦٤٢.٧٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٤٧,٦٤٢.٧٠٠ | |
| ١٥ | بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت اعلي طبقات العزل علي الايقل محتوي الاسمنت البورتلاندي العادي عن ١٥٠ كجم /م٣ لكل ١م٢ | ٣٠.٠٠ | ٨٠٠.٠٠ | م٣ | ٠.٠٠٠ | ٩.٠٠٠ | ٩.٠٠٠ | جارى | %٩٨ | ٧,٠٥٦.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٧,٠٥٦.٠٠٠ | |
| ١٧ | بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياة (water stop) عرض لا يقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وحوائط البربخ عند فواصل التمدد بين اجزاء البربخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت فى الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة | ٣٣٠.٠٠ | ٢٢٠.٠٠ | م.ط | ٠.٠٠٠ | ٩٧.٠٠٠ | ٩٧.٠٠٠ | جارى | %٩٨ | ٢٠,٩١٣.٢٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٢٠,٩١٣.٢٠٠ | |
| ٢٣ | بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي ايثيلين قطر ٧١٠ مم وتثبيتها حسب المنسوب المطلوب والردم عليها لزوم عمل تحويل للطريق القائم أعلى الترعة او المصرف القائم والمؤقت واعادة إزالتها بعد انهاء أعمال الربخ | ١٠٠.٠٠ | ٩,٥٠٠.٠٠ | م ط | ٠.٠٠٠ | ٨٤.٠٠٠ | ٨٤.٠٠٠ | جاري | %٨٠ | ٦٣٨,٤٠٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٦٣٨,٤٠٠.٠٠٠ | |
| | الاجمالي | | | | | | | | | ٢,٧٢٤,٠٠٩.٥٤٠ | ٢٠,٠٠٠.٠٠٠ | ٢,٧٠٤,٠٠٩.٥٤٠ | |
| | اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص | | | | | | | | | ٢,٧٢٤,٠٠٩.٥٤٠ | | | |
| | اجمالى قيمة الاستقطاعات | | | | | | | | | ٢٠,٠٠٠.٠٠٠ | | | |
| | القيمة الاجمالية للمستخلص بنسبة ٨٥% لحين نهو المفاوضة وفقا لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة | | | | | | | | | ٢,٢٩٨,٤٠٨.١٠٩ | | | |
| | القيمة الاجمالية للمستخلص السابق | | | | | | | | | ٠.٠٠٠ | | | |
| | القيمة الحالية لمستخلص جارى رقم (١) ( فقط وقدره اثنان مليون ومئتان وثمانية وتسعون الفا و ربعمائة و ثمانية وتسعون و١٠٩/١٠٠٠ جنيها لا غير) | | | | | | | | | ٢,٢٩٨,٤٠٨.١٠٩ | | | |

عن الشركة المنفذة

مهندس/ [illegible]

المراجعة الفنية

( الاستشاري العام للمشروع )

شركة سيسترا SYSTRA

مهندس/ احمد الكاشف مهندس / ايمن عبدالله

التوقيع / التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المهندس/ أحمد الشاعر المهندس / احمد ابو دقيقة

التوقيع / التوقيع /

مدير إدارة المشروعات

مهندس/ كارم إمام

التوقيع/

تحريرا في ..... سنة ٢٠٢٣

قرش جنيه

يدفع إلى المقاول مبلغ ... .....

ملاحظة : الالف .....

يعتمد ،

المحاسب/ .....

على الحساب / نهائيا

غير الواردة وبعد الشروط أعلاه من .....

مدير المحاسبة .....

تحريرا في ..... سنة ٢٠٢٣

يعتمد ،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر البحيرة وكفر الشيخ

مهندس /مجدى عبد السلام عامر