الهيئة العامة لطرق والكباري
الإدارة المركزية

للطرق و

مستخلص خامس

عن عملية: مشروع تنفيذ الجسر العلوي والانفاق للمشاة بقطاع العاصمه الاداريه ضمن مشروع انشاء المحور الشهير باسم السريع (السخنه - العاصمه الاداريه - العلمين الجديدة) المسافة من ثم ٢٣+٤٦٠ حتى كم ٣٥+٩٠٠ بطول ٢,٤٤كم (اتحاد ١٥ مايو)

مع شركة الاتحاد لأعمال الطرق

العقد رقم: ١٠٢٧ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بتاريخ: ٢٤ / ٤ / ٢٠٢٢

فترة العمل من بداية العمل حتى ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٢

رقم البند	نوع العمل	البند / المادة	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق تقديمه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتى الآن	مخزن أم خلافه	استقطاع تأمين	استقطاع أو خصم	المبالغ بعد الاستقطاع	ملاحظات
٣-٠١	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البدن تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر وارسلة المدول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكيةأو توريد التربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥سم لاستكمال المنسوب التصميمي للتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠) ورشها بالمياه الاضافية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالتبراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥٪من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .										التقرير (السدس ،الاسبوعي ، الشهري) متواجدة
	ذات اجهاد (١٠٠-٢٠٠) كجم/سم٢		٥٤,٠٠	٩٩٨٠,٠٠	م٣	٩٩٨٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩٨٠,٠٠	مخزني	٥٣٨٩٢٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣٨٩٢٠,٠٠	البرنامج الزمني متواجد
	ذات اجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم/سم٢		٦٥,٥٠	١٣٤٧٠٦,٠٠	م٣	١٣٤٧٠٦,٠٠	٠,٠٠	١٣٤٧٠٦,٠٠	مخزني	٩١٥٠٧٤٣,٠٠	٠,٠٠	٩١٥٠٧٤٣,٠٠	تامين وسلامة المرور متواجد
	ذات اجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢		٧٦,٠٠	٢٦٠٥٣٨,٠٠	م٣	١٩٣٥٢٣,٠٠	٦٧٠١٥,٠٠	٢٦٠٥٣٨,٠٠	مخزني	١٩٨٠٠٨٨٨,٠٠	٠,٠٠	١٩٨٠٠٨٨٨,٠٠	المعدات متواجدة
٤-٠١	بالمتر المكعب اعمال تخريم ونسف طبقا للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة (ذات اجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم / سم٢) والحساب طبقا لمحاضر النسف على ان يتم تحميل ونقل ناتج النسف مسافة لا تقل عن٥٠٠ متر من محور الطريق وتوريد التربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٢٥ ٪) ورشها بالمياه الاضافية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالتبراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥٪من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .										العمال متواجد
	فرق سعر بند اعمال النسف طبقا للبروتوكول من ج١٦/م٣ الى ج١٨ /م٣ بزيادة ٢ ج/م٣		٦٢,٠٠	٩٩٠٧٧٢,٠٠	م٣	٩٩٠٧٧٢,٠٠	٠,٠٠	٩٩٠٧٧٢,٠٠	مخزني	٦١٤٢٧٨٦٥,٠٠	٠,٠٠	٦١٤٢٧٨٦٥,٠٠	المهندسون متواجدون
			٢,٠٠	٩٩٠٧٧٢,٠٠	م٣	٠,٠٠	٩٩٠٧٧٢,٠٠	٩٩٠٧٧٢,٠٠	مخزني	١٩٨١٥٤٤,٠٠	٠,٠٠	١٩٨١٥٤٤,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
													لوحات المشروع متواجدة
													المستلزمات والمهمات متواجده
	الاجمالي							٩٢٨٩٩٩٥٩,٠٠			٠,٠٠	٩٢٨٩٩٩٥٩,٠٠	
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
	اجمالي قيمة الاستقطاعات												
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
	ما سبق صرفه												
	اجمالي قيمة المستخلص رقم (٥)												

تحريرا في ١٣ / ١٢ / سنة ٢٠٢٢

المقاول

الاستشاري العام (SYSTRA)

مهندس المشروع

مدير المشروع

راجع الوجه على صفحة .....

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره

المقاول تحريرا في سنة ٢٠٢٢

بدفع الى المقاول مبلغ

على الحساب

نهائيا

الخير الوارد بجانبه بشرط ٢ عشرات من

تحريرا في ١٣ / ١٢ / سنة ٢٠٢٢

اعتمد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس

مصطفى

مبلغ صرفها الى

المحاسب

ملاحظات الحسابات

يراجع عظم ماجاء في هذا المستخلص الزيادات والنقص