مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم 540+000 الى الكم 541+000 بطول 1 كم اتجاة النوبارية

تنفيذ : شركة منصور علي حسن منصور

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

كشف جاري رقم (1)

المقاول: شركة منصور علي حسن منصور رقم العقد(2025/2024/203)

من بداية العمل حتى: 2024-09-14

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الكمية	الوحدة	الفئة جنيه	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	قرش	استقطاع او حجز جنيه	قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	قرش	مـلاحـــظـات
3-1	**أعمال الردم** بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية												مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (2025-05-12) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (2025-05-12) تم توريد جهاز حاسب الي بالطابعة بمشتملاتها للهيئة العامة للطرق والكباري
	علاوة مسافة النقل 319 كم	15,839.33	متر مكعب	475.50	0.00	14,080.00	14,080.00	6,695,040	0	0	0	6,695,040.000	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	15,839.33	متر مكعب	13.00	0.00	14,080.00	14,080.00	183,040	0	0	0	183,040.000	0	
3-1-1	سعر شهر فبراير 02/2023	5,797.47	متر مكعب	97.50	0.00	4,560.00	4,560.00	444,600	0	0	0	444,600.000	0	
3-1-2	سعر شهر مارس 03/2023	8,650.02	متر مكعب	100.70	0.00	8,220.00	8,220.00	827,754	0	0	0	827,754.000	0	
3-1-3	سعر شهر ابريل 04/2023	1,391.84	متر مكعب	100.90	0.00	1,300.00	1,300.00	131,170	0	0	0	131,170.000	0	
5-1	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا)على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم(بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلي المناسيب التصميميه علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتشطيب السطح وملىء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم اضافة علاوة قدرها 5 جنية بعد اول 10 متر رأسي على ان تضاف لكل مسطاح (لا يقل عن 5 متر رأسي)												
5-1-1	سعر شهر سبتمبر 09/2023	4,145.10	متر مربع	463.00	0.00	3,520.00	3,520.00	1,629,760	0	0	0	1,629,760.000	0	
5-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا)على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم(بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلي المناسيب التصميميه علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتشطيب السطح وملىء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم اضافة علاوة قدرها 5 جنية بعد اول 10 متر رأسي على ان تضاف لكل مسطاح (لا يقل عن 5 متر رأسي)												
5-2-1	سعر شهر سبتمبر 09/2023	59.00	متر مكعب	2766.10	0.00	50.00	50.00	138,305	0	0	0	138,305.000	0	
								إجمالي قيمة المستخلص						10,049,669

فقط : عشرة ملايين وتسعة وأربعون ألفاً وستمائة وتسعة وستون جنيهاً مصرياً لا غير

مدير المشروع (الهيئة)
م / إبراهيم الكفاوي

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني فياض

المكتب الاستشاري الهندسي (XYZ)
م / محمد خليل

مدير المشروع الاستشاري
م / محمد خالد فوزي

المكتب الاستشاري الهندسي
م / سامة جودة

مدير المشروع المقاول
م / محمود المندي

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "