الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

# عملية: أعمال الجسر الترابي للخط الاول من مشروع القطار الكهربائى السريع قطاع فوكة / مطروح في المسافة من كم 500+525 الي المحطة 500+640 بطول 0.140 كم
## (مرحلة تشكيل الجسور)
## (المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

تنفيذ : مكتب العنود العربية-محمود علاوي علي علاوي

## كشف رقم جاري ( 2 )

المقاول: مكتب العنود العربية-محمود علاوي علي علاوي رقم العقد(2024/2023/327)

من بداية العمل حتى: 2024-2-19

| رقم البند | بيـــــان الأعـــــمـــــال | الفئة | الوحدة | الكمية | مقدار العمل السابق إجراؤه | مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة | مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن | جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن | | استقطاع او حجز | | القيمة المستحقة بعد الاستقطاع | | مـلاحـــظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | جنيه | | | | | | جنيه | قرش | جنيه | قرش | جنيه | قرش | |
| 3-1 | أعمال الردم<br>بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف.<br>-في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 %<br>- مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان<br>-السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم<br>-السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلي 568 | 85.00 | متر مكعب | 21,865.80 | 19,100 | 19,100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | مكتب جهاز الاشراف متواجد<br>العلامات الارشادية متواجدة<br>لوحات المشروع متواجدة<br>مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون<br>مسئول تأمين سلامة المرور متواجد<br>المعمل ومهندسون المعمل متواجدون<br>التقارير متواجدة<br>يراعى خصم التجارب المعملية<br>الحد الأدنى من المعدات متواجد<br>البرنامج الزمني للمشروع متواجد<br>يراعى تطبيق نصوص العقد<br>وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (05-09-2024)<br>وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (05-09-2024) |
| | علاوة مسافة النقل 303 كم | 421.40 | متر مكعب | 21,865.80 | 19,100 | 19,100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية | 13.00 | متر مكعب | 21,865.80 | 19,100 | 19,100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | أعمال الردم<br>بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف.<br>-في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 %<br>- مسافة النقل حتي 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة<br>-السعر يشمل قيمة المادة المحجرية | 101.40 | متر مكعب | 20,069.09 | 0 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0 | 1,926,600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,926,600 | |
| | علاوة مسافة النقل 303 كم | 451.50 | متر مكعب | 20,069.09 | 0 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0 | 8,578,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,578,500 | |
| | علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية | 13.00 | متر مكعب | 20,069.09 | 0 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0 | 247,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,752,100 | |
| | | | | | | | | | | | | إجمالي قيمة المستخلص | | | |

فقط : عشر ملايين وسبعمائة وأثنان وخمسون الفاً ومئة جنية لاغير

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول
: تحريراً في
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....
تحريراً في :

مدير المشروع ( الهيئة )
م / إبراهيم الحلاوي

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني فياض

تم الاعتماد فنياً فقط IR
مهندس الإستشاري العام ( سيسترا )
م / محمد السيد
3 / 2024 / 5

مدير المشروع الإستشاري
مكتب د / خالد قنديل
م / خالد فوزي

إستشاري (ALT)
م / محمد خليل

مدير المشروع المقاول
م / أحمد رأفت

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "