الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

مستخلص جاري (2)

عن عملية : إنشاء أعمال الجسر التربى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (جرجا / قوص)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من التم 552.400 الى التم 555.336 بطول 2.936 كم اتجاه

الهيئة العامة
للطرق والكباري

العقد رقم : (2024/2023/546) بتاريخ : 15 /12/ 2024

تنفيذ شركة / الهيئة للمقاولات العامة وتجارة الأسمنت واستغلال المحاجر

مدة المدة من بداية العمل حتى 25 / 12 / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت	استقطاع او حجز	المبلغ بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
3	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1.1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر .	٢٣,٠٠	١١٧٥٠,٠٠	م3	١١٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى 2	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	العلامات الارشاديه متواجده
	السعر ابتداء من فبراير 2023 - طبقا للمفاوضة	٢٥,٠٠	٣٥٥٤,٥٦	م3	٠,٠٠	٣٥٥٤,٥٦	٣٥٥٤,٥٦	جارى 2	٨٨٨٦٤,٠٠	٠,٠٠	٨٨٨٦٤,٠٠	
	السعر ابتداء من مارس 2023 - طبقا للمفاوضة	٢٦,٣٠	١٩٥٦,٦٧	م3	٠,٠٠	١٩٥٦,٦٧	١٩٥٦,٦٧	جارى 2	٥١٤٦٠,٤٢	٠,٠٠	٥١٤٦٠,٤٢	
	السعر ابتداء من مايو 2023 - طبقا للمفاوضة	٢٦,٥٠	٥٨٤٧,٢٦	م3	٠,٠٠	٥٨٤٧,٢٦	٥٨٤٧,٢٦	جارى 2	١٥٤٩٥٢,٣٩	٠,٠٠	١٥٤٩٥٢,٣٩	
	السعر ابتداء من يونيو 2023 - طبقا للمفاوضة	٢٦,٨٠	٨٩٩٩,٣٦	م3	٠,٠٠	٨٩٩٩,٣٦	٨٩٩٩,٣٦	جارى 2	٢٤١١٨٢,٨٥	٠,٠٠	٢٤١١٨٢,٨٥	
	السعر ابتداء من يوليو 2023 - طبقا للمفاوضة	٢٦,٩٠	٧٠٠٠,٠٠	م3	٠,٠٠	١٢٨٢,٤١	١٢٨٢,٤١	جارى 2	٣٤٤٩٦,٨٣	٠,٠٠	٣٤٤٩٦,٨٣	
4	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1.1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر .	٢٦,٠٠	٢١٥٠,٠٠	م3	٢١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى 2	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	البرنامج الزمني متواجد
	السعر ابتداء من فبراير 2023 - طبقا للمفاوضة	٢٨,٨٠	٠,٠٠	م3	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى 2	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	السعر ابتداء من مارس 2023 - طبقا للمفاوضة	٣٠,٢٠	٠,٠٠	م3	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى 2	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	السعر ابتداء من مايو 2023 - طبقا للمفاوضة	٣٠,٥٠	٠,٠٠	م3	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى 2	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
	السعر ابتداء من يونيو 2023 - طبقا للمفاوضة	٣٠,٩٠	٣٢٠٠,٨٥	م3	٠,٠٠	٣٢٠٠,٨٥	٣٢٠٠,٨٥	جارى 2	٩٨٩٠٦,٢٧	٠,٠٠	٩٨٩٠٦,٢٧	
	السعر ابتداء من يوليو 2023 - طبقا للمفاوضة	٣١,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	م3	٠,٠٠	١٢٤٢,٩٩	١٢٤٢,٩٩	جارى 2	٣٨٥٣٢,٦٩	٠,٠٠	٣٨٥٣٢,٦٩	
8	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في السفو وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 1.5 كم من محور الطريق و الفئة تشمل استخدام المياة في تثبيت السفو واعداد مدقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف علاوة 1.1 جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر .	٢٣,٠٠	٠,٠٠	م3	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى 2	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجده
	السعر ابتداء من فبراير 2023 - طبقا للمفاوضة	٣٥,٧٠	٥٣٣١,٨٣	م3	٠,٠٠	٥٣٣١,٨٣	٥٣٣١,٨٣	جارى 2	١٩٠٣٤٦,٣٣	٠,٠٠	١٩٠٣٤٦,٣٣	
	السعر ابتداء من مارس 2023 - طبقا للمفاوضة	٣٦,٦٠	٢٩٣٥,٠١	م3	٠,٠٠	٢٩٣٥,٠١	٢٩٣٥,٠١	جارى 2	١٠٧٤٢١,٣٧	٠,٠٠	١٠٧٤٢١,٣٧	
	السعر ابتداء من مايو 2023 - طبقا للمفاوضة	٣٦,٩٠	٨٧٧٠,٩٠	م3	٠,٠٠	٨٧٧٠,٩٠	٨٧٧٠,٩٠	جارى 2	٣٢٣٦٤٦,٢١	٠,٠٠	٣٢٣٦٤٦,٢١	جهاز حاسب الى لاب توب DELL Vostro 3520 I7 1255U متواجد
	السعر ابتداء من يونيو 2023 - طبقا للمفاوضة	٣٧,٤٠	٤٩٣٣,٤٣	م3	٠,٠٠	٣٥٧٢,٥٨	٣٥٧٢,٥٨	جارى 2	١٣٣٦١٤,٤٩	٠,٠٠	١٣٣٦١٤,٤٩	
	السعر ابتداء من يوليو 2023 - طبقا للمفاوضة	٣٧,٦٠	٣٠٠٠,٠٠	م3	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى 2	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
10	بالمتر المسطح أعمال تشغيل أرض طبيعية بسمك 25 سم في حالة ان المنسوب التصميمي يتطلب عمق الحفر أو الردم 2 50 سم عن منسوب الأرض الطبيعية لمسافة لا تقل عن 100 متر وهذا البند يشمل عمل الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية الأرض الطبيعية وتسليمها واعداد الاختبارات plate load test وذلك طبقا لتعليمات الاستشارى .	١٤,٠٠	١١٥٥٠,٠٠	م3	١١٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى 2	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التقارير (اليومى - الاسبوعى - الشهرى) متواجدة
	السعر ابتداء من يونيو 2023 - طبقا للمفاوضة	١٧,٨٠	١٢١٥٧,٦٠	م3	٠,٠٠	١٢١٥٧,٦٠	١٢١٥٧,٦٠	جارى 2	٢١٦٤٠٥,٢٨	٠,٠٠	٢١٦٤٠٥,٢٨	
	السعر ابتداء من يوليو 2023 - طبقا للمفاوضة	١٧,٩٠	١٣٠٩٢,٨٠	م3	٠,٠٠	١١٨٣٠,٢٨	١١٨٣٠,٢٨	جارى 2	٢١١٧٦٢,٠١	٠,٠٠	٢١١٧٦٢,٠١	
11	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب [-2 متر] أسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن 25سم أعلى من منسوب [-2 متر] من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الحصر الترابي والأكتاف (على الا تقل نسبة تحمل كالبفورنيا لاتقل عن 20%) والأرض الطبيعية مفتوحة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف وفئة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5جنيه لكل كم اعتبارا من 2023/5/4. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم . -البند لا يشمل القيمة الحجرية.	٦٠,٠٠	١٢٢٢٠,٠٠	م3	١٢٢٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى 2	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الاجهزة المساحية متواجدة .
	السعر ابتداء من يناير 2023 - طبقا للمفاوضة	٦٠,٠٠	٢٢٨,٠١	م3	٠,٠٠	٢٢٨,٠١	٢٢٨,٠١	جارى 2	١٣٦٨٠,٦٠	٠,٠٠	١٣٦٨٠,٦٠	
	السعر ابتداء من فبراير 2023 - طبقا للمفاوضة	٦٤,٨٠	٤٧٥٦٧,٧٦	م3	٠,٠٠	٤٧٥٦٧,٧٦	٤٧٥٦٧,٧٦	جارى 2	٣٠٨٢٣٩٠,٨٥	٠,٠٠	٣٠٨٢٣٩٠,٨٥	
	السعر ابتداء من مارس 2023 - طبقا للمفاوضة	٦٦,٦٠	٤٢١٢٣,٦٦	م3	٠,٠٠	٤٢١٢٣,٦٦	٤٢١٢٣,٦٦	جارى 2	٢٨٠٥٤٣٥,٧٦	٠,٠٠	٢٨٠٥٤٣٥,٧٦	
	السعر ابتداء من ابريل 2023 - طبقا للمفاوضة	٦٦,٧٠	١٠١١٨,٦٣	م3	٠,٠٠	١٠١١٨,٦٣	١٠١١٨,٦٣	جارى 2	٦٧٤٩١٢,٦٢	٠,٠٠	٦٧٤٩١٢,٦٢	
	السعر ابتداء من مايو 2023 - طبقا للمفاوضة	٦٧,٢٠	٢١٩٤٨,١٥	م3	٠,٠٠	٢١٩٤٨,١٥	٢١٩٤٨,١٥	جارى 2	١٤٧٤٩١٥,٦٨	٠,٠٠	١٤٧٤٩١٥,٦٨	
	السعر ابتداء من يونيو 2023 - طبقا للمفاوضة	٦٨,٢٠	٢١٧٢٦,٠٨	م3	٠,٠٠	٢١٧٢٦,٦٤	٢١٧٢٦,٦٤	جارى 2	١٤٨٦٥١,٦٥	٠,٠٠	١٤٨٦٥١,٦٥	
	السعر ابتداء من يوليو 2023 - طبقا للمفاوضة	٦٨,٥٠	٤٠٠٠,٠٠	م3	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى 2	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	الإجمالى								١٠٠٩١٥٧٨,٢٩	٠,٠٠	١٠٠٩١٥٧٨,٢٩	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	١٠٠٩١٥٧٨,٢٩
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	١٠٠٩١٥٧٨,٢٩
ما سبق صرفه	٠,٠٠
اجمالى قيمة المستخلص رقم (2)	١٠٠٩١٥٧٨,٢٩

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنه بقنا
مهندس/ عماد حسين
توقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
التوقيع/

م/مدير عام الوحدات

عن استشاري (جيسكو)
التوقيع/

عن استشاري (SDI)
التوقيع/

المكتب الفني
التوقيع/

عن استشاري المشروع (smart design)
التوقيع/

قرر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ المبين بالجدول وقدره
المطلوب تحريرا في / سنة 2024
يعطى لي المطلوب مبلغ على الحساب
ملاحظة البنك
تحريرا في / سنة 2024

سبق صرفها في
المحاسب

لهذا
غير الوارد بعد الشروط اعتمد من

اسم العمل .....
اسم المقاول .....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة شاملة المدة من بداية العمل حتى

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٢٩	٩١٥٧٨
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	–	٨٢٠٦٢٠
مستحق صرفه	٢٩	٧٨٥٥٥٨

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى	٩٠	٨٩٢٧٧
رسم دمغة اضافى	٤٠	٤٢٢٥٢
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات	٢٠	١٣٢٥٢١
صافى المبلغ المستحق	٩٩	٦٥٢٠٢٦

7000

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء..... 5000
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 20

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول 4000

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 20

قيمة التحويل

قرش	جنيه

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات.....

	قرش	جنيه
الجملـــــــة		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

تحريراً في / سنة 20