مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 392+000 الى الكم 394+500 بطول 2.5 كم اتجاة برج العرب

تنفيذ : الصفا للمقاولات العامة وانشاء الطرق

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مستخلص جارى رقم (3)

المقاول : شركة الصفا للمقاولات العامة وانشاء الطرق رقم العقد(1728/2022/2023)

عن المدة من (08/05/2023) حتى (25/02/2024)

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
3	اعمال الردم													
	اعمال تحميل وتوريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر وبسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياة الاصولية الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم . -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية .	85.00	م3	24,177.1	22,905	22,905.00-	0.00		0.00				0.00	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد
	عن شهر يناير 2023 بعد المفاوضة بتاريخ 18-12-2023	93.40	م3	5,660.00	0	5,370.00	5,370.00		501,558.00				501,558.00	- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
	عن شهر فبراير 2023 بعد المفاوضة بتاريخ 18-12-2023	97.50	م3	5,260.00	0	4,990.00	4,990.00		486,525.00				486,525.00	- يراعى خصم التجارب المعملية
	عن شهر مارس 2023 بعد المفاوضة بتاريخ 18-12-2023	100.70	م3	11,116.55	0	10,525.00	10,525.00		1,059,867.50				1,059,867.50	- الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
1/3	علاوة مسافة نقل لمسافة التراب 112.5 كم =110.5*1.4 =154.7 ((112.5 (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 2(المحمل على البند)) * 1.4 للكم)	154.70	م3	19,341.7	18,324	18,324.00-	0.00		0.00				0.00	- وثيقة التأمين سارية حتي 25 / 03 / 2024 - يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة نقل لمسافة التراب 112.5 كم =110.5*1.5 = 165.75 ((112.5 (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 2(المحمل على البند)) * 1.5 للكم)	165.75	م3	17,629.24	0	16,708.0	16,708.00		2,769,351.00				2,769,351.00	
	علاوة مسافة نقل لمسافة الرمال 52 كم =50*1.4 =70 (52 (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 2(المحمل على البند)) * 1.4 للكم)	70.00	م3	4,835.4	4,581	4,581.00-	0.00		0.00				0.00	
	علاوة مسافة نقل لمسافة الرمال 52 كم =50*1.5 = 75 (52 (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 2(المحمل على البند)) * 1.5 للكم)	75.00	م3	4,407.31	0	4,177.0	4,177.00		313,275.00				313,275.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	م3	24,177.10	22,905	22,905.0-	0.00		0.00				0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	م3	22,036.55	0	20,885.0	20,885.00		271,505.00				271,505.00	
	إجمالي قيمة المستخلص												5,402,081.50	

خمسة ملايين وربعمائة واثنان ألفاً وواحد وثمانون جنيها وخمسون قرشا فقط لا غير.

الشركة المنفذة : الصفا للمقاولات العامة وانشاء الطرق

مدير المشروع

استشارى المساحة

م / محمد خليل

مدير المشروع الاستشارى

م / عبد العزيز مصطفى

إستشارى عام (SYSTRA)

م / علاء عبد اللطيف

تمت المراجعة الفنية فقط

مدير المشروع (الهيئة)

م / مارجريت مجدي

مدير عام مشروعات المنطقة الخامسة

مهندس / محمد حسنى فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

: تحريراً في

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

تحريراً في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرسى مطروح
عبيد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "