أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنه – مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع الدلتين - فرعة لمسافه من الكم ٤٤٢+٩٠٠ الى الكم ٤٤٣+٦٠٠ بطول ١ كيلو متر اتجاه برج العرب

تنفيذ : شركة ليجيت ساون للتعدين والتوريدات

من بداية العمل حتى ١ /٠٤/ ٢٠٢٤

كشف رقم ٥ ختامي

المقاول: شركة ليجيت ساون للتعدين والتوريدات طبقا لعقد رقم (٢٠٢٢/٠٢/١٨٦) بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٩

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	أعمال الحفر													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - العمل ومهندسون العمل متواجدون - التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة - تم عمل التجارب المعمليه - الحد الامنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - التقارير الميداني متواجد - وثيقة التامين حوادث ساريه حتى ٢٠٢٤-١٠-٠١ - وثيقه تامين الخطر مطولين ساريه حتى ٢٠٢٤-١٠-٠١ - سيارة بيك اب نقع رباعي متواجدة - براحى تطبيق نصوص العقد
١-١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة جاف التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات للوصول الى اقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١,١ جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر .											
١-١-١	السعر في مايو ٢٠٢٣	٢٦,٥٠	م٣	٨٤٤١٨,٨٦	٧٨٣٠٠,٠٠	٦٤١٨,٨٦	٨٤٤١٨,٨٦	٠,٠٠	٢٢٣٧٠٩٩,٧٩	٠	٠	٠	٢٢٣٧٠٩٩,٧٩	
٢	اعمال التطهير													
٢-٢	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات و المخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٦,٠٠	م٢	١١٤٠٠٠,٠٠	١٠٨٣٠٠,٠٠	٥٧٠٠,٠٠	١١٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٤٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٦٨٤٠٠٠,٠٠	
٣-٢	بالمتر المكعب اعمال تفسير و ازالة المباني او خرسانة عادية او مسلحة او ارصفة او نبش مع نقل ناتج التفسير خارج الموقع للمقالب العمومية طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة من ما جميعة بالمتر المكعب . يتم حساب ٠,٨ جنية للكيلو متر للزيادة او النقص.	٨٠,٠٠	م٣	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	١٦٠٠٠,٠٠	
٣	أعمال الردم													
١-٣	أعمال تحميل و توريد و نقل اتربة مطابقة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشغيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب ١جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . - مسافة النقل ٢ كم -يتم احتساب علاوة ١,٥جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تكوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجوزة											
		٢٥٩,٥٠	م٣	٤٣٥٩٨,٦٧	٤١٩٠٠,٠٠	١٦٩٨,٦٧	٤٣٥٩٨,٦٧	٠,٠٠	١١٣١٣٨٥٤,٨٧	٠	٠	٠	١١٣١٣٨٥٤,٨٧	
	علاوه مسافه النقل ١٧٥ كم	١٣,٠٠	م٣	٤٣٥٩٨,٦٧	٤١٩٠٠,٠٠	١٦٩٨,٦٧	٤٣٥٩٨,٦٧	٠,٠٠	٥٦٦٧٨٢,٧١	٠	٠	٠	٥٦٦٧٨٢,٧١	
	علاوه تحميل الكارته والموازين طبقا لائحه الشركه الوطنيه	٩٧,٥٠	م٣	٢٤٥٠٠,٠٠	٢٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٨٨٧٥٠,٠٠	٠	٠	٠	٢٣٨٨٧٥٠,٠٠	
١-١-٣	السعر في فبراير ٢٠٢٣	١٠١,٤٠	م٣	١٩٠٩٨,٦٧	١٧٤٠٠,٠٠	١٦٩٨,٦٧	١٩٠٩٨,٦٧	٠,٠٠	١٩٣٦٦٠٥,١٤	٠	٠	٠	١٩٣٦٦٠٥,١٤	
٢-١-٣	السعر في مايو ٢٠٢٣	٣١,٥٠	م٣	٢٢١٨٢,٠٠	٢١٠٠٠,٠٠	١١٨٢,٠٠	٢٢١٨٢,٠٠	٠,٠٠	٦٩٨٧٣٣,٠٠	٠	٠	٠	٦٩٨٧٣٣,٠٠	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم - يتم احتساب علاوة ١,٤ جنية لكل ١ كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٢ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة ١٠٠ كم - يتم زيادة مبلغ ٠,٥ جنية في حالة استخدام بكوزر في التحجير للارض المتماسكة وذلك طبقا للحلول الكرية . - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجوزة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر .
	إجمالي قيمة المستخلص								١٩,٨٤١,٨٢٥,٥٠	٠				

تسعة عشرة مليون و ثمانمائة و واحد و اربعون الف و ثمانمائة و خمسة و عشرون جنيه و خمسون قرش فقط لاغير

يعتمد ،،

مدير عام المشاريع

مدير عام الشئون الهندسية

مدير المشروع (الجهة)

المقاول العام ميدان

مدير المشروع و الاستشاري (مكتب الهندسي)

المقاول الفرعي

مدير المشروع (شركة ليجيت ساون للتعدين والتوريدات)

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
"هاني محمد محمود طه"