وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة المركزية السابعة

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مستخلص رقم (٥) فروق الأسعار

عملية :اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي ملوي/ديروط القطاع الثالث بطول ١١ كم (محافظة المنيا مركز ديرمواس) (مباشرة حياة كريمة)

العقد رقم (٦٠٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ٦/ ١١ / ٢٠٢٢ مع:مكتب النور للمقاولات والبناء ورصف الطرق والمقاولات العامة

فروق الاسعار عن الفترة من بدء العمل فروق الاسعار في الفترة من ٢٠٢٣/٧/١٣ حتي الى ١ / ١١ / ٢٠٢٤م

م	بند الاعمال		تاريخ التعاقد	تاريخ المستخلص	سعر التعاقد	الكمية	فترة تنفيذ الكمية من	فترة تنفيذ الكمية الي	الكمية خلال المدة	الرقم القياسي للتعاقد	الرقم القياسي للمستخلص	نسبة التغيير	معامل التاثير على البند	مبلغ فروق الاسعار
5	كشط وازالة المسطحات المنهارة والزاحفة	السولار	06/11/2022	01/11/2024	16.5	7600	01/01/2023	01/11/2024	7600	353.6	620.1	0.7537	0.20	18902.2
6	توريد وفرش طبقة اساس واعادة التدوير باستخدام ماكينة ال FDR سمك ٢٥ سم	السولار	06/11/2022	01/11/2024	58	3500	01/01/2023	01/11/2024	3500	353.6	620.1	0.7537	0.20	30599.3
8	بالطن توريد وفرش اسمنت لزوم اعادة التدوير في الطريق القائم	سولار	06/11/2022	01/11/2024	1945	200	01/01/2023	01/11/2024	200	353.6	620.1	0.7537	0.10	0.0
		اسمنت	06/11/2022	01/11/2024	1945	200	01/01/2023	01/11/2024	200	225.2	531.9	1.3619	0.80	0.0
9	طبقة تشريب mco بمعدل ١.٥كجم/م٣	السولار	06/11/2022	01/11/2024	27.5	6000	01/01/2023	01/11/2024	6000	353.6	620.1	0.7537	0.10	12435.7
		البيتومين	06/11/2022	01/11/2024	27.5	6000	01/01/2023	01/11/2024	6000	566	1079.1	0.9065	0.65	97226.1
10	بالمتر المسطح طبقة لاصقة Rc بمعدل ٠.٥كجم/م٣	السولار	06/11/2022	01/11/2024	9.2	9000	01/01/2023	01/11/2024	9000	353.6	620.1	0.7537	0.10	6240.4
		البيتومين	06/11/2022	01/11/2024	9.2	9000	01/01/2023	01/11/2024	9000	566	1079.1	0.9065	0.65	48789.8
12	سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم	السولار	06/11/2022	01/11/2024	140	18000	01/01/2023	01/11/2024	18000	353.6	620.1	0.7537	0.10	189926.5
		البيتومين	06/11/2022	01/11/2024	140	18000	01/01/2023	01/11/2024	18000	566	1079.1	0.9065	0.60	1370684.1
13	بالمتر الطولي حاجز خرساني وجه واحد ٨٠ سم	السولار	06/11/2022	01/11/2024	500	18	01/01/2023	01/11/2024	18	353.6	620.1	0.7537	0.10	678.3
		اسمنت	06/11/2022	01/11/2024	500	18	01/01/2023	01/11/2024	18	280.7	531.9	0.8949	0.40	3221.7
		حديد التسليح	06/11/2022	01/11/2024	500	18	01/01/2023	01/11/2024	18	417.6	1059.5	1.5371	0.10	1383.4
	اجمالي مبلغ فروق الاسعار													1780087.45

تمت مراجعة الكميات بالمنطقة ويتم التاكد من المعاملات والاوزان بالادارة

ملحوظة: الارقام القياسية المستخدمة طبقا لقائمة يوليو ٢٠٢٢ وبند الاسمنت طبقا لقائمة ابريل ٢٠٢٣

مهندس الشركة :
محمود سعد

مكتب النور للمقاولات والبناء ورصف الطرق
محمد علي محمد سعد
س.ت/١٠٦٦٥ ب.ض/ ٥٨٤/٣٦٤/٥٩

مهندس المشروع :
عطا رابح

مدير عام التنفيذ والصيانة

يعتمد ،،
رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة المركزية السابعة
المهندس
اسلام محمد فوزي

٣٥٨٨

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner