اعمال الجسر لمسار القطار الكهربائى السريع الخط الاول (العين السخنة - مطروح) قطاع (العلمين - فوكة) لتنفيذ المسافه من الكم ٤٠٨+٦٠٠ الى الكم ٤٠٩+٦٠٠ بطول ١ كيلو متر اتجاه الاسكندرية

تنفيذ : شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات

من بداية العمل حتى ١٤ /٠٢/ ٢٠٢٤

كشف رقم ختامي ٣

المقاول:شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات طبقا للعقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٨١/ ٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٨

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن قرش	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	ملاحظات
٣	اعمال الردم													
١.٣	اعمال تحميل و توريد و نقل اتربة مطابقة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصوابية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب ١جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . - مسافة النقل ٢ كم -يتم احتساب علاوة ١,٥جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	١٠١,٤٠	م٣	١٩٤٤٦,٠٨	١٨٨٠٠,٠٠	٦٤٦,٠٨	١٩٤٤٦,٠٨	٠,٠٠	١٩٧١٨٣٢,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٧١٨٣٢,٦٥	٠,٠٠	
	علاوه مسافه النقل ١٥٢ كم	٢٢٥,٠٠	م٣	١٩٤٤٦,٠٨	١٨٨٠٠,٠٠	٦٤٦,٠٨	١٩٤٤٦,٠٨	٠,٠٠	٤٣٧٥٣٦٨,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٧٥٣٦٨,٣٠	٠,٠٠	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنيه	١٣,٠٠	م٣	١٩٤٤٦,٠٨	١٨٨٠٠,٠٠	٦٤٦,٠٨	١٩٤٤٦,٠٨	٠,٠٠	٢٥٢٧٩٩,٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٢٧٩٩,٠٦	٠,٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص											٦,٦٠٠,٠٠٠	٠	

ستة مليون و ستمائة الف جنيها فقط لاغير

ملاحظات

- مكاتب جهاز الاشراف متواجد
- العلامات الارشادية متواجده
- لوحات المشروع متواجدة
- المهندسون متواجدون
- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
- التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة
- تم عمل التجارب المعمليه
- الحد الادنى من المعدات متواجد
- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
- التقرير الميداني متواجد
- وثيقة التامين حوادث ساريه حتى ٢٠٢٤-٠٨-٢٨
- وثيقه تامين اخطار مقاولين ساريه حتى ٢٠٢٤-٠٨-٢٨
- يراعى تطبيق نصوص العقد

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

اقر بان هذا الحساب صحيح و مطابق و ان المبالغ المبينة بالجدول و قدرها ..... سبق صرفها الى المقاول

تحريرا في

..... بلغ المقاول مبلغ

مدير عام المشروعات

مدير المشروع (الهيئة)

استشاري العام مباشرة

مدير المشروع (الاستشاري : سعد الجهني)

استشاري الميكانيكا

مدير المشروع (شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات)