مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين - مطروح)
لتنفيذ المسافة من الكم ٦٠٠+٤١١ الى الكم ٦٠٠+٤١٢ بطول ١ كم اتجاه سيدي كرير قطاع (العلمين-فوكة)

تنفيذ : شركة إعمار للاستثمار العقاري والمقاولات العامة

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB) وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف ختامي رقم (٣)

المقاول:شركة إعمار للاستثمار العقاري والمقاولات العامة رقم العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٦٨٥) المؤرخ في ٢٠٢٢/١١/٧

من بداية العمل حتى: ١ /١١ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحـــظـات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
٤	طبقات الأساس													- مكتب جهاز الاشراف متواجد
٤-١	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذ القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	٢٧٨	متر٣	٨٠٣٧,٢٣	٧٦٣٠	٤٠٧,٢٣	٨٠٣٧,٢٣	٠	٢,٢٣٤,٣٥٠	٠	٠	٠	٢,٢٣٤,٣٥٠	٠	- العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد
	علاوة مسافة النقل ١٣٠ كم	١٣٢	متر٣	٨٠٣٧,٢٣	٧٦٣٠	٤٠٧,٢٣	٨٠٣٧,٢٣		١,٠٦٠,٩١٤				١,٠٦٠,٩١٤	- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥	متر٣	٨٠٣٧,٢٣	٧٦٣٠	٤٠٧,٢٣	٨٠٣٧,٢٣		٢٠٠,٩٣١				٢٠٠,٩٣١	- التقارير متواجدة
٤-٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الي ٤٠ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذ القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	٢٩٨	متر٣	٤٨٤٢,٨٤	٤٦٠٠	٢٤٢,٨٤	٤٨٤٢,٨٤	٠	١,٤٤٣,١٦٦	٠	٠	٠	١,٤٤٣,١٦٦	٠	- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد -متواجد أربعة عمال في الهيئة
	علاوة مسافة النقل ١٣٠ كم	١٣٢	متر٣	٤٨٤٢,٨٤	٤٦٠٠	٢٤٢,٨٤	٤٨٤٢,٨٤		٦٣٩,٢٥٥				٦٣٩,٢٥٥	- وثيقة جميع أخطارالمقاولين سارية حتى ٢٠٢٣/١١/٧ -وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٠٢٣/١١/٨
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥	متر٣	٤٨٤٢,٨٤	٤٦٠٠	٢٤٢,٨٤	٤٨٤٢,٨٤		١٢١,٠٧١				١٢١,٠٧١	- يراعى تطبيق نصوص العقد
	إجمالي قيمة المستخلص												٥,٦٩٩,٦٨٧	

فقط :خمس ملايين وستمائة وتسعة وتسعون ألفاً وستمائة وسبعة وثمانون جنيه مصري فقط لاغير

الشركة المنفذة :شركة إعمار للاستثمار العقاري والمقاولات العامة

مدير المشروع (الهيئة) — م/ إبراهيم عبدالله الحتاوي

مدير عام مشروعات الهيئة — م/محمد حسني فياض

مدير المشروع — م/أحمد محمد حسن

مهندس الاستشارى (المساحة) — م/محمد خليل

مهندس الاستشارى(م/سعد الجيوشي) — م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري العام(سيسترا) — M.Sabry

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً في :

يدفع للمقاول مبلغ .....

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

تحريراً في :

على الحساب نهائياً

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"