الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB)

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - مطروح) قطاع (العلمين/فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم ٦٠٠+٤٧٥ الى الكم ٦٠٠+٤٧٦ بطول ١ كم إتجاه العلمين

تنفيذ : شركة المؤسسة المصرية المتحدة

كشف رقم جاري (٢)

المقاول:شركة المؤسسة المصرية المتحدة رقم العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٦٦٢) المؤرخ في ٢٠٢٣/٣/١٦

من بداية العمل حتى: ٢٠ /٢/ ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٣	أعمال الردم													
١-٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢ كم -يتم احتساب علاوة ١,٤جنيه لكل ١ كم زيادة - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذ القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	٨٥	م٣	١٤٤٨٩,٠٧	١٣٧٥٠	١٣٧٥٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة جميع أخطار المقاولين سارية حتى ٢٠٢٤/١٠/١٤ -وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٠٢٤/١٠/١٤ - يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة النقل ٢١٣ كم	٢٩٥,٤	م٣	١٤٤٨٩,٠٧	١٣٧٥٠	١٣٧٥٠-	٠		٠				٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣	م٣	١٤٤٨٩,٠٧	١٣٧٥٠	١٣٧٥٠-	٠		٠				٠	
	اعمال تحميل و توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم -يتم احتساب علاوة ١,٥جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	١٠٠,٧	م٣	١٣٢٤٩,٦٥١	٠	١٢٥٨٠	١٢٥٨٠	٠	١,٢٦٦,٨٠٦	٠	٠	٠	١,٢٦٦,٨٠٦	
	علاوة مسافة النقل ٢١٣ كم	٣١٦,٥	م٣	١٣٢٤٩,٦٥١	٠	١٢٥٨٠	١٢٥٨٠		٣,٩٨١,٥٧٠				٣,٩٨١,٥٧٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣	م٣	١٣٢٤٩,٦٥١	٠	١٢٥٨٠	١٢٥٨٠		١٦٣,٥٤٠				١٦٣,٥٤٠	
	إجمالي قيمة المستخلص												٥,٤١١,٩١٦	
	خمس ملايين وأربعمائة وأحد عشر ألفاً وتسعمائة وستة عشر جنيها مصريا													

الشركة المنفذة: شركة المؤسسة المصرية المتحده

مدير المشروع / مهندس الاستشاري (المساحة) / مهندس الاستشاري(د/سعد الجيوشي) / مهندس الاستشاري العام(سيسترا)

م/محمود شاويش / م/محمد خليل / م/مصطفى نجم

تمت المراجعة فنيا IR
١٢

مدير المشروع (الهيئة)
م/ إبراهيم عبدالله الخلاوي

مدير مشروعات الهيئة
م/محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها ....سبق صرفها إلى المقاول
تحريراً في :
..................يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات ....غير الوارده بصك الشروط أعتمدت من ....
تحريرا في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

٣٠٨٣

مركز الاستشارات الهندسية للطرق والكبارى
أ.د سعد الجيوشي
SGAC
مشروع القطار السريع قطاع ٦

مشروع القطار السريع - غرب النيل

المؤسسة المصرية المتحدة للمقاولات العمومية والتوريدات العامة