المنطقة الشمالية غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

أعمال الجسر الترابى بمشروع انشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع برج العرب العلمين استكمال الجسر الترابى واستكمال طبقات الاساس والحماية الخرسانية بالامر المباشر للتنفيذ المسافه من الكم ٤٧٣+٦٠٠ الى الكم ٤٧٤+٦٠٠ بطول ١ كيلو متر

تنفيذ : مكتب E.M.G للتوريدات العامة والمقاولات

كشف جارى رقم (٢)

المقاول : مكتب E.M.G للتوريدات العامة والمقاولات طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٣/٩٦٩/ ٢٠٢٤) بتاريخ ٢٠٢٤/١/١٠

من بداية العمل حتى ٢٦ /٨/ ٢٠٢٤

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن		جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحـــظـات
		جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١-٣	**٣-أعمال الردم** بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كليفورنيا لا تقل عن ١٥٪) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 %) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢ كم -يتم احتساب علاوة ١,٠جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لمواقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	١٠١,٤٠	م٣	١٣٥٧٤,٧٥	١٢٠٠	١٢٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة - تم عمل التجارب المعمليه - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة التأمين حوادث ساريه حتى ١٦-٩-٢٠٢٤ - وثيقه تأمين اخطار مقاولين ساريه حتى ١٦-٩-٢٠٢٤ - يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوه مسافه النقل ٢١٠ كم	٢٩١,٢٠	م٣	١٣٥٧٤,٧٥	١٢٠٠	١٢٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنيه	١٣	م٣	١٣٥٧٤,٧٥	١٢٠٠	١٢٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	بالمتر المكعب اعمال تحميل و توريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢- متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كليفورنيا لا تقل عن ١٥٪) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢ كم -يتم احتساب علاوة =,١جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لمواقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	١٠١,٤٠	م٣	١٢٩١٢,٥٧	٠	١٢٠٠	١٢٠٠	٠	١٢١٦٨٠	٠	٠	٠	١٢١٦٨٠	
	علاوة مسافة النقل ٢١٠ كم	٣١٢,٠٠	م٣	١٢٩١٢,٥٧	٠	١٢٠٠	١٢٠٠	٠	٣٧٤٤٠٠	٠	٠	٠	٣٧٤٤٠٠	٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣	م٣	١٢٩١٢,٥٧	٠	١٢٠٠	١٢٠٠	٠	١٥٦٠٠	٠	٠	٠	١٥٦٠٠	٠	
٢-٤	**٤-طبقات الاساس** المتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أسس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الى ٤٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥ % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % و الا تزيد نسبة نسبة الفلك بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ %والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الالات التسوية الحديثة على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية والقلفة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل ٢٠ كم و يتم احتساب علاوة ١,٣ جنية لكل ١ كم بالزيادة .	١٥١,٣٠	م٣	٥٨٥٥	٥٥٠٠	٠	٥٥٠٠	٠	٨٣٢١٥٠	٠	٠	٠	٨٣٢١٥٠	٠	
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	١٧٥	م٣	٥٨٥٥	٥٥٠٠	٠	٥٥٠٠	٠	٩٦٢٥٠٠	٠	٠	٠	٩٦٢٥٠٠	٠	
	علاوه مسافه النقل ٢١٠ كم	٢٤٧	م٣	٥٨٥٥	٥٥٠٠	٠	٥٥٠٠	٠	١٣٥٨٥٠٠	٠	٠	٠	١٣٥٨٥٠٠	٠	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنيه	٢٥	م٣	٥٨٥٥	٥٥٠٠	٠	٥٥٠٠	٠	١٣٧٥٠٠	٠	٠	٠	١٣٧٥٠٠	٠	
١-٥	**٥-البلاطات الخرسانية** بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشارى (فيبر + سيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشارى) والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميميه على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقًا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقًا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - يتم اضافة علاوة قدره ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر رأسى على ان تضف لكل مسطاح (لايقل عن ٥ متر رأسى)	٤٥٧	م٢	١٧٠٠٠	٦١٠٠	١٤٣٠	٧٥٣٠	٠	٣٤٤١٢١٠	٠	٠	٠	٣٤٤١٢١٠	٠	
٢-٥	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادية لقدمات الحمايات و الميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) على ان يكون السن نظيف و مغسول والرمل خالي من الشوائب و الطفلة والاملاح و المواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل اعمال الحفر والنشدات وكل ما يلزم لتمام العمل على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ و ملء الفواصل بالبتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٢٦٦٥,٢٠	م٣	٧٠٠	٢٣٠	٤٥	٢٧٥	٠	٧٣٢٩٣٠	٠	٠	٠	٧٣٢٩٣٠	٠	
									إجمالي قيمة المستخلص				٧٩٧٦٤٧٠	٠	
									فقط سبعة مليون وتسعمائة وستة وسبعون الف وأربعمائة وسبعون جنيها فقط لا غير						

الشركة المنفذة : مكتب (E.M.G)للتوريدات العامة والمقاولات

مدير المشروع : مكتب(E.M.G)للتوريدات العامة والمقاولات
م/ على محمد فضل الله

استشارى المساحة (NTZ)
م/محمد خليل

مدير المشروع (الاستشارى د/سعد الجيوشى)
م/مصطفى نجم

الاستشارى العام سيسترا

مدير المشروع (الهيئة)
م/ إبراهيم عبدالله الحضاوي

مدير عام المشروعات(الهيئة)
مهندس/محمد حسنى فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبلغ المدينة بظهره و قدرها .....حق صرفها إلى المقاول على الحساب نهائيا

: تحريرا فى ..... بدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من.....

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس / هانى محمد محمود طه