٢١٧

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

عملية اسناد اعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الاول (قطاع العلمين / فوكة)(
استكمال اعمال الحفر و طبقات الاساس)
لتنفيذ المسافة من الكم ٤٠٧+٦٠٠ الي الكم ٤٠٨+٦٠٠ كم بطول ١.٠٠ كم (بالامر المباشر).
تنفيذ: شركة جلوبال سبلاى شين

كشف رقم جارى (١)

المقاول:شركة جلوبال سبلاي شين رقم العقد(٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٤٦) المؤرخ في ٢٠٢٤/١/٢٤

من بداية العمل حتى: ٣/٦/ ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن		استقطاع او حجز	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	جنيه	قرش	
١	اعمال الحفر												- مكتب جهاز الاشراف متواجد
١-١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية و الرش بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوي) و محمل علي البند تحميل و نقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١.١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر	٢٦.٥٠	م٣	١٠٠,٠٠٠.٠٠	٠	٩٥,٠٠٠.٠٠	٩٥,٠٠٠.٠٠	٠	٢,٥١٧,٥٠٠	٠	٠	٢,٥١٧,٥٠٠	٠	- العلامات الارشادية متواجدة - لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون
٢	اعمال التطهير و الازالة												- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
٢-٢	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار و المزروعات و المخلفات في مناطق الدلتا ذات اطبيعة الزراعية الكثيفة و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحي لكامل حدد المشروع طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	٦.٠٠	م٢	٤٠,٠٠٠.٠٠	٠	٣٨,٠٠٠.٠٠	٣٨,٠٠٠.٠٠	٠	٢٢٨,٠٠٠	٠	٠	٢٢٨,٠٠٠	٠	- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
٤	طبقات الاساس												- التقارير متواجدة
٢-٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وقصي حجم للحبيبات ما بين ٣١.٥ مم الي ٤٠ مم والا يزيد نسبة الغبار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفقاقيع بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١.٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية	١٥١.٣٠	م٣	٧,٧٨٦.٢٢٨١٦	٠	٧,٣٠٠.٠٠	٧,٣٠٠.٠٠	٠	١,١٠٤,٤٩٠	٠	٠	١,١٠٤,٤٩٠	٠	- الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
	علاوة مسافة النقل ١٢٤كم	١٣٥.٢٠	م٣	٧,٧٨٦.٢٢٨١٦	٠	٧,٣٠٠.٠٠	٧,٣٠٠.٠٠	٠	٩٨٦,٩٦٠	٠	٠	٩٨٦,٩٦٠	٠	- وثيقة تأمين حوادث شخصية سارية حتى ٢٠٢٥/٠٥/٠٧
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥.٠٠	م٣	٧,٧٨٦.٢٢٨١٦	٠	٧,٣٠٠.٠٠	٧,٣٠٠.٠٠	٠	١٨٢,٥٠٠	٠	٠	١٨٢,٥٠٠	٠	- وثيقة تأمين للأعمال سارية حتى ٢٠٢٥/٠٥/٠٧
	قيمة المادة المحجرية	١٧٥.٠٠	م٣	٧,٧٨٦.٢٢٨١٦	٠	٧,٣٠٠.٠٠	٧,٣٠٠.٠٠	٠	١,٢٧٧,٥٠٠	٠	٠	١,٢٧٧,٥٠٠	٠	- براعى تطبيق نصوص العقد
												٦,٢٩٦,٩٥٠		
	إجمالي قيمة المستخلص													
	الاجمالى										فقط :ست ملايين و مئتان و ستة و تسعون الفا و تسعمائة و خمسون جنيها		

الشركة المنفذة :شركة جلوبال سبلاي شين

مدير المشروع م/ هاني عطيه | استشارى المساحة م/ محمد خليل | مدير المشروع (الاستشارى) م/ سعد الجيوشي | م/ مصطفى نجم | الاستشارى العام (سيستراا) م/ 2024

مدير المشروع (الهيئة) مهندس/ ابراهيم الاحناوى | مدير عام المشروعات (الهيئة) مهندس/ محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً في:
يدفع للمقاول مبلغ:.....
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
هانى محمود طه