وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الرابعة عشر

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)

مشروع تنفيذ أعمال كوبرى ٩ تقاطع طريق الواحات مع طريق احمد زويل ضمن تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى
مستخلص جزئي رقم ١
من بدء المشروع حتى ٥-١-٢٠٢٥

الشركة المنفذة

GIECO
الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م.
Gharably Integrated Engineering Co. S.A.E.

شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١١٩٦

رقم البند	وصف البند	الفئة بالجنيه: فرش	الفئة بالجنيه: جنيه	الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت الى الآن	جار أم نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت الى الآن: فرش	جملة قيمة الأعمال التى تمت الى الآن: جنيه	إستقطاع أو حجز: فرش	إستقطاع أو حجز: جنيه	الباقى بعد الإستقطاع: فرش	الباقى بعد الإستقطاع: جنيه	ملاحظات
٠١	بالمتر الطولى أعمال الرفع المساحي للمرافق والمعترضات		١٣,٠٠	م.ط	٨٠٠,٠٠	٨٠٠	٠٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	جاري		١٠٤٠٠				١٠٤٠٠	المهندسون متواجدون
٠٢	اعمال الجسات بالبر لتحديد اطوال الخوازيق و يشمل تقديم تقرير الاستشاري						٠٠,٠٠		جاري							المكاتب متواجدة
	في التربة العادية و المتماسكة اجهاد ظل من ٢٥٠ كجم / سم٢		٤٥٠,٠٠	م.ط	٢٨٨,٠٠	٢٤٠	٠٠,٠٠	٢٤٠,٠٠	جاري		١٠٨٠٠٠				١٠٨٠٠٠	وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة
٠٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل نهارا وليلا والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف		٩٠,٠٠	م٣	٢٤٠,٠٠	٤٦	٠٠,٠٠	٤٦,٠٠	جاري		٤١٤٠				٤١٤٠	المعدات متواجدة
٠٩	اعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (القاهرة الكبرى وضواحيها)		١٦٠٠٠٠,٠٠	عدد (واحد)	٠٢,٠٠	٠٢	٠٠,٠٠	٠٢,٠٠	جاري		٣٢٠٠٠٠				٣٢٠٠٠٠	التقارير (اليومية - الاسبوعية - الشهرية) متواجدة
١٠	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشارى بحيث لايقل محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠كجم / سم ٢		٥٤٠٠,٠٠	م.ط	١٢٠٠,٠٠	٨٩١	٧٨,٠٠	٩٦٩,٠٠	جاري		٥٢٣٢٦٠٠				٥٢٣٢٦٠٠	لوحات المشروع متواجدة
١١	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٥٠سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشارى بحيث لايقل محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر تسكب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨يوم عن ٣٥٠ كجم / سم٢		٧٧٥٠,٠٠	م.ط	٥٦٠,٠٠	٢٥٧	٥٧,٠٠	٣١٤,٠٠	جاري		٢٤٣٣٥٠٠				٢٤٣٣٥٠٠	بقى تدعمات بمعرفة الادارة شغلة السيارات
١٩	بالمتر المكعب حفر استكشافي بصفة يدوية في ارض الموقع العام (رملية أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب للكشف عن المرافق العامة لتفاديها و طبقا لتعليمات المهندس المشرف .		١٢٠,٠٠	م٣	٢٠٠٠,٠٠	٦٣١	٠٠,٠٠	٦٣١,٠٠	جاري		٧٥٧٢٠				٧٥٧٢٠	
٢٠	بالمتر المكعب حفرميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات		١٠٠,٠٠	م٣	٢٠٠٠,٠٠	٦٩٤	٠٠,٠٠	٦٩٤,٠٠	جاري		٦٩٤٠٠				٦٩٤٠٠	
٢١	بالمتر المكعب توريد و تشغيل رمال نظيفة او تربة زلطية موردة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري		١٦٠,٠٠	م٣	١٤٠٠,٠٠	٦٤٦	٠٠,٠٠	٦٤٦,٠٠	جاري		١٠٣٣٦٠				١٠٣٣٦٠	
	ه - اعمال الخرسانة العادية															
٢٤	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الإنتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لأعتماد الاستشاري ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ واجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم٢		٢١٠٠,٠٠	م٣	٨٠,٠٠	٢٧	١٠٨,٠٠	١٣٥,٠٠	جاري		٢٨٣٥٠٠				٢٨٣٥٠٠	
	و - اعمال الخرسانة المسلحة															
٢٦	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الإنتقالية و المغذات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادي او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشاري ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠كجم/م٣ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم / سم٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح.		٢٨٥٠,٠٠	م٣	٩٠٠,٠٠	٥٤٢	٠٠,٠٠	٥٤٢,٠٠	جاري		١٥٤٤٧٠٠				١٥٤٤٧٠٠	
١-٢٦	في حالة زيادة محتوي الاسمنت و الاجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥جنية /٥٠كجم (زيادة ١٠٠ كجم / م٣)		٢٥٠,٠٠	م٣	٩٠٠,٠٠	٥٤٢	٠٠,٠٠	٥٤٢,٠٠	جاري		١٣٥٥٠٠				١٣٥٥٠٠	
٢٧	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠كجم/سم ٣واجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ٢		٣٧٠٠,٠٠	م٣	٩٠٠,٠٠	٣٠٩	٤٢,٠٠	٣٥١,٠٠	جاري		١٢٩٨٧٠٠				١٢٩٨٧٠٠	
١-٢٧	في حالة زيادة الارتفاع عن ٧ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية للمتر		٣٨٠٠,٠٠			٢٠	٠٠,٠٠	٢٠,٠٠	جاري		٧٦٠٠٠				٧٦٠٠٠	
	في حالة زيادة الارتفاع عن ٨ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية للمتر		٣٩٠٠,٠٠			٠٢	٠٠,٠٠	٠٢,٠٠	جاري		٧٨٠٠				٧٨٠٠	
٢٧ مب	في حالة زيادة محتوي الاسمنت و الاجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥جنية /٥٠كجم (زيادة ٣٠كجم /م٣)		٧٥,٠٠	م٣	٩٠٠,٠٠	٣٣١	٤٢,٠٠	٣٧٣,٠٠	جاري		٢٧٩٧٥				٢٧٩٧٥	
٢٩	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة FAIR FACE لزوم الجزء العلوي للكوبري BOX SECTION شامل البلاطة السفلية و الويبات و البلاطة العلوية وكوبستاتها مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠كجم/م٣ واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم٢ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او بمثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب الارض الطبيعية حتى منسوب البلاطة لسفلية		٤٠٥٠,٠٠	م٣	٤٥٠٠,٠٠	٠٠	١٨٥٢,٠٠	١٨٥٢,٠٠	جاري		٧٥٠٠٦٠٠				٧٥٠٠٦٠٠	
١-٢٩	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية للمتر		١٠٠,٠٠	م٣		٠٠	١٨٥٢,٠٠	١٨٥٢,٠٠	جاري		١٨٥٢٠٠				١٨٥٢٠٠	
٢٧ مب	في حالة زيادة محتوي الاسمنت و الاجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥جنية /٥٠كجم (زيادة ٥٠كجم /م٣)		١٢٥,٠٠	م٣	٠٠,٠٠	٠٠	١٨٥١,٠٠	١٨٥١,٠٠	جاري		٢٣١٣٧٥				٢٣١٣٧٥	
٣٠	المتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق اعمدة الكوبري (الهامات) مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادي ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/سم٣ واجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم٢		٤٧٥٠,٠٠	م٣	٥٢٠,٠٠	١٤٨	١١٧,٠٠	٢٦٥,٠٠	جاري		١٢٥٨٧٥٠				١٢٥٨٧٥٠	
٣٠ مب	في حالة زيادة محتوي الاسمنت و الاجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥جنية /٥٠كجم (زيادة ٣٠كجم /م٣)		٧٥,٠٠	م٣	٥٢٠,٠٠	١٤٨	١١٧,٠٠	٢٦٥,٠٠	جاري		١٩٨٧٥				١٩٨٧٥	
٣٤	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٤٠ / ٦٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى		٤٤٠٠٠,٠٠	طن	٣٤٠٠,٠٠	٣٩٩	٧٧١,٠٠	١١٧٠,٠٠	جاري		٥١٤٨٠٠٠٠				٥١٤٨٠٠٠٠	
٣٨	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد		٦٠,٠٠	م٢	١٠٠٠,٠٠	٦٧٢	٠٠,٠٠	٦٧٢,٠٠	جاري		٤٠٣٢٠				٤٠٣٢٠	
	الإجمالي														٧٢٤٤٧٤١٥,٠	
	القيمة الإجمالية للأعمال ٩٥% لحين المفاوضة														٦٨٨٢٥٠٤٤,٢٥	
	اجمالي ما سبق صرفه														٢٤٤٧٤٤٠٢,٧٥	
	يصرف بنسبة ٩٥ % لحين مفاوضة الاسعار														٤٥٥٧٤٣١١,٦٤	

فقط خمسة واربعون مليون وخمسمائة واربعة وسبعون الفا وثلاثمائة وواحد وستون جنيها واربعة وستون قرشا لاغير

المكتب الفنى
م/ محمد

عن الشركة المنفذة
مدير المشروع
م/ محمد

استشاري المشروع
البرنامج للاستشارات الهندسية
El Raled For Consulting Engineering
تقاطع الواحات مع طريق زويل (كوبري ٩)

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
م/ محمد

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير ادارة المشروعات للقطاع الجنوبي

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير عام الشئون المالية والادارية
أ/ احمد عبد الجواد

يعتمد ،،،
رئيس الادارة المركزية
الطرق الاستثمارية والمشروعات ومحاوره
مهندس/ سيد السيد عبد العزيز