الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB) وزارة النقل

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 338.013 الي الكم 343.010 بطول 4.99 كم (الاتجاهين) بالأمر المباشر

تنفيذ : شركة الأمل للمقاولات

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مستخلص جارى رقم (3)

المقاول: الامل للمقاولات وانشاء ورصف الطرق رقم العقد (2022/1247/ 2023)

عن المدة من بدء الاعمال حتى (2023/10/16)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن جنيه	فرش	استقطاع او حجز قرش	جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	فرش	ملاحـــظات
1-1	**اعمال الحفر** بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	20.00	م3	146100.00	137204.70	0.00	137204.70		2744094.00	0	0.00	0	2,744,094	0	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الامنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - السيارة متواجدة - وثيقة التامين سارية حتى 07/02/2024 - يراعى تطبيق نصوص العقد
1-2	**اعمال الازالة والتطهير** بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى (المتقاطعه مع مسار القطار)فى الاماكن التى يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى 10كم وعمل مايلزم لنهو الاعمال طبقا لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	60.00	م3	2300.00	2061.50	0.00	2061.50		123690.00	0	0.00		123,690	0	
2-2	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	5.00	م2	190000.00	161362.00	0.00	161362.00		806810.00	0	0.00	0	806,810	0	
1-3	**اعمال الردم** اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر وبسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. -مسافة النقل حتى 2كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه للكم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليطواختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2كم. - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية.	85.00	م3	182856.40	80203.75	54365.00	80203.75		11438343.75	0	0.00	0	11,438,344	0	
	علاوة مسافة النقل118 كم (أتربة)	162.40	م3	24722.96	23486.80	0.00	23486.80		3814256.32	0	0.00	0	3,814,256	0	
	علاوة مسافة النقل 103 كم (رمال طبيعية)	141.40	م3	6180.74	5871.70	0.00	5871.70		830258.38	0	0.00	0	830,258	0	
	علاوة مسافة النقل135 كم (أتربة)	186.20	م3	121562.16	40676.20	43492.00	84168.20		15672118.84	0	0.00	0	15,672,119	0	
	علاوة مسافة النقل 112 كم (رمال طبيعية)	154.00	م3	30390.54	10169.05	10873.00	21042.05		3240475.70	0	0.00	0	3,240,476	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13.00	م3	182856.40	80203.75	54365.00	134568.75		1749393.75	0	0.00	0	1,749,394	0	
1-4	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوي (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	278.00	م3	22100.00	0.00	3366.00	3366.00		935748.00	0	0.00	0	935748.00		
	علاوة مسافة النقل (125 كم)	126.00	م3	22100.00	0.00	3366.00	3366.00		424116.00	0	0.00	0	424116.00	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	25.00	م3	22100.00	0.00	3366.00	3366.00		84150.00	0	0.00	0	84150.00	0	
									إجمالي قيمة المستخلص				41,863,455		

فقط وقدره واحد و اربعون مليون و ثمان مائة و ثلاثة وستون ألفاً و اربع مائة و خمسة خمسون جنيها

الشركة المنفذة : شركة الامل للمقاولات وانشاء ورصف الطرق | (SYSTRA) إستشارى عام | المشروع (الهيئة) | مدير مشروعات (الهيئة)

مدير المشروع: م/ محمد شحته | استشارى المساحة: م/ محمد خليل | استشارى الهيئة (مكتب د.خالد قنديل): م/ السيد سيف النبن | مهندس/ علاء عبد اللطيف (تمت المراجعة الفنية) | مهندسة/ مارجريت مجدي | مهندس / محمد فياض

يعتمد ,,,
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عبيد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بعاليه و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول
: تحريراً في
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....
تحريراً في :