وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
(GARBLT)
المنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

مستخلص رقم (٢) جاري

عملية:- صيانة الكباري والاعمال الصناعية الواقعة في نطاق (المنطقة الرابعة - وسط الدلتا) العقد رقم ١٩٤٢/ ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ تاريخ بدء العمل ٢٠٢٣/٧/٥

شاملة المدة من بدء العمل حتى ١٨ / ١٠/ ٢٠٢٣

تنفيذ / شركة أبة جي أر انترناشيونال

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	الكمية حسب المقايسة المعدلة ١	مقدار العمل السابق اجره	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم ختامي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان(جنيه)	الاستقطاع أو الحجز		الباقي بعد الاستقطاع		ملاحظـــــــــــــات
		قرش	جنيه								قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	بالمتر المكعب رفع الاتربة والمخلفات التي تعوق العمل اسفل واعلي الكباري ونقلها للمقالب العمومية .	٠	١٢٠	م٣	٨٠٠٠	٢٠٠٠	٢٩٨٠	٤٩٨٠	جاري	٥٩٧٦٠٠	٠			٥٩٧٦٠٠	١- يراعى تطبيق جميع بنود العقد .
٢	بالمتر المربع تكسير وازالة مسطحات اسفلتية سمك ٥ سم حتي منسوب الخرسانة للكباري او طبقة الأساس للمداخل ونقل المخلفات الى المقالب العمومية	٠	٦٥	م٢	٢٥٠٠٠	٩٩٠٠	٧٥٠	١٠٦٥٠	جاري	٦٩٢٢٥٠	٠			٦٩٢٢٥٠	٢- المهندسون والاستشاري والمراقبين متواجدون
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة ونقل المخلفات للمقالب العمومية	٠	٣٠٠	م٣	٢٥٠٠	٨٠	٤	٨٤	جاري	٢٥٢٠٠	٠			٢٥٢٠٠	٣- لافتات الهئية متواجدة
٤	بالمتر المكعب كشط وازالة طبقة الاسفلت القائم اعلي الكباري والمداخل ونقلها للمقالب العمومية.	٠	٤٦٠	م٣	٣٠٠٠	٥٠٠	٢٢٥٠	٢٧٥٠	جاري	١٢٦٥٠٠٠	٠			١٢٦٥٠٠٠	٤- مكتب جهاز الاشراف متواجد بالموقع بكافة المشتملات
٥	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية للارصفة والجزراو أي اعمال اخري ونقل المخلفات للمقالب العمومية	٠	١٥٠	م٣	١٥٠٠	٥٥	٩	٦٤	جاري	٩٦٠٠	٠			٩٦٠٠	٥ - الامن الصناعي ووسائل السلامة المهنية متواجدة .
٨	بالمتر المكعب وإزالة تكسيات قديمة	٠	١٠٠	م٣	٢٥٠٠	٠	٥٠٠	٥٠٠	جاري	٥٠٠٠٠	٠			٥٠٠٠٠	٦- سيارة مهندس الاشراف متواجده .
٩	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع في التربة المتماسكة وشديدة التماسك بالعمق المطلوب لزوم الاساسات.	٠	٨٠	م٣	١٩١٦,٢٩	٢٥	٠	٢٥	جاري	٢٠٠٠	٠			٢٠٠٠	٧- يراعى خصم رسوم اتوة المحاجر والمناجد .
١٥	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للاساسات او أي اعمال اخري.	٠	١٨٠٠	م٣	٤٥٠	١٠	٠	١٠	جاري	١٨٠٠٠	٠			١٨٠٠٠	٨- يراعى خصم رسوم محاجر المنطقة .
١٦	بلمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للارصفة والجزر	٠	١٨٧٥	م٣	٣٠٠٠	٠	١٥٥	١٥٥	جاري	٢٩٠٦٢٥				٢٩٠٦٢٥	
١٨	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاجزاء المنهارة للجزء العلوي	٠	٣٩٥٥	م٣	٣٥٠٠	٠	٥	٥	جاري	١٩٧٧٥				١٩٧٧٥	
١٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لبلاطة علوية اعلي البلاطة القديمة .	٠	٤٣٠٥	م٣	٢٠٠٠	١٥٠	٦٥	٢١٥	جاري	٩٢٥٥٧٥	٠			٩٢٥٥٧٥	
٢٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الاساسات وبلاطة الانتقال .	٠	٣٠٠٠	م٣	١٠٠٠	٢٠	٠	٢٠	جاري	٦٠٠٠٠	٠			٦٠٠٠٠	
٢٦	بالطن توريد وتركيب ورص حديد تسليح (٤٠ / ٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري.	٠	٤٥٠٠٠	طن	٢٤٨	٢٥	٥	٣٠	جاري	١٣٥٠٠٠٠	٠			١٣٥٠٠٠٠	
٤١	٥- فاصل تمدد بيتوميني ثيرما جوينت ٣ سم .	٠	٤٧٠٠	م.ط	٥٠٠٠	٢٦٠	٠	٢٦٠	جاري	١٢٢٢٠٠٠	٠			١٢٢٢٠٠٠	
٤٨	بالمتر المسطح عمل خرسانة اسفلتية علي الساخن للكوبري او لمداخلة سمك ٧ سم .	٠	٤٠٠	م٢	١٥٠٠٠	١٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠	جاري	٤٠٠٠٠٠٠	٠			٤٠٠٠٠٠٠	
٤٩	بالمتر المسطح عمل خرسانه اسفلتية للمداخل سمك ٥ سم .	٠	٣٥٠	م٢	٣٣٠٠٠	١٥٠٠٠	٠	١٥٠٠٠	جاري	٥٢٥٠٠٠٠	٠			٥٢٥٠٠٠٠	
٥٢	بالمتر المكعب توريد وبناء تكاسي او حوائط من الدبش .	٠	٥٥٠	م٣	١٠٠٠	٠	٥٠	٥٠	جاري	٢٧٥٠٠				٢٧٥٠٠	
٥٤	بالمتر المسطح توريد وعمل كحلة بارزة او غاطسة للدبش.	٠	١٢٥	م٢	٣٥٠٠٠	٠	١٤٥٠٠	١٤٥٠٠	جاري	١٨١٢٥٠٠				١٨١٢٥٠٠	
٥٥	بالمتر المكعب بناء تكاسي للدبش المذكور بالبند رقم ٨ .	٠	١٧٥	م٣	١٨٠٠	٠	٥٠٠	٥٠٠	جاري	٨٧٥٠٠				٨٧٥٠٠	
٥٦	بالمتر المسطح مراشمة ودهان قطاعات محنية .	٠	٤٠٠	م٢	٥٠٠٠	٠	٦٠٠	٦٠٠	جاري	٢٤٠٠٠٠				٢٤٠٠٠٠	
٥٧	بالمتر الطولي مراشمة ودهان درابزين (أي نوع) لجسم الكوبري .	٠	٣٥٠	م.ط	١٥٠٠٠	٢٠٠	٤٥٠٠	٤٧٠٠	جاري	١٦٤٥٠٠٠	٠			١٦٤٥٠٠٠	
٥٨	بالمتر المسطح دهان الخرسانة المسلحة لجسم الكوبري بمادة مقاومة للرطوبة (سافيتو او ما يماثلها) .	٠	١٠٥	م٢	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠	١٨٠٠٠	٢٣٠٠٠	جاري	٢٤١٥٠٠٠	٠			٢٤١٥٠٠٠	
٥٩	بالمتر الطولي دهان درابزين (أي نوع) لجسم الكوبري .	٠	١٤٠	م.ط	١٢٠٠	١٢٠٠	٠	١٢٠٠	جاري	١٦٨٠٠٠	٠			١٦٨٠٠٠	
٦١	بالمتر الطولي دهان بردورات الكباري .	٠	٥٥	م.ط	٤٠٠٠٠	٠	٧٨٠٠	٧٨٠٠	جاري	٤٢٩٠٠٠				٤٢٩٠٠٠	
٦٧	بالمتر الطولي انشاء حاجز خرساني وجة واحد .	٠	٥٥٠	م.ط	٨٠٠٠	٠	١٠٠	١٠٠	جاري	٥٥٠٠٠				٥٥٠٠٠	
٨٧	بالعدد تخريم وتزريع اشاير حديد تسليح باي قطر والتثبيت بمادة ايبوكسية	٠	٦٤	عدد	٦٦٠٠٠	٢٥٠٠٠	١٠٥٠٠	٣٥٥٠٠	جاري	٢٢٧٢٠٠٠	٠			٢٢٧٢٠٠٠	
٨٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب مطبات صناعية من المطاط بارتفاع ٥ سم وعرض ٤٠ سم	٠	١٢٠٠	م.ط	١٠٠	١٢	٠	١٢	جاري	١٤٤٠٠	٠			١٤٤٠٠	
٩٢	بالعدد عمل اختبار CORE TEST القالب الخرساني لعناصر الكباري الخرسانية المطلوب صيانتها	٠	٣٠٠٠	عدد	٤٠	٢٦	٩	٣٥	جاري	١٠٥٠٠٠	٠			١٠٥٠٠٠	
	الاجمالـــــــــــــ