مشروع: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية قطاع (برج العرب – العلمين) من الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) إستكمال أعمال الردم وأعمال طبقات الأساس المسافة من الكم ٣٧١+٠٠٠ إلى الكم ٣٧٣+٠٠٠ بطول ٢ كم اتجاة مطروح.

تنفيذ : شركة المنصورة للمقولات العامة واستصلاح الاراضى

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مستخلص جارى رقم (٣)

المقاول: شركة المنصورة للمقولات العامة واستصلاح الاراضى رقم العقد (٢٠٢٢/٧١٦-٢٠٢٣)

عن المدة من بدء الأعمال حتى (٢٠٢٤/٢/١٨)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استقطاع أو حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
	اعمال الردم اعمال تحميل وتوريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب -٢٠ متر وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالمياة الاصولية الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهواسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. -مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنية للكم بالزيادة او النقصان. -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية .	85	م٣	61,000.00	57,758	57,758	-57,758	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجده لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
	السعر خلال شهر اغسطس طبقا للمفاوضة ٢٠٢٢	87.60	م٣	880.00	0.00	836.00	836	0.00	73,233.60	0.00	0.00	0.00	73,233.60	مسئول تامين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	السعر خلال شهر سبتمبر طبقا للمفاوضة ٢٠٢٢	88.60	م٣	17,711.40	0.00	16825.00	16,825	0.00	1,490,695.00	0.00	0.00	0.00	1,490,695.00	التقاريرالشهرية والاسبوعية متواجدة
	السعر خلال شهر اكتوبر طبقا للمفاوضة ٢٠٢٢	89.80	م٣	22,823.00	0.00	21681.00	21,681	0.00	1,946,953.80	0.00	0.00	0.00	1,946,953.80	يراعى خصم التجارب المعملية
	السعر خلال شهر نوفمبر طبقا للمفاوضة ٢٠٢٢	90.00	م٣	6,575.19	0.00	6246.00	6,246	0.00	562,140.00	0.00	0.00	0.00	562,140.00	الحد الادنى من المعدات متواجد
١-٣	السعر خلال شهر ديسمبر طبقا للمفاوضة ٢٠٢٢	91.70	م٣	4,439.80	0.00	4217.00	4,217	0.00	386,698.90	0.00	0.00	0.00	386,698.90	البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
	السعر خلال شهريناير طبقا للمفاوضة ٢٠٢٣	93.40	م٣	5,884.1472	0.00	5132.00	5,132	0.00	479,328.80	0.00	0.00	0.00	479,328.80	وثيقة التأمين سارية حتى تاريخ ٢٣-٩-٢٠٢٥
	علاوة مسافة النقل للتراب مسافة (٨٦-٢=٨٤*١,٤=١١٧,٦)	117.60	م٣	48,800.00	46,206.40	-46,206,40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة النقل للتراب مسافة (٨٦-٢=٨٤*١,٥=١٢٦)	126	م٣	46,650.82976	0.00	43,949.60	43,949.60	0.00	5,537,649.60	0.00	0.00	0.00	5,537,649.60	
	علاوة مسافة النقل للرمال مسافة(٦٦-٢=٦٤*١,٤=٨٩,٦)	89.60	م٣	12,200.00	11,551.60	-11,551.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة النقل للرمال مسافة(٦٦-٢=٦٤*١,٥=٩٦)	96	م٣	11,662.70744	0.00	10,987.40	10,987.40	0.00	1,054,790.40	0.00	0.00	0.00	1,054,790.40	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13	م٣	61,000.00	57,758.00	-57,758	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13	م٣	58,313.5372	0.00	54,937.00	54,937.00	0.00	714,181.00	0.00	0.00	0.00	714,181.00	
								إجمالى قيمة المستخلص					12,245,671.10	

اثنى عشر مليون ومئتان وخمسة واربعون الفا وستمائة وواحد وسبعون جنيها وعشر قرشا فقط لا غير

الشركة المنفذة :شركة المنصورة للمقولات العامة واستصلاح الاراضى

مهندس الشركة / م/ الصادق بكر

إستشارى المساحة (XYZ) م/ شحته خليل

مدير مشروع الإستشارى م/ أحمد شوقى

إستشارى عام (SYSTRA) م/ علاء عبداللطيف تمت المراجعة فنيا فقط

مدير مشروع (الهيئة) م/ مارجريت مجدى

مدير عام مشروعات (الهيئة) م/ محمد حسنى فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً في :

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

تحريرا فى :

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

SPECTRUM CONSULTING
سبكترم للاستشارات الهندسية

مشروع القطار الكهربائى السريع - غرب النيل

المنصورة للمقاولات العامة واستصلاح الاراضى