الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 340+553 الى الكم 840+553 بطول 0.500 كم

تنفيذ : شركة سعد ابوشيتة للمقاولات العامة و التوريدات

كشف رقم جاري (2)

المقاول: شركة سعد ابو شيتة للمقاولات العامة و التوريدات رقم العقد(2024/2023/1227)

من بداية العمل حتى: 9-12-2024

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		استقطاع او حجز				ملاحـــظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
2	أعمال الحفر													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين سارية حتي تاريخ 2025/7/21 -وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى تاريخ 2025/7/21 سوف يتم توريد عدد (15) أجهار ماكينة تصوير لادارة بالقاهرة ويتم موافاة المنطقة بالتسليم
2-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. يتم إحتساب علاوة 1.1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة.	30.50	متر مكعب	1,266.000	1,202.000	1,202.000-	0.000	0	0.000	0	0	0	0.000	
2-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. يتم إحتساب علاوة 1.1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة.													
	السعر فى ديسمبر 2022 طبقا للمفاوضه	26.30	متر مكعب	3,903.000	0.000	3,707.000	3,707.000	0	97,494.100	0	0	0.000	97,494.100	
3	أعمال الردم													
3-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب (-2 متر) و بسمك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) و رشها بالمياة الأصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي) و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية والكثافات المرورية العالية او داخل المدن السكنية المزدحمة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافه النقل حتي 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.5 جنية للكم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	101.40	متر مكعب	10,577.0969	5,230.00	5,230.00-	0.00	0	0.000	0	0	0.00	0.000	
	علاوة مسافة النقل 200 كم	297.00	متر مكعب	10577.097	5230.000	5230.000-	0.000	0	0.000	0	0	0.00	0.000	
	علاوه تحصيل رسوم الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنية	13.00	متر مكعب	10577.097	5230.000	5230.000-	0.000	0	0.000	0	0	0.00	0.000	
3-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب (-2 متر) و بسمك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) و رشها بالمياة الأصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي) و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية والكثافات المرورية العالية او داخل المدن السكنية المزدحمة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافه النقل حتي 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.5 جنية للكم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية													
	علاوة مسافة النقل 210 كم	312.00	متر مكعب	14,819.500	0.00	14,077.00	14,077.00	0	4392024.000	0	0	0.00	4,392,024.000	
	علاوه تحصيل رسوم الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنية	13.00	متر مكعب	14,819.500	0.00	14,077.00	14,077.00	0	183001.000	0	0	0.00	183,001.000	
3-1-1	السعر فى مارس 2023 طبقا للمفاوضه	100.70	متر مكعب	3,534.000	0.00	3,357.00	3,357.00	0	338049.900	0	0	0.00	338,049.900	
3-1-3	السعر فى ابريل 2023 طبقا للمفاوضه	100.90	متر مكعب	5,880.600	0.00	5,586.00	5,586.00	0	563627.400	0	0	0.00	563,627.400	
3-1-4	السعر فى مايو 2023 طبقا للمفاوضه	101.40	متر مكعب	5,404.900	0.00	5,134.00	5,134.00	0	520587.600	0	0	0.00	520,587.600	

تم المراجعة فنيا IR

مدير المشروع المقاول
م / عبدالرحمن محمد محمد

استشاري (XYZ)
م / أحمد شهاب خليل

مهندس الموقع
الهيئة العامة للطرق والكباري
م / مؤمن محمد سرور

مهندس الإستشاري العام
(سيسترا)
م / م / أسامه جودة أحمد

مدير المشروع (الهيئة)
م / إبراهيم خليفة الحناوي

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني قياص

يعتمد ,,,

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

تحريراً في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (الحين السفلة -العامصة الادارية -الطمين -مطروح)
لتنفيذ المسافة من الكم 340+553 الى الكم 840+553 بطول 0.500 كم

تنفيذ : شركة سعد ابوشيتة للمقاولات العامة و التوريدات

كشف رقم جاري (2)

المقاول: شركة سعد ابو شيتة للمقاولات العامة و التوريدات رقم العقد(2024/2023/1227)

من بداية العمل حتى: 9-12-2024

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز				ملاحـــظـات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
4	طبقات الاساس													
4-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المكدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتسب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	146.40	متر مكعب	3,380.500	3,150.000	3,150.000-	0.00	0	0.00	0	0	0.00	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين سارية حتى تاريخ 2025/7/21 -وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى تاريخ 2025/7/21 سوف يتم توريد عدد (15) أحبار ماكينة تصوير لادارة بالقاهرة ويتم موافاة المنطقة بالتسليم
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	161.00	متر مكعب	3,380.500	3,380.500	3,380.500-	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
	علاوة مسافة النقل 111 كم	118.30	متر مكعب	3,380.500	3,380.500	3,380.500-	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
	علاوه تحصيل رسوم الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنية	25.00	متر مكعب	3,380.500	3,380.500	3,380.500-	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
4-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المكدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتسب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان												
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	161.00	متر مكعب	4,816.000	0.00	4,574.000	4,574.000	736414.000	0	0	0.00	736,414.000		
	علاوة مسافة النقل 111 كم	118.30	متر مكعب	4,816.000	0.00	4,574.000	4,574.000	541104.200	0	0	0.00	541,104.200		
	علاوه تحصيل رسوم الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنية	25.00	متر مكعب	4,816.000	0.00	4,574.000	4,574.000	114350.000	0	0	0.00	114,350.000		
	السعر فى مايو 2023 طبقا للمفاوضه	146.40	متر مكعب	4,816.000	0.00	4,574.000	4,574.000	669633.600	0	0	0.00	669,633.600		
4-2	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المكدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ما بين 31.5مم الي 40مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5 % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابسكال والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي أقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن 100 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتسب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	151.30	متر مكعب	2,930.00	2220.00	2220.00-	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	175.00	متر مكعب	2,930.00	2,220.00	2,220.00-	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
	علاوة مسافة النقل 261 كم	313.30	متر مكعب	2,930.00	2,220.00	2,220.00-	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	2,930.00	2,220.00	2,220.00-	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
4-2	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المكدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ما بين 31.5مم الي 40مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5 % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابسكال والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي أقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن 100 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتسب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان												
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	175.00	متر مكعب	4,039.000	0.00	3,837.000	3,837.00	671475.000	0	0	0.00	671475.000		
	علاوة مسافة النقل 261 كم	313.30	متر مكعب	4,039.000	0.00	3,837.000	3,837.00	1202132.100	0	0	0.00	1202132.100		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	4,039.000	0.00	3,837.000	3,837.00	95925.000	0	0	0.00	95925.000		
	السعر فى مايو 2023 طبقا للمفاوضة	151.30	متر مكعب	4,039.000	0.00	3,837.000	3,837.00	580538.100	0	0	0.00	580538.100		
		إجمالي قيمة المستخلص										10,706,356.00		

فقط : عشرة ملايين وسبعمائة وستةآلاف وثلاثمائة وستة وخمسون جنيهاً لا غير

يعتمد ,,,

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....

تحريراً في :

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ أحمد حلمي فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م / إبراهيم عبدالله الجنزوري

مهندس الإستشاري العام
(سيسترا)
م / أسامه جودة أحمد

مهندس الموقع
الهيئة العامة للطرق والكباري
م / مؤمن محمد سرور

الاستشاري (XYZ)
م / محمد شهاب جليل

نائب المشروع المقاول
عبدالرحمن محمد محمد

تم المراجعة فنياً IR