الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB)
وزارة النقل
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الإدارية - العلمين -مطروح) قطاع العلمين فوكة (مرحلة تشكيل الجسر الترابي وطبقات الأساس والحمايات والخرسانات) لتنفيذ المسافة من الكم 240+473 الى الكم 440+473 بطول 0.200 كيلو متر.

تنفيذ : مكتب السلام للمقاولات والتوريدات العمومية

مستخلص جاري 1

المقاول: مكتب السلام للمقاولات والتوريدات العمومية رقم العقد(2024/2023/504) بتاريخ 2023/10/12

من بداية العمل حتى: 2024/2/10

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق اجرائه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحـــظات
3	أعمال الردم													
3-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب 2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم -يتم احتساب علاوة 1.5جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	101.40	م3	16,702.000	0	14,600.00	14,600.00	0	1,480,440	0	0	0	1,480,440	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - تم عمل التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة التأمين حوادث سارية حتى 2024/06/24 - وثيقة التأمين اخطار المقاولين ساريه حتى 2024/06/24 - يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة النقل 210 كم	312.00	م3	16,702.000	0	14,600.00	14,600.00	0	4,555,200	0	0	0	4,555,200	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	م3	16,702.000	0	14,600.00	14,600.00	0	189,800	0	0	0	189,800	
4	طبقات الأساس													
4-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	146.40	م3	1,607.4000	0	1,500.00	1,500.00	0	219,600	0	0	0	219,600	
	قيمة المادة المحجرية	161.00	م3	1,607.4000	0	1,500.00	1,500.00	0	241,500	0	0	0	241,500	
	علاوة مسافة النقل 120 كم	130.00	م3	1,607.4000	0	1,500.00	1,500.00	0	195,000	0	0	0	195,000	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	1,607.4000	0	1,500.00	1,500.00	0	37,500	0	0	0	37,500	
4-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	151.30	م3	1,171.0000	0	1,100.00	1,100.00	0	166,430	0	0	0	166,430	
	قيمة المادة المحجرية	175.00	م3	1,171.0000	0	1,100.00	1,100.00	0	192,500	0	0	0	192,500	
	علاوة مسافة النقل 120 كم	130.00	م3	1,171.0000	0	1,100.00	1,100.00	0	143,000	0	0	0	143,000	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	1,171.0000	0	1,100.00	1,100.00	0	27,500	0	0	0	27,500	
									إجمالي قيمة المستخلص				7,448,470	
													سبعة ملايين وأربعمائة وثمان وأربعون ألف وأربعمائة وسبعون جنيها فقط لا غير	

الشركة المنفذة :مكتب السلام للمقاولات والتوريدات العمومية

مدير المشروع م/أحمد محمد عطية | مدير الجودة م/سيد كامل | مدير المراقبة م/مصطفى نجم | مدير مشروع (إستشارى) / جمع الجيوشى | مدير المشروع الإستشاري (مكتب سيسترا) م/ابراهيم شباط

مدير المشروع (الهيئة) م/إبراهيم الحناوى | مدير عام المشروعات م / محمد حسني فياض

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

اقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بالقيد و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول على الحساب نهائياً

: تحريراً في

..... بدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....

تحريراً في :