مشروع: تنفيذ اعمال الجسر الترابي (قطاع الخمين -طوخة) المسافة من الكم ٤٣٩,٦٠٠ الى الكم ٤٤١,٦٠٠ بطول ٢ كم الجاة سيدي قرير

تنفيذ : شركة دعائم للاستثمار العقاري

المنطقة الخامسة -غرب الدلتا
(الخمين-طوخة)
ادارة المشروعات

كشف رقم جاري (٢)

المقاول: شركة دعائم للاستثمار العقاري رقم العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٤/٥٥٩) تصرح في (٢٠٢٤/١٠/٢٨)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤/٢/٢٠

بند	بيان الأعمال	عقد: وحدة	عقد: كمية	عقد: قيمة	حتى نهاية الفترة السابقة: كمية	حتى نهاية الفترة السابقة: قيمة	حتى الفترة الحالية: كمية	حتى الفترة الحالية: قيمة	منذ بداية العقد حتى الآن: كمية	منذ بداية العقد حتى الآن: قيمة	المستخلص رقم ٥: كمية	المستخلص رقم ٥: قيمة	كمية المستحق به المستخلص: كمية	كمية المستحق به المستخلص: قيمة	ملاحظات
١	اعمال الحفر														
١-١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف.... في حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر يتم احتساب ٠,٨٠ جنية للكيلومتر الزيادة	٢٠	م٣	١٣٠,٦٠٠	١٢٩,٠٠٠	١٢٩,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢٢	م٣	١٤,٢٢١,١	١٢٩,٠٠٠	١٢٩,٠٠٠	١٢٩,٠٠٠	-	٢٥٣٩,٠٠٠	-	-	-	-	٢٥٣٩,٠٠٠	-
٢-١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٠,٨ جنيه للكيلومتر زيادة	٢٢	م٣	٢٥,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠	٢,٠٠٠,٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢٢,٢	م٣	١٥,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	-	-	٢٥٣,٠٠٠	-	-	-	-	٢٥٣,٠٠٠	
٣-١	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية														
	ذات إجهاد (١٠٠-٢٠٠) كجم/سم٢	٢٢	م٣	٤,٠٠٠	٣٨,٠٠٠	٣٨,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ذات إجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم/سم٢	٦٧	م٣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ذات إجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢	٢٨	م٣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	و محمل على البند الاتي: ١- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- توريد التربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف.													
٣-١	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية														
	ذات إجهاد (١٠٠-٢٠٠) كجم/سم٢	٥٩,٢	م٣	٦,٠٠٠	٣٨,٠٠٠	٣٨,٠٠٠	-	-	٢٢٥,٣٤٠	-	-	-	٢٢٥,٣٤٠	-	٢٢٥,٣٤٠
	ذات إجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم/سم٢	٧٢	م٣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ذات إجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢	٥٢,٥	م٣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	و محمل على البند الاتي: ١- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- توريد التربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف.													
٢	اعمال الازالة و التطهير														
٢-٢	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات و المخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٠,٢٥	م٢	٥٦٤,٦٠	٥٦,٠٠٠	٥٦,٠٠٠	-	-	٢٢٤,٠٠٠	-	-	-	-	٢٢٤,٠٠٠	
٣	اعمال الردم														
١-٣	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحميل كاليفورنيا لاتقل عن ١٠%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل حتى ٢ كم يتم احتساب علاوة ١,١ جنية لنقل ١كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠كم و ١,٢٠ جنية لنقل ١ كم زيادة على مسافة نقل ١٠٠ كم يتم زيادة ٥ ٪ جنيهية في حالة استخدام بلدوزر في التحجير للارض المتماسكة وذلك طبقا لتحليل التربة السعر لايشمل اجرة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم مايثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة على المعمل	٣١,٨	م٣	٥٠,٢٦٠,٣٤	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	-	-	١,٥٧٨,١٤٠	-	-	-	-	١,٥٧٨,١٤٠	
									إجمالي قيمة المستخلص						٥,١٨٨,٤٩٠

خمسة ملايين ومائة وثمانية وثمانون الفا و اربعة مائه وتسعون جنيها فقط لا غير

الشركة المنفذة : شركة دعائم للاستثمار العقاري

ملاحظات:
- مكتب جهاز الاشراف متواجد
- الملحقات الارشادية متواجدة
- لوحات المشروع متواجدة
- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
- العمال ومهندسون العمال متواجدون
- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
- يراعى خصم التجارب المعملية
- الحد الاقصى من المعدات متواجد
- البرنامج الزمني للمشروع متواجد
- وثيقة تامين اخطار المقاولين سارية حتى تاريخ ٢٠٢٥/٠٢/١٧
- وثيقة تامين الحوادث الشخصية سارية حتى تاريخ ٢٠٢٥/٠٢/١٧
- تم توريد (٢) مناسب الى بالطابية (يجمع مشتملاته)
- يراعى تطبيق نصوص العقد

يعتمد ... رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هاني محمد محمود طه "

تقر بان هذا الحساب صحيح و مطابق و ان المبلغ المبين بالجدول قدره ..... جنيه صرفها الى المقاول على الحساب نهائيا

اعتمد الى

..... جاري تحليل مبلغ

مشروعات : الكلف ..... في توريد بعض الشروط المعتمد من .....
تحريرا في :

(المستشار / د. سعد الجوهري) مدير المشروع | (مستشار الاستشاري العام) مدير المشروع | (المهندس/مدير المشروعات | م / محمد حسني كامل