مشروع / تطوير رافد جمصه (أعمال توسعة كوبرى دميرة الكيلو 11)

تنفيذ : شركة الراغب للمقاولات العامة

حساب فروق اسعار
مشروع / تطوير رافد جمصه (أعمال توسعة كوبرى دميرة الكيلو 11)
المقاول:شركة الراغب للمقاولات العامة
عن الاعمال المنفذة بالمستخلص الجاري رقم (5) بتاريخ 2023/07/13

اولاً : عن شهر يوليو 2023

تاريخ التعاقد	مارس 2022	
عناصر التكلفة القابلة للتعديل	الارقام القياسية عند التعاقد	الارقام القياسية خلال شهر يوليو 2023
السولار	327.8	396.2
البيتومين	487.1	622
الاسمنت	232.3	273.6
حديد التسليح	386.4	913.6

رقم المستخلص	جاري5
تاريخ المستخلص	2023-07-26
فترة المستخلص	من 2023/07/06 حتي2023/07/26

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	مقدار الأعمال المدرجة في هذا المستخلص: الكمية الكلية بالمستخلص	مقدار الأعمال المدرجة في هذا المستخلص: يوليو	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	معاملات العناصر	الارقام القياسية عند التعاقد	الارقام القياسية خلال هذا المستخلص: الارقام القياسية خلال شهر يوليو 2023	نسب التغير: نسب التغير خلال شهر يوليو 2023	المعاملات * نسب التغير: خلال شهر يوليو 2023	قيمة فروق الاسعار: خلال شهر يوليو 2023
17	خرسانة عادية لزوم الأساسات	1660	م3	235	235.0	سولار	10%	327.8	396.2	0.2087	0.0209	8140
		1660	م3	235	235.0	اسمنت	28.0%	232.3	273.6	0.1778	0.0498	19419
18	خرسانة عادية لزوم الأرصفة	1745	م3	-230	-230.0	سولار	10%	327.8	396.2	0.2087	0.0209	8375-
		1745	م3	-230	-230.0	اسمنت	27.0%	232.3	273.6	0.1778	0.0480	19266-
21	خرسانة مسلحة لزوم الكمرات العرضية	2370	م3	240	240.0	سولار	10%	327.8	396.2	0.2087	0.0209	11869
		2370	م3	240	240.0	اسمنت	22.4%	232.3	273.6	0.1778	0.0398	22652
23	خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية	3225	م3	-400	-400.0	سولار	10%	327.8	396.2	0.2087	0.0209	26918-
		3225	م3	-400	-400.0	اسمنت	21.4%	232.3	273.6	0.1778	0.0380	49080-
28	أعمال طبقة عازلة من البيتومين	51	م2	250	250.0	سولار	2%	327.8	396.2	0.2087	0.0042	53
		51	م2	250	250.0	بيتومين	25%	487.1	622.0	0.2769	0.0692	883
29	أعمال دهانات بماده مقاوه للكرينة	100	م3	2,000	2,000.0	سولار	5%	327.8	396.2	0.2087	0.0104	2087
30	اعمال توريد و تركيب فواصل	4200	م.ط	7	7.0	سولار	3%	327.8	396.2	0.2087	0.0063	184
		4200	م.ط	7	7.0	بيتومين	25%	487.1	622.0	0.2769	0.0692	2036
33	أعمال تجربة تحميل أستاتيكي للكوبري	100000	بالعدد	1	1.0	سولار	10%	327.8	396.2	0.2087	0.0209	2087
45	حواجز خرسانية وجهين نيوجيرسي	685	م.ط	180	180.0	سولار	5%	327.8	396.2	0.2087	0.0104	1286
		685	م.ط	180	180.0	اسمنت	41.8%	232.3	273.6	0.1778	0.0743	9163
46	حواجز خرسانية وجة واحد نيوجيرسي	500	م.ط	250	250.0	سولار	5%	327.8	396.2	0.2087	0.0104	1304
		500	م.ط	250	250.0	اسمنت	28.7%	232.3	273.6	0.1778	0.0510	6378
51	أعمال خرسانة عاديه للحوائط الساتده	1500	م3	1,000	1,000.0	سولار	10%	327.8	396.2	0.2087	0.0209	31300
		1500	م3	1,000	1,000.0	اسمنت	21%	232.3	273.6	0.1778	0.0373	56003
	أجمالي فروق الأسعار مستخلص 5											71205
	أجمالي فروق الأسعار عن المستخلص الجاري رقم5											71205

الشركة المنفذة :شركة الراغب للمقاولات العامة

مدير المشروع (الهيئة)

يعتمد رئيس الادارة المركزية
مهندس/ سلوى سامي صالح

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner