وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق و الكبارى
(GARB)

مشروع: اعمال الجسر الترابي للخط الاول لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة- العاصمه الإدارية-العلمين-مطروح) قطاع (برج العرب - العلمين) المسافة من الكم ٣٣١+٩٢٠ الى الكم ٣٣٢+٠٤٠ بطول ٠,١٢٠ كم (بالامر المباشر)

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

تنفيذ : أبناء حسن شتات للانشاءات والمقاولات العمومية

مستخلص جارى رقم (١)

المقاول : أبناء حسن شتات للانشاءات والمقاولات العمومية - رقم العقد (١٢٩٦/٢٠٢٣/٢٠٢٤)

عن المدة من بدء الاعمال حتى (١٣/٠٥/٢٠٢٤)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق صرفه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	استقطاع أو حجز قرش	استقطاع أو حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	**اعمال الحفر**													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسين متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسين المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى عمل التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - وثيقة التأمين سارية حتى ١٣/٠٣/٢٠٢٥ - يراعى تطبيق نصوص العقد
١-١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من كثافة الجافة القصوى) ويحصل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه للكيلومتر زيادة													
	السعر خلال شهر ابريل طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٣.١٢.١٨	٢٦,٣٥	م٣	٥,٠٠٠,٠٠	٠	٤,٥٦٠,٠٠	٤,٥٦٠,٠٠		١٢٠,١٥٦,٠٠				١٢٠,١٥٦,٠٠	
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٣.١٢.١٨	٢٦,٥٠	م٣	١,٣٥٥,٨٦	٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠				٠,٠٠	
٠	**اعمال الازالة و التطهير**													
٠-١	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات و المخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف	٦,٠٠	م٢	٢,٨٠٠,٠٠	٠	٢,٦٢٠,٠٠	٢,٦٢٠,٠٠		١٥,٧٢٠,٠٠				١٥,٧٢٠,٠٠	
٠	**اعمال الردم**													
٠-٣	بالمتر المكعب اعمال توريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٤٠ سم حتى منسوب - ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من كثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الحمل ١٠% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الحمل لكل ١% - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوه ١,٥ جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان . - السعر يشمل عمل تسويات و تحاليل و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافه ٢ كم .													
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٣.١٢.١٨	١٠١,٤٠	م٣	١٥,٢٠٠,٠٠	٠	٧,١٨٠,٠٠	٧,١٨٠,٠٠		٧٢٨,٠٥٢,٠٠				٧٢٨,٠٥٢,٠٠	
	علاوة مسافة نقل لمسافة الترب ١٥٩ كم =١٥٩*١,٥ =٢٣٨,٥ ((161 (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 2(المحمل على البند)) * 1.5 للكم)	٢٣٨,٥٠	م٣	١٢,١٦٠,٠٠	٠	٥,٧٤٤,٠٠	٥,٧٤٤,٠٠		١,٣٦٩,٩٤٤,٠٠				١,٣٦٩,٩٤٤,٠٠	
	علاوة مسافة نقل لمسافة الرمال ١٣٨ كم =١٣٨*١,٥ =٢٠٧ (140 (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 2 (المحمل على البند)) * 1.5 للكم)	٢٠٧,٠٠	م٣	٣,٠٤٠,٠٠	٠	١,٤٣٦,٠٠	١,٤٣٦,٠٠		٢٩٧,٢٥٢,٠٠				٢٩٧,٢٥٢,٠٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	م٣	١٥,٢٠٠,٠٠	٠	٧,١٨٠,٠٠	٧,١٨٠,٠٠		٩٣,٣٤٠,٠٠				٩٣,٣٤٠,٠٠	
	اجمالي قيمة المستخلص												٢,٦٢٤,٤٦٤,٠٠	

اثنين مليونا وستمائة واربعة وعشرون الفا واربعمائة واربعة وستون جنيها لا غير

الشركة المنفذة : أبناء حسن شتات للانشاءات والمقاولات العمومية

مدير المشروع
م/

مستشار الشركة
م/ محمد خليل

مدير المشروع والاستشاري

مدير الاستشاري الهندسي

استشاري عام (SYSTRA)
م / علاء عبد اللطيف
تمت المراجعة الفنية فقط

مدير المشروع (الهيئة)
م / مارجريت مجدي

مدير عام مشروعات المنطقة الخامسة
مهندس / محمد حسني فياض

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .... يحق صرفها إلى المقاول
تحريرا في :
يدفع للمقاول مبلغ ....
ملحوظة : الفئات .... غير الواردة بسلك الشروط أعتمدت من ....
تحريرا في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هاني محمد محمود طه "

٣٠/٥/٢٠٢٤