الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم 507+000 الى الكم 509+000 بطول 2 كم اتجاة الضبعة

تنفيذ : شركة ايجي كونتراك - زكريا جابر قلدس رشيد

## كشف رقم جاري ( 2 )

المقاول: شركة ايجي كونتراك - زكريا جابر قلدس رشيد رقم العقد(2023/2022/2092)

من بداية العمل حتى: 2024-4-21

| رقم البند | بيـــــان الأعـــــمـــــال | الفئة جنيه | الوحدة | الكمية | مقدار العمل السابق إجراؤه | مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة | مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن | جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش | جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه | استقطاع او حجز قرش | استقطاع او حجز جنيه | القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش | القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه | مـلاحـــظـات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | **أعمال الردم**<br>بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل بإستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف.<br>-في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1 %<br>- مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان<br>-السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم<br>-السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 الي 568 | 85.00 | متر مكعب | 40,412.204 | 38,300 | 38,300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | مكتب جهاز الاشراف متواجد<br>العلامات الارشادية متواجدة<br>لوحات المشروع متواجدة<br>مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد<br>المعمل ومهندسون المعمل متواجدون<br>التقارير متواجدة<br>براعى خصم التجارب المعملية<br>الحد الأدنى من المعدات متواجد<br>البرنامج الزمني للمشروع متواجد<br>يراعى تطبيق نصوص العقد<br>وثيقة التامين الشخصية سارية حتى (28-5-2024)<br>وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (28-5-2024) |
| | علاوة مسافة النقل 285.5 كم | 396.90 | متر مكعب | 40,412.204 | 38,300 | 38,300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية | 13.00 | متر مكعب | 40,412.204 | 38,300 | 38,300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3-1 | **أعمال الردم**<br>بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف.<br>-في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1 %<br>- مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة<br>-السعر يشمل قيمة المادة المحجرية | | | | | | | | | | | | | |
| | عن شهر مايو 2023 طبقا للمفاوضة | 101.40 | متر مكعب | 37,061.058 | 0 | 35,179 | 35,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,567,151 | |
| | علاوة مسافة النقل 285.5 كم | 425.25 | متر مكعب | 37,061.058 | 0 | 35,179 | 35,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,959,870 | |
| | علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية | 13.00 | متر مكعب | 37,061.058 | 0 | 35,179 | 35,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457,327 | |
| | إجمالي قيمة المستخلص | | | | | | | | | | | | 18,984,347 | |
| | فقط : ثمانية عشر مليونا و تسعمائة و اربعة وثمانون الفا وثلاثمائة وسبعة واربعون جنيها فقط لاغير | | | | | | | | | | | | | |

مدير المشروع المقاول
م / ابراهيم صلاح

إستشاري (XYZ)
م / محمد خليل

مدير المشروع الإستشاري
مكتب د / خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري العام
م / اسامة جودة
29 / 04 / 2024

مدير المشروع ( الهيئة )
م / ابراهيم الحناوي

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني فياض

اقر بأن هذا الحساب صحيح و مطابق و أن المبالغ المبينة بالقيمة و قدرها .....يحق صرفها إلى المقاول
: تحريراً في
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بعقد الكروبة اعتمدت من .....
تحريرا في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "